

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
		REVITALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA – MCTer		399 dias	12/03/2026	15/10/2027	8%
		MARCO DE INICIO		24 dias	12/03/2026	14/04/2026	100%
		Assinatura de Contrato		0 dias	12/03/2026	12/03/2026	100%
		Autorização via e-mail e assinatura da OS		0 dias	14/04/2026	14/04/2026	100%
QSMS		GESTÃO SST CORPORATIVA DA OBRA		20 dias	15/04/2026	12/05/2026	100%
QSMS		Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)		10 dias	15/04/2026	28/04/2026	100%
QSMS		Elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)		10 dias	15/04/2026	28/04/2026	100%
QSMS		Integração inicial da obra; elaboração da matriz de treinamentos obrigatórios; elaboração dos procedimentos críticos de SST; definição dos requisitos mínimos para APR e Permissão de Trabalho das frentes executivas		10 dias	29/04/2026	12/05/2026	100%
QSMS		Liberação corporativa SST para mobilização das frentes de trabalho		0 dias	12/05/2026	12/05/2026	100%
		MARCO DE LIBERAÇÃO DE SERVIÇO		33 dias	23/07/2026	08/09/2026	64%
		ESQUADRIAS: Cotação/contratação de marcenaria	CPW	5 dias	19/08/2026	25/08/2026	100%
		ESQUADRIAS: Critério de Medição	FINATEC	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%
		INSTALAÇÕES: Contratação A.T Automation	CPW	1 dia	23/07/2026	23/07/2026	100%
		FINATEC: Emissão e aprovação do det. Do projeto, Exposição: sala 1.XI	FINATEC	1 dia	20/08/2026	20/08/2026	100%
		ESTRUTURA METÁLICA: Critério de Medição	FINATEC	1 dia	08/09/2026	08/09/2026	0%
		AR CONDICIONADOS: Aprovação Técnica + Critério de Medição	FINATEC	1 dia	08/09/2026	08/09/2026	0%
		MEZANINO METÁLICO: Aprovação para demolição	FINATEC	1 dia	08/09/2026	08/09/2026	0%
		MARCO DE LIBERAÇÃO DE AMBIENTE		197 dias	17/04/2026	03/02/2027	0%
A2		A2 - TÉRREO		0 dias	29/09/2026	29/09/2026	0%
A2		A2 - 1º PAVIMENTO		0 dias	15/07/2026	15/07/2026	100%
A3		A3 - TÉRREO		0 dias	05/08/2026	05/08/2026	100%
A3		A3 - 1º PAVIMENTO		0 dias	15/09/2026	15/09/2026	0%
A3		A3 - 2º PAVIMENTO		0 dias	05/08/2026	05/08/2026	100%
A4		A4 - TÉRREO		0 dias	15/05/2026	15/05/2026	100%
A4		A4 - 1º PAVIMENTO		0 dias	17/04/2026	17/04/2026	100%
A5		A5 - TÉRREO		0 dias	30/10/2026	30/10/2026	0%
A5		A5 - 1º PAVIMENTO		0 dias	30/10/2026	30/10/2026	0%
		MARCO DE ESCLARECIMENTO DE CT		0 dias	04/09/2026	04/09/2026	0%
A6	T	Mcter - Fundação Existente Bloco A6	FINATEC	0 dias	04/09/2026	04/09/2026	0%
A4	T	Mcter - Arco Estrutural do Bloco A4	FINATEC	0 dias	04/09/2026	04/09/2026	0%
A4	T	Duto de Climatização ANP	FINATEC	0 dias	04/09/2026	04/09/2026	0%
	C	Detalhamento do SPDA (Telhado)	FINATEC	0 dias	04/09/2026	04/09/2026	0%
CANT		CANTEIRO DE OBRAS		79 dias	13/05/2026	31/08/2026	99%
CANT		Atividades Preliminares (Projeto e SSTMA)		10 dias	13/05/2026	26/05/2026	100%
CANT		APR/PT canteiro; orientação NR-18; controle de acesso, descarga e circulação; EPIS/EPCS; isolamento, sinalização, inspeção das áreas e liberação da frente.		10 dias	13/05/2026	26/05/2026	100%
CANT		Escritórios - Mobilização e Montagem		6 dias	28/05/2026	04/06/2026	100%
CANT		Contêiner - Gerência		1 dia	28/05/2026	28/05/2026	100%
CANT		Contêiner - Sala de Reunião		1 dia	29/05/2026	29/05/2026	100%
CANT		Contêiner - Sala Técnica		1 dia	02/06/2026	02/06/2026	100%
CANT		Contêiner - Produção		1 dia	03/06/2026	03/06/2026	100%
CANT		Contêiner - Administrativo e SSTMA		1 dia	04/06/2026	04/06/2026	100%
CANT		Área Administrativa - Mobilização e Montagem		35 dias	26/05/2026	13/07/2026	100%
CANT		Contêiner - Almoxarifado		1 dia	10/06/2026	10/06/2026	100%
CANT		Contêiner - Duchas		1 dia	27/05/2026	27/05/2026	100%
CANT		Contêiner - Sanitários		1 dia	26/05/2026	26/05/2026	100%
CANT		Refeitório - Tipo Carpa		2 dias	01/06/2026	02/06/2026	100%
CANT		Vestiários - Madeira		31 dias	01/06/2026	13/07/2026	100%
CANT		Acesso de Pessoal - Registro de Ponto - Madeira		26 dias	08/06/2026	13/07/2026	100%
CANT		Acesso de Pessoal - Portaria - Controle de Acesso/Vigilância		26 dias	08/06/2026	13/07/2026	100%
CANT		Área Industrial - Mobilização e Montagem		30 dias	14/07/2026	24/08/2026	100%
CANT		Serralheria - Galpão		6 dias	17/08/2026	24/08/2026	100%
CANT		Carpintaria - Galpão		6 dias	14/07/2026	21/07/2026	100%
CANT		Marcenaria - Galpão		6 dias	15/07/2026	22/07/2026	100%
CANT		Área Operacional - Baías de Materiais/Concretagem		6 dias	16/07/2026	23/07/2026	100%
CANT		Instalações - Fornecimento e Montagem		62 dias	05/06/2026	31/08/2026	94%
CANT		Instalações - Elétrica		5 dias	25/08/2026	31/08/2026	80%
CANT		Instalações - Hidráulica		3 dias	05/06/2026	09/06/2026	100%
CANT		Instalações - Hidrosanitária		2 dias	10/06/2026	11/06/2026	100%
CANT		Instalações - Comunicação e Dados		7 dias	08/06/2026	16/06/2026	100%
CANT		Gerador de Energia - Backup		1 dia	14/08/2026	14/08/2026	100%
CANT		Urbanização		70 dias	26/05/2026	31/08/2026	98%
CANT		Tapume - Mourão de Eucalipto		8 dias	26/06/2026	07/07/2026	100%
CANT		Tapume - Impermeabilização		3 dias	26/05/2026	28/05/2026	100%
CANT		Tapume - Fechamento Interno		21 dias	10/06/2026	08/07/2026	100%
CANT		Tapume - Portões - Substituição		3 dias	06/07/2026	08/07/2026	100%
CANT		Estacionamento		3 dias	01/07/2026	03/07/2026	100%
CANT		Sinalização e Pintura		5 dias	25/08/2026	31/08/2026	80%
CANT		Refeitório		11 dias	25/06/2026	09/07/2026	100%
CANT		Pintura de Piso		3 dias	25/06/2026	29/06/2026	100%
CANT		Instalação do Biombo do Tanque		1 dia	29/06/2026	29/06/2026	100%
CANT		Instalação do Telhado da Área de Lavagem		7 dias	30/06/2026	08/07/2026	100%
CANT		Finalização da Instalação dos Equipamentos		7 dias	30/06/2026	08/07/2026	100%
CANT		Instalação do Suporte do Ar Condicionado		1 dia	08/07/2026	08/07/2026	100%
CANT		Instalação do Ar Condicionado		5 dias	02/07/2026	08/07/2026	100%
CANT		Limpeza		4 dias	03/07/2026	08/07/2026	100%
CANT		Liberação para Utilização do Refeitório		4 dias	06/07/2026	09/07/2026	100%
CANT		Vestiário		21 dias	25/06/2026	23/07/2026	100%
CANT		Demolição de Piso para Perfuração		1 dia	26/06/2026	26/06/2026	100%
CANT		Perfuração para Instalação dos Montantes		2 dias	26/06/2026	29/06/2026	100%
CANT		Instalação dos Montantes		1 dia	30/06/2026	30/06/2026	100%
CANT		Instalação das Travessas do Telhado		4 dias	15/07/2026	20/07/2026	100%
CANT		Instalação das Telhas		5 dias	16/07/2026	22/07/2026	100%
CANT		Assentamento da Fiada do Bloco de Concreto para Instalação dos Madeirites de Fechamento		4 dias	25/06/2026	30/06/2026	100%
CANT		Instalação dos Madeirites de Fechamento		5 dias	16/07/2026	22/07/2026	100%
CANT		Limpeza		1 dia	23/07/2026	23/07/2026	100%
CANT		Liberação para Utilização do Vestiário		1 dia	23/07/2026	23/07/2026	100%
CANT		Apontadoria		22 dias	25/06/2026	24/07/2026	100%
CANT		Demolição de Piso para Perfuração		1 dia	29/06/2026	29/06/2026	100%
CANT		Perfuração para Instalação dos Montantes		1 dia	29/06/2026	29/06/2026	100%
CANT		Instalação dos Montantes		1 dia	30/06/2026	30/06/2026	100%
CANT		Instalação das Travessas do Telhado		4 dias	15/07/2026	20/07/2026	100%
CANT		Instalação das Telhas		5 dias	16/07/2026	22/07/2026	100%
CANT		Assentamento da Fiada de Bloco de Concreto para Instalação dos Madeirites de Fechamento		4 dias	25/06/2026	30/06/2026	100%
CANT		Instalação dos Madeirites de Fechamento		5 dias	16/07/2026	22/07/2026	100%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
CANT		Limpeza		1 dia	23/07/2026	23/07/2026	100%	
CANT		Liberação para Utilização da Apontadoria		1 dia	24/07/2026	24/07/2026	100%	
CANT		Tapume		11 dias	26/06/2026	10/07/2026	100%	
CANT		Impermeabilização da Base dos Montantes Intermediários		2 dias	29/06/2026	30/06/2026	100%	
CANT		Demolição de Piso para Perfuração		6 dias	26/06/2026	03/07/2026	100%	
CANT		Instalação dos Montantes		3 dias	01/07/2026	03/07/2026	100%	
CANT		Concretagem das Bases dos Montantes		1 dia	03/07/2026	03/07/2026	100%	
CANT		Fixação das Telhas		6 dias	03/07/2026	10/07/2026	100%	
A2		BLOCO A2		322 dias	26/06/2026	14/10/2027	9%	
A2	1º	1º PAVIMENTO		105 dias	26/06/2026	25/11/2026	52%	
A2	1º	Exposição - Sala 1.VIII - Salão Histórico/Minerais		105 dias	26/06/2026	25/11/2026	52%	
A2	1º	Mezanino		57 dias	26/06/2026	15/09/2026	78%	
A2	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		2 dias	16/07/2026	17/07/2026	100%	
A2	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		2 dias	16/07/2026	17/07/2026	100%	
A2	1º	Demolições e Retirada		8 dias	26/06/2026	07/07/2026	100%	
A2	1º	Limpeza prévia		1 dia	26/06/2026	26/06/2026	100%	
A2	1º	Retirada dos vidros das salas		1 dia	07/07/2026	07/07/2026	100%	
A2	1º	Proteção do piso em tábua		5 dias	29/06/2026	03/07/2026	100%	
A2	1º	Remoção de divisórias		5 dias	03/07/2026	09/07/2026	100%	
A2	1º	Retirada das divisórias do mezanino		2 dias	03/07/2026	06/07/2026	100%	
A2	1º	Demolição dos drywall das salas internas		2 dias	08/07/2026	09/07/2026	100%	
A2	1º	Remoção da Estrutura		55 dias	30/06/2026	15/09/2026	89%	
A2	1º	Escoramento Metálico		10 dias	30/06/2026	13/07/2026	100%	
A2	1º	Demolição do piso em piso floor		2 dias	10/07/2026	13/07/2026	100%	
A2	1º	Demolição da laje em concreto armado		20 dias	14/07/2026	10/08/2026	100%	
A2	1º	Retirada das lajotas em cerâmica		15 dias	23/07/2026	12/08/2026	100%	
A2	1º	Retirada das vigotas em concreto armado		15 dias	28/07/2026	17/08/2026	100%	
A2	1º	Retirada dos contraventamentos das vigas metálicas		10 dias	28/07/2026	10/08/2026	100%	
A2	1º	Retirada das vigas metálicas	KELSEY	25 dias	11/08/2026	15/09/2026	56%	
A2	1º	Limpeza Geral		22 dias	14/08/2026	15/09/2026	44%	
A2	1º	Tranporte manual de entulho	KELSEY	22 dias	14/08/2026	15/09/2026	50%	
A2	1º	Carga, transporte e descarga de entulho, em caçambas		17 dias	21/08/2026	15/09/2026	35%	
A2	1º	Pavimento Principal		48 dias	16/09/2026	25/11/2026	0%	
A2	1º	Serviços Preliminares		10 dias	16/09/2026	29/09/2026	0%	
A2	1º	Lixamento de paredes		5 dias	16/09/2026	22/09/2026	0%	
A2	1º	Execução de chapisco e Emboço		4 dias	18/09/2026	23/09/2026	0%	
A2	1º	Raspagem do piso em tábua corrida, com lixa 320		4 dias	24/09/2026	29/09/2026	0%	
A2	1º	Infra das Instalações		10 dias	24/09/2026	07/10/2026	0%	
A2	1º	Infra de Incêndio	KELSEY	2 dias	24/09/2026	25/09/2026	0%	
A2	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	24/09/2026	25/09/2026	0%	
A2	1º	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	10 dias	24/09/2026	07/10/2026	0%	
A2	1º	Forro		10 dias	08/10/2026	22/10/2026	0%	
A2	1º	Instalação de Forro Rebaixado em Régua de Madeira		10 dias	08/10/2026	22/10/2026	0%	
A2	1º	Instalações		10 dias	23/10/2026	06/11/2026	0%	
A2	1º	Instalações de incêndio	KELSEY	3 dias	23/10/2026	27/10/2026	0%	
A2	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	23/10/2026	27/10/2026	0%	
A2	1º	Instalações de ar condicionado	THERMEC	10 dias	23/10/2026	06/11/2026	0%	
A2	1º	Luminárias		3 dias	28/10/2026	30/10/2026	0%	
A2	1º	Instalação de luminárias		3 dias	28/10/2026	30/10/2026	0%	
A2	1º	Revestimentos de Parede e Piso		12 dias	09/11/2026	25/11/2026	0%	
A2	1º	Aplicação de Pintura na cor branco Neve, duas demãos		10 dias	09/11/2026	23/11/2026	0%	
A2	1º	Aplicação de inteco semibrilho, incolor		7 dias	13/11/2026	24/11/2026	0%	
A2	1º	Instalação de rodapé de madeira – h = 30 cm		3 dias	23/11/2026	25/11/2026	0%	
A2	C	COBERTURA		133 dias	16/09/2026	06/04/2027	0%	
A2	C	Bloco A2 - Telhado 8		111 dias	16/09/2026	04/03/2027	0%	
A2	C	Serviços Iniciais		12 dias	16/09/2026	01/10/2026	0%	
A2	C	Fornecimento e montagem de andaime		12 dias	16/09/2026	01/10/2026	0%	
A2	C	Demolições e Retiradas		20 dias	02/10/2026	30/10/2026	0%	
A2	C	Demolição das superfícies deslocadas		10 dias	02/10/2026	16/10/2026	0%	
A2	C	Retirada das telhas de fibrocimento, cumeeira, rufos e arremates		15 dias	02/10/2026	23/10/2026	0%	
A2	C	Retirada da estrutura do telhado e fixações		15 dias	06/10/2026	27/10/2026	0%	
A2	C	Limpeza e preparação da superfície		10 dias	19/10/2026	30/10/2026	0%	
A2	C	Serviço de Impemeabilização		33 dias	03/11/2026	18/12/2026	0%	
A2	C	Execução de regularização de superfície		10 dias	03/11/2026	16/11/2026	0%	
A2	C	Tratamento de fissuras, juntas ralos e pontos singulares		5 dias	17/11/2026	24/11/2026	0%	
A2	C	Execução de impermeabilização		7 dias	25/11/2026	03/12/2026	0%	
A2	C	Cura/Secagem da impermeabilização		3 dias	04/12/2026	08/12/2026	0%	
A2	C	Teste de estanqueidade e inspeção		3 dias	09/12/2026	11/12/2026	0%	
A2	C	Execução de Cobrimento com argamassa expandida		5 dias	14/12/2026	18/12/2026	0%	
A2	C	Arremates e finalização		46 dias	21/12/2026	04/03/2027	0%	
A2	C	Execução de chapisco e reboco		7 dias	21/12/2026	07/01/2027	0%	
A2	C	Instalação de chapim (para arremate da platibanda) em placa de mármore branco		10 dias	08/01/2027	21/01/2027	0%	
A2	C	Substituição da tubulação de drenagem, conforme projeto		10 dias	22/01/2027	04/02/2027	0%	
A2	C	Recobrimento de laje com camada de argila expandida, com 25cm de altura		7 dias	05/02/2027	16/02/2027	0%	
A2	C	Instalação da cimalha, conforme existente		7 dias	17/02/2027	25/02/2027	0%	
A2	C	Limpeza e desmobilização		5 dias	26/02/2027	04/03/2027	0%	
A2	C	Execução do Sistema de SPDA		22 dias	05/03/2027	06/04/2027	0%	
A2	C	Liberação / compatibilização do projeto de SPDA		3 dias	05/03/2027	09/03/2027	0%	
A2	C	Execução da malha de aterramento		10 dias	10/03/2027	23/03/2027	0%	
A2	C	Instalação das caixas de inspeção e conexões de aterramento		4 dias	24/03/2027	30/03/2027	0%	
A2	C	Interligação das descidas à malha de aterramento		3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%	
A2	C	Inspeção, testes e medição do sistema		2 dias	05/04/2027	06/04/2027	0%	
A2	T	TÉRREO		165 dias	30/09/2026	08/06/2027	0%	
A2	T	Refeitório		43 dias	30/09/2026	02/12/2026	0%	
A2	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	30/09/2026	30/09/2026	0%	
A2	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	30/09/2026	30/09/2026	0%	
A2	T	Demolições e Retirada		13 dias	30/09/2026	19/10/2026	0%	
A2	T	Remoção de divisórias		5 dias	30/09/2026	06/10/2026	0%	
A2	T	Remoção de piso		5 dias	07/10/2026	14/10/2026	0%	
A2	T	Limpeza Geral		3 dias	15/10/2026	19/10/2026	0%	
A2	T	Infra das Instalações		2 dias	20/10/2026	21/10/2026	0%	
A2	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	2 dias	20/10/2026	21/10/2026	0%	
A2	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	20/10/2026	21/10/2026	0%	
A2	T	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	20/10/2026	21/10/2026	0%	
A2	T	Forro		5 dias	22/10/2026	28/10/2026	0%	
A2	T	Instalação de Forro		5 dias	22/10/2026	28/10/2026	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A2	T	Piso		5 dias	29/10/2026	05/11/2026	0%
A2	T	Piso		5 dias	29/10/2026	05/11/2026	0%
A2	T	Sistema de Vedação		4 dias	06/11/2026	11/11/2026	0%
A2	T	Divisórias		4 dias	06/11/2026	11/11/2026	0%
A2	T	Instalações		6 dias	12/11/2026	19/11/2026	0%
A2	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	3 dias	12/11/2026	16/11/2026	0%
A2	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	12/11/2026	16/11/2026	0%
A2	T	Instalações de Ar Condicionado	THERMEC	3 dias	12/11/2026	16/11/2026	0%
A2	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	3 dias	17/11/2026	19/11/2026	0%
A2	T	Luminárias		2 dias	17/11/2026	18/11/2026	0%
A2	T	Instalação de luminárias		2 dias	17/11/2026	18/11/2026	0%
A2	T	Metais e Acessórios		2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%
A2	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%
A2	T	Revestimentos Acabamento Final		5 dias	26/11/2026	02/12/2026	0%
A2	T	Acabamento de Parede e Pinturas		5 dias	26/11/2026	02/12/2026	0%
A2	T	Vestíário/Sanitário Feminino		34 dias	20/10/2026	08/12/2026	0%
A2	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	20/10/2026	20/10/2026	0%
A2	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	20/10/2026	20/10/2026	0%
A2	T	Demolições e Retirada		13 dias	20/10/2026	06/11/2026	0%
A2	T	Remoção de divisórias		5 dias	20/10/2026	26/10/2026	0%
A2	T	Remoção de piso		5 dias	27/10/2026	03/11/2026	0%
A2	T	Limpeza Geral		3 dias	04/11/2026	06/11/2026	0%
A2	T	Infra das Instalações		2 dias	09/11/2026	10/11/2026	0%
A2	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	09/11/2026	10/11/2026	0%
A2	T	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	09/11/2026	10/11/2026	0%
A2	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	2 dias	09/11/2026	10/11/2026	0%
A2	T	Forro		3 dias	11/11/2026	13/11/2026	0%
A2	T	Instalação de Forro		3 dias	11/11/2026	13/11/2026	0%
A2	T	Piso		3 dias	16/11/2026	18/11/2026	0%
A2	T	Piso		3 dias	16/11/2026	18/11/2026	0%
A2	T	Sistema de Vedação		3 dias	19/11/2026	24/11/2026	0%
A2	T	Divisórias		3 dias	19/11/2026	24/11/2026	0%
A2	T	Instalações		4 dias	25/11/2026	30/11/2026	0%
A2	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	25/11/2026	26/11/2026	0%
A2	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	25/11/2026	26/11/2026	0%
A2	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%
A2	T	Luminárias		2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%
A2	T	Instalação de luminárias		2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%
A2	T	Metais e Acessórios		2 dias	01/12/2026	02/12/2026	0%
A2	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	01/12/2026	02/12/2026	0%
A2	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	03/12/2026	08/12/2026	0%
A2	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	03/12/2026	08/12/2026	0%
A2	T	Vestíário/Sanitário Masculino		34 dias	09/11/2026	05/01/2027	0%
A2	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	09/11/2026	09/11/2026	0%
A2	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	09/11/2026	09/11/2026	0%
A2	T	Demolições e Retirada		13 dias	09/11/2026	26/11/2026	0%
A2	T	Remoção de divisórias		5 dias	09/11/2026	13/11/2026	0%
A2	T	Remoção de piso		5 dias	16/11/2026	23/11/2026	0%
A2	T	Limpeza Geral		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%
A2	T	Infra das Instalações		2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%
A2	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%
A2	T	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%
A2	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%
A2	T	Forro		3 dias	01/12/2026	03/12/2026	0%
A2	T	Instalação de Forro		3 dias	01/12/2026	03/12/2026	0%
A2	T	Piso		3 dias	04/12/2026	08/12/2026	0%
A2	T	Piso		3 dias	04/12/2026	08/12/2026	0%
A2	T	Sistema de Vedação		3 dias	09/12/2026	11/12/2026	0%
A2	T	Divisórias		3 dias	09/12/2026	11/12/2026	0%
A2	T	Instalações		4 dias	14/12/2026	17/12/2026	0%
A2	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	14/12/2026	15/12/2026	0%
A2	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	14/12/2026	15/12/2026	0%
A2	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	16/12/2026	17/12/2026	0%
A2	T	Luminárias		2 dias	16/12/2026	17/12/2026	0%
A2	T	Instalação de luminárias		2 dias	16/12/2026	17/12/2026	0%
A2	T	Metais e Acessórios		2 dias	18/12/2026	21/12/2026	0%
A2	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	18/12/2026	21/12/2026	0%
A2	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	22/12/2026	05/01/2027	0%
A2	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	22/12/2026	05/01/2027	0%
A2	T	Lixo		29 dias	27/11/2026	15/01/2027	0%
A2	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	27/11/2026	27/11/2026	0%
A2	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	27/11/2026	27/11/2026	0%
A2	T	Demolições e Retirada		13 dias	27/11/2026	15/12/2026	0%
A2	T	Remoção de divisórias		5 dias	27/11/2026	03/12/2026	0%
A2	T	Remoção de piso		5 dias	04/12/2026	10/12/2026	0%
A2	T	Limpeza Geral		3 dias	11/12/2026	15/12/2026	0%
A2	T	Infra das Instalações		2 dias	16/12/2026	17/12/2026	0%
A2	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	16/12/2026	17/12/2026	0%
A2	T	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	16/12/2026	17/12/2026	0%
A2	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	1 dia	16/12/2026	16/12/2026	0%
A2	T	Forro		2 dias	18/12/2026	21/12/2026	0%
A2	T	Instalação de Forro		2 dias	18/12/2026	21/12/2026	0%
A2	T	Piso		2 dias	22/12/2026	23/12/2026	0%
A2	T	Piso		2 dias	22/12/2026	23/12/2026	0%
A2	T	Instalações		4 dias	04/01/2027	07/01/2027	0%
A2	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	04/01/2027	05/01/2027	0%
A2	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	04/01/2027	05/01/2027	0%
A2	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	06/01/2027	07/01/2027	0%
A2	T	Luminárias		2 dias	06/01/2027	07/01/2027	0%
A2	T	Instalação de luminárias		2 dias	06/01/2027	07/01/2027	0%
A2	T	Metais e Acessórios		2 dias	08/01/2027	11/01/2027	0%
A2	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	08/01/2027	11/01/2027	0%
A2	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	12/01/2027	15/01/2027	0%
A2	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	12/01/2027	15/01/2027	0%
A2	T	Almoxarifado		34 dias	16/12/2026	11/02/2027	0%
A2	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	16/12/2026	16/12/2026	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A2	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	16/12/2026	16/12/2026	0%	
A2	T	Demolições e Retirada		13 dias	16/12/2026	12/01/2027	0%	
A2	T	Remoção de divisórias		5 dias	16/12/2026	22/12/2026	0%	
A2	T	Remoção de piso		5 dias	23/12/2026	07/01/2027	0%	
A2	T	Limpeza Geral		3 dias	08/01/2027	12/01/2027	0%	
A2	T	Infra das Instalações		2 dias	13/01/2027	14/01/2027	0%	
A2	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	13/01/2027	14/01/2027	0%	
A2	T	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	13/01/2027	14/01/2027	0%	
A2	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	2 dias	13/01/2027	14/01/2027	0%	
A2	T	Forro		2 dias	15/01/2027	18/01/2027	0%	
A2	T	Instalação de Forro		2 dias	15/01/2027	18/01/2027	0%	
A2	T	Piso		3 dias	19/01/2027	21/01/2027	0%	
A2	T	Piso		3 dias	19/01/2027	21/01/2027	0%	
A2	T	Sistema de Vedação		4 dias	22/01/2027	27/01/2027	0%	
A2	T	Divisórias		4 dias	22/01/2027	27/01/2027	0%	
A2	T	Instalações		4 dias	28/01/2027	02/02/2027	0%	
A2	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	28/01/2027	29/01/2027	0%	
A2	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	28/01/2027	29/01/2027	0%	
A2	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	01/02/2027	02/02/2027	0%	
A2	T	Luminárias		2 dias	01/02/2027	02/02/2027	0%	
A2	T	Instalação de luminárias		2 dias	01/02/2027	02/02/2027	0%	
A2	T	Metais e Acessórios		2 dias	03/02/2027	04/02/2027	0%	
A2	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	03/02/2027	04/02/2027	0%	
A2	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	05/02/2027	11/02/2027	0%	
A2	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	05/02/2027	11/02/2027	0%	
A2	T	Oficinas		34 dias	13/01/2027	02/03/2027	0%	
A2	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	13/01/2027	13/01/2027	0%	
A2	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	13/01/2027	13/01/2027	0%	
A2	T	Demolições e Retirada		13 dias	13/01/2027	29/01/2027	0%	
A2	T	Remoção de divisórias		5 dias	13/01/2027	19/01/2027	0%	
A2	T	Remoção de piso		5 dias	20/01/2027	26/01/2027	0%	
A2	T	Limpeza Geral		3 dias	27/01/2027	29/01/2027	0%	
A2	T	Infra das Instalações		2 dias	01/02/2027	02/02/2027	0%	
A2	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	01/02/2027	02/02/2027	0%	
A2	T	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	01/02/2027	02/02/2027	0%	
A2	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	1 dia	01/02/2027	01/02/2027	0%	
A2	T	Forro		3 dias	03/02/2027	05/02/2027	0%	
A2	T	Instalação de Forro		3 dias	03/02/2027	05/02/2027	0%	
A2	T	Piso		3 dias	08/02/2027	11/02/2027	0%	
A2	T	Piso		3 dias	08/02/2027	11/02/2027	0%	
A2	T	Sistema de Vedação		4 dias	12/02/2027	17/02/2027	0%	
A2	T	Divisórias		4 dias	12/02/2027	17/02/2027	0%	
A2	T	Instalações		4 dias	18/02/2027	23/02/2027	0%	
A2	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	18/02/2027	19/02/2027	0%	
A2	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	18/02/2027	19/02/2027	0%	
A2	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	22/02/2027	23/02/2027	0%	
A2	T	Luminárias		2 dias	22/02/2027	23/02/2027	0%	
A2	T	Instalação de luminárias		2 dias	22/02/2027	23/02/2027	0%	
A2	T	Metais e Acessórios		1 dia	24/02/2027	24/02/2027	0%	
A2	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	1 dia	24/02/2027	24/02/2027	0%	
A2	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	25/02/2027	02/03/2027	0%	
A2	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	25/02/2027	02/03/2027	0%	
A2	T	Circulação Serviço		34 dias	01/02/2027	19/03/2027	0%	
A2	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	01/02/2027	01/02/2027	0%	
A2	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	01/02/2027	01/02/2027	0%	
A2	T	Demolições e Retirada		13 dias	01/02/2027	18/02/2027	0%	
A2	T	Remoção de divisórias		5 dias	01/02/2027	05/02/2027	0%	
A2	T	Remoção de piso		5 dias	08/02/2027	15/02/2027	0%	
A2	T	Limpeza Geral		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%	
A2	T	Infra das Instalações		2 dias	19/02/2027	22/02/2027	0%	
A2	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	19/02/2027	22/02/2027	0%	
A2	T	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	19/02/2027	22/02/2027	0%	
A2	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	2 dias	19/02/2027	22/02/2027	0%	
A2	T	Forro		2 dias	23/02/2027	24/02/2027	0%	
A2	T	Instalação de Forro		2 dias	23/02/2027	24/02/2027	0%	
A2	T	Piso		3 dias	25/02/2027	01/03/2027	0%	
A2	T	Piso		3 dias	25/02/2027	01/03/2027	0%	
A2	T	Sistema de Vedação		4 dias	02/03/2027	05/03/2027	0%	
A2	T	Divisórias		4 dias	02/03/2027	05/03/2027	0%	
A2	T	Instalações		4 dias	08/03/2027	11/03/2027	0%	
A2	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	08/03/2027	09/03/2027	0%	
A2	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	08/03/2027	09/03/2027	0%	
A2	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	10/03/2027	11/03/2027	0%	
A2	T	Luminárias		2 dias	10/03/2027	11/03/2027	0%	
A2	T	Instalação de luminárias		2 dias	10/03/2027	11/03/2027	0%	
A2	T	Metais e Acessórios		2 dias	12/03/2027	15/03/2027	0%	
A2	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	12/03/2027	15/03/2027	0%	
A2	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	16/03/2027	19/03/2027	0%	
A2	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	16/03/2027	19/03/2027	0%	
A2	GER	Gerador		32 dias	19/02/2027	06/04/2027	0%	
A2	GER	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	19/02/2027	19/02/2027	0%	
A2	GER	Aprovação da Gerenciadora		1 dia	19/02/2027	19/02/2027	0%	
A2	GER	Demolições e Retirada		13 dias	19/02/2027	09/03/2027	0%	
A2	GER	Remoção de divisórias		5 dias	19/02/2027	25/02/2027	0%	
A2	GER	Remoção de piso		5 dias	26/02/2027	04/03/2027	0%	
A2	GER	Limpeza Geral		3 dias	05/03/2027	09/03/2027	0%	
A2	GER	Infra das Instalações		2 dias	10/03/2027	11/03/2027	0%	
A2	GER	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	10/03/2027	11/03/2027	0%	
A2	GER	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	10/03/2027	11/03/2027	0%	
A2	GER	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	2 dias	10/03/2027	11/03/2027	0%	
A2	GER	Forro		2 dias	12/03/2027	15/03/2027	0%	
A2	GER	Instalação de Forro		2 dias	12/03/2027	15/03/2027	0%	
A2	GER	Piso		2 dias	16/03/2027	17/03/2027	0%	
A2	GER	Piso		2 dias	16/03/2027	17/03/2027	0%	
A2	GER	Sistema de Vedação		3 dias	18/03/2027	22/03/2027	0%	
A2	GER	Divisórias		3 dias	18/03/2027	22/03/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A2	GER	Instalações		4 dias	23/03/2027	29/03/2027	0%	
A2	GER	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	23/03/2027	24/03/2027	0%	
A2	GER	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/03/2027	24/03/2027	0%	
A2	GER	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	25/03/2027	29/03/2027	0%	
A2	GER	Luminárias		2 dias	25/03/2027	29/03/2027	0%	
A2	GER	Instalação de luminárias		2 dias	25/03/2027	29/03/2027	0%	
A2	GER	Metais e Acessórios		2 dias	30/03/2027	31/03/2027	0%	
A2	GER	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	30/03/2027	31/03/2027	0%	
A2	GER	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	01/04/2027	06/04/2027	0%	
A2	GER	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	01/04/2027	06/04/2027	0%	
A2	SUB	Subestação		58 dias	10/03/2027	03/06/2027	0%	
A2	SUB	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	10/03/2027	10/03/2027	0%	
A2	SUB	Aprovação da Gerenciadora		1 dia	10/03/2027	10/03/2027	0%	
A2	SUB	Demolições e Retirada		13 dias	10/03/2027	29/03/2027	0%	
A2	SUB	Remoção de divisórias		5 dias	10/03/2027	16/03/2027	0%	
A2	SUB	Remoção de piso		5 dias	17/03/2027	23/03/2027	0%	
A2	SUB	Limpeza Geral		3 dias	24/03/2027	29/03/2027	0%	
A2	SUB	Infra das Instalações		2 dias	30/03/2027	31/03/2027	0%	
A2	SUB	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	30/03/2027	31/03/2027	0%	
A2	SUB	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	30/03/2027	31/03/2027	0%	
A2	SUB	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	2 dias	30/03/2027	31/03/2027	0%	
A2	SUB	Forro		3 dias	01/04/2027	05/04/2027	0%	
A2	SUB	Instalação de Forro		3 dias	01/04/2027	05/04/2027	0%	
A2	SUB	Piso		3 dias	06/04/2027	08/04/2027	0%	
A2	SUB	Piso		3 dias	06/04/2027	08/04/2027	0%	
A2	SUB	Sistema de Vedação		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%	
A2	SUB	Divisórias		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%	
A2	SUB	Instalações		30 dias	14/04/2027	28/05/2027	0%	
A2	SUB	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	14/04/2027	15/04/2027	0%	
A2	SUB	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	14/04/2027	15/04/2027	0%	
A2	SUB	Instalações de Ar Condicionado	THERMEC	2 dias	14/04/2027	15/04/2027	0%	
A2	SUB	Instalação de Transformadores		30 dias	14/04/2027	28/05/2027	0%	
A2	SUB	Luminárias		2 dias	16/04/2027	19/04/2027	0%	
A2	SUB	Instalação de luminárias		2 dias	16/04/2027	19/04/2027	0%	
A2	SUB	Metais e Acessórios		2 dias	31/05/2027	01/06/2027	0%	
A2	SUB	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	31/05/2027	01/06/2027	0%	
A2	SUB	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	31/05/2027	03/06/2027	0%	
A2	SUB	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	31/05/2027	03/06/2027	0%	
A2	TRAFO	Instalação de Transformadores		41 dias	10/03/2027	10/05/2027	0%	
A2	TRAFO	Aprovação da Gerenciadora		1 dia	10/03/2027	10/03/2027	0%	
A2	TRAFO	Desmontagem dos Transformadores		10 dias	11/03/2027	24/03/2027	0%	
A2	TRAFO	Montagem dos Transformadores		30 dias	25/03/2027	10/05/2027	0%	
A2	T	Estação de Tratamento		48 dias	30/03/2027	08/06/2027	0%	
A2	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	30/03/2027	30/03/2027	0%	
A2	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	30/03/2027	30/03/2027	0%	
A2	T	Demolições e Retirada		5 dias	31/03/2027	06/04/2027	0%	
A2	T	Remoção de divisórias		5 dias	31/03/2027	06/04/2027	0%	
A2	T	Remoção de piso		5 dias	31/03/2027	06/04/2027	0%	
A2	T	Limpeza Geral		3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%	
A2	T	Infra das Instalações		2 dias	07/04/2027	08/04/2027	0%	
A2	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	07/04/2027	08/04/2027	0%	
A2	T	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	07/04/2027	08/04/2027	0%	
A2	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	1 dia	07/04/2027	07/04/2027	0%	
A2	T	Forro		2 dias	09/04/2027	12/04/2027	0%	
A2	T	Instalação de Forro		2 dias	09/04/2027	12/04/2027	0%	
A2	T	Piso		3 dias	13/04/2027	15/04/2027	0%	
A2	T	Piso		3 dias	13/04/2027	15/04/2027	0%	
A2	T	Sistema de Vedação		4 dias	16/04/2027	22/04/2027	0%	
A2	T	Divisórias		4 dias	16/04/2027	22/04/2027	0%	
A2	T	Instalações		2 dias	26/04/2027	27/04/2027	0%	
A2	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	26/04/2027	27/04/2027	0%	
A2	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	26/04/2027	27/04/2027	0%	
A2	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	26/04/2027	27/04/2027	0%	
A2	T	Metais e Acessórios		2 dias	28/04/2027	29/04/2027	0%	
A2	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	28/04/2027	29/04/2027	0%	
A2	T	Luminárias		2 dias	28/04/2027	29/04/2027	0%	
A2	T	Instalação de luminárias		2 dias	28/04/2027	29/04/2027	0%	
A2	T	Revestimentos Acabamento Final		3 dias	04/06/2027	08/06/2027	0%	
A2	T	Acabamento de Parede e Pinturas		3 dias	04/06/2027	08/06/2027	0%	
A2		FACHADA		75 dias	09/06/2027	22/09/2027	0%	
A2	FUN	FACHADA (A2 - Fundos)		75 dias	09/06/2027	22/09/2027	0%	
A2	FUN	Serviços Técnicos		20 dias	09/06/2027	06/07/2027	0%	
A2	FUN	Fornecimento e montagem de andaimes		10 dias	09/06/2027	22/06/2027	0%	
A2	FUN	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente		10 dias	23/06/2027	06/07/2027	0%	
A2	FUN	Remoções e Limpeza		27 dias	21/06/2027	27/07/2027	0%	
A2	FUN	Remoção de instalações nas fachadas		10 dias	21/06/2027	02/07/2027	0%	
A2	FUN	Limpeza da superfície		10 dias	21/06/2027	02/07/2027	0%	
A2	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinças e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície		10 dias	21/06/2027	02/07/2027	0%	
A2	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida		10 dias	21/06/2027	02/07/2027	0%	
A2	FUN	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento		15 dias	07/07/2027	27/07/2027	0%	
A2	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		10 dias	23/06/2027	06/07/2027	0%	
A2	FUN	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		5 dias	05/07/2027	09/07/2027	0%	
A2	FUN	Revestimentos		40 dias	30/06/2027	24/08/2027	0%	
A2	FUN	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		20 dias	28/07/2027	24/08/2027	0%	
A2	FUN	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		20 dias	28/07/2027	24/08/2027	0%	
A2	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		10 dias	30/06/2027	13/07/2027	0%	
A2	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias		5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%	
A2	FUN	Pintura		20 dias	25/08/2027	22/09/2027	0%	
A2	FUN	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura		10 dias	25/08/2027	08/09/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A2	FUN	Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex.		15 dias	01/09/2027	22/09/2027	0%
A2	LD	FACHADA (A2 - Lateral Esquerda)		62 dias	09/06/2027	02/09/2027	0%
		Serviços Técnicos		15 dias	09/06/2027	29/06/2027	0%
A2	LD	Fornecimento e montagem de andaimes		5 dias	09/06/2027	15/06/2027	0%
A2	LD	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	16/06/2027	29/06/2027	0%
		Remoções e Limpeza		17 dias	23/06/2027	15/07/2027	0%
A2	LD	Remoção de instalações nas fachadas		5 dias	23/06/2027	29/06/2027	0%
A2	LD	Limpeza da superfície		5 dias	30/06/2027	06/07/2027	0%
A2	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias		5 dias	30/06/2027	06/07/2027	0%
A2	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida		5 dias	30/06/2027	06/07/2027	0%
A2	LD	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento		5 dias	07/07/2027	13/07/2027	0%
A2	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras		10 dias	02/07/2027	15/07/2027	0%
A2	LD	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento		5 dias	07/07/2027	13/07/2027	0%
A2	LD	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		15 dias	14/07/2027	03/08/2027	0%
A2	LD	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		15 dias	14/07/2027	03/08/2027	0%
A2	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		10 dias	23/07/2027	05/08/2027	0%
A2	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias		5 dias	06/08/2027	12/08/2027	0%
A2	LD	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura		5 dias	13/08/2027	19/08/2027	0%
A2	LD	Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex.		10 dias	20/08/2027	02/09/2027	0%
A2		ESQUADRIA EXTERNA		28 dias	03/09/2027	14/10/2027	0%
A2	LE	Bloco A2 - Lateral Esquerda		21 dias	03/09/2027	04/10/2027	0%
A2	LE	Janela - Nova		21 dias	03/09/2027	04/10/2027	0%
A2	LE	Porta - Nova		21 dias	03/09/2027	04/10/2027	0%
A2	FUN	Bloco A2 - Fundos		15 dias	23/09/2027	14/10/2027	0%
A2	FUN	Janela - Nova		15 dias	23/09/2027	14/10/2027	0%
A2	FUN	Porta - Nova		15 dias	23/09/2027	14/10/2027	0%
A2		ETAPA DE ENTREGA - B2		1 dia	14/10/2027	14/10/2027	0%
A2		Inspeção Técnica de Entrega Bloco A2		1 dia	14/10/2027	14/10/2027	0%
A3		BLOCO A3		294 dias	06/08/2026	15/10/2027	1%
A3	T	TÉRREO		255 dias	06/08/2026	19/08/2027	2%
A3	T	Hall de Serviço		77 dias	06/08/2026	26/11/2026	22%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	06/08/2026	06/08/2026	100%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	06/08/2026	06/08/2026	100%
A3	T	Demolições e Retiradas		7 dias	07/08/2026	17/08/2026	100%
A3	T	Demolição e Remoção de Mezanino de Madeira		7 dias	07/08/2026	17/08/2026	100%
A3	T	Serviços Preliminares		9 dias	18/08/2026	28/08/2026	100%
A3	T	Limpeza		3 dias	18/08/2026	20/08/2026	100%
A3	T	Execução de Reboco	KELSEY	6 dias	21/08/2026	28/08/2026	100%
A3	T	Tratamentos e Proteções		3 dias	31/08/2026	02/09/2026	0%
A3	T	Tratamento de madeira	KELSEY	3 dias	31/08/2026	02/09/2026	0%
A3	T	Infra de Instalações		3 dias	03/09/2026	08/09/2026	0%
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	3 dias	03/09/2026	08/09/2026	0%
A3	T	Elevador 1		17 dias	09/09/2026	01/10/2026	0%
A3	T	Execução de Obra Civil		15 dias	09/09/2026	29/09/2026	0%
A3	T	Execução de poço de Elevador		15 dias	09/09/2026	29/09/2026	0%
A3	T	Serviços Finais		2 dias	30/09/2026	01/10/2026	0%
A3	T	Finalização e proteção da área		2 dias	30/09/2026	01/10/2026	0%
A3	T	Escada 6 (T para 1P para 2P)		20 dias	02/10/2026	30/10/2026	0%
A3	T	Intervenções Cíveis		20 dias	02/10/2026	30/10/2026	0%
A3	T	Execução de escada		20 dias	02/10/2026	30/10/2026	0%
A3	T	Forro		5 dias	03/11/2026	09/11/2026	0%
A3	T	Forro		5 dias	03/11/2026	09/11/2026	0%
A3	T	Piso		5 dias	10/11/2026	16/11/2026	0%
A3	T	Piso		5 dias	10/11/2026	16/11/2026	0%
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	17/11/2026	24/11/2026	0%
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		5 dias	17/11/2026	24/11/2026	0%
A3	T	Luminárias		2 dias	25/11/2026	26/11/2026	0%
A3	T	Instalação luminária		2 dias	25/11/2026	26/11/2026	0%
A3	T	Sanitário PNE 1		52 dias	06/08/2026	20/10/2026	4%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	06/08/2026	06/08/2026	100%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	06/08/2026	06/08/2026	100%
A3	T	Demolições e Retiradas		2 dias	09/09/2026	10/09/2026	0%
A3	T	Demolição		2 dias	09/09/2026	10/09/2026	0%
A3	T	Impermeabilização		1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A3	T	Impermeabilização		1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A3	T	Serviços Preliminares		1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A3	T	Limpeza		1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A3	T	Sistema de Vedação		2 dias	14/09/2026	15/09/2026	0%
A3	T	Divisórias		2 dias	14/09/2026	15/09/2026	0%
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	16/09/2026	17/09/2026	0%
A3	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	16/09/2026	17/09/2026	0%
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	1 dia	16/09/2026	16/09/2026	0%
A3	T	Forro		4 dias	18/09/2026	23/09/2026	0%
A3	T	Forro		4 dias	18/09/2026	23/09/2026	0%
A3	T	Piso		1 dia	24/09/2026	24/09/2026	0%
A3	T	Piso		1 dia	24/09/2026	24/09/2026	0%
A3	T	Instalações		2 dias	25/09/2026	28/09/2026	0%
A3	T	Instalação bancada		1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A3	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A3	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	1 dia	28/09/2026	28/09/2026	0%
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		7 dias	08/10/2026	19/10/2026	0%
A3	T	Instalação Revestimentos		3 dias	08/10/2026	13/10/2026	0%
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	14/10/2026	19/10/2026	0%
A3	T	Luminárias		1 dia	20/10/2026	20/10/2026	0%
A3	T	Instalação luminária		1 dia	20/10/2026	20/10/2026	0%
A3	T	Sanitário Masculino 1		20 dias	11/09/2026	08/10/2026	0%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A3	T	Impermeabilização		1 dia	14/09/2026	14/09/2026	0%
A3	T	Impermeabilização		1 dia	14/09/2026	14/09/2026	0%
A3	T	Demolições e Retiradas		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A3	T	Demolição		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%
A3	T	Serviços Preliminares		1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A3	T	Limpeza		1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A3	T	Sistema de Vedação		2 dias	18/09/2026	21/09/2026	0%
A3	T	Divisórias		2 dias	18/09/2026	21/09/2026	0%
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	22/09/2026	23/09/2026	0%
A3	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	22/09/2026	23/09/2026	0%
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	22/09/2026	23/09/2026	0%
A3	T	Forro		3 dias	24/09/2026	28/09/2026	0%
A3	T	Forro		3 dias	24/09/2026	28/09/2026	0%
A3	T	Piso		1 dia	29/09/2026	29/09/2026	0%
A3	T	Piso		1 dia	29/09/2026	29/09/2026	0%
A3	T	Instalações		3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A3	T	Instalação bancada		1 dia	30/09/2026	30/09/2026	0%
A3	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	30/09/2026	01/10/2026	0%
A3	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	1 dia	02/10/2026	02/10/2026	0%
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		10 dias	24/09/2026	07/10/2026	0%
A3	T	Instalação Revestimentos		3 dias	24/09/2026	28/09/2026	0%
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		3 dias	05/10/2026	07/10/2026	0%
A3	T	Luminárias		1 dia	08/10/2026	08/10/2026	0%
A3	T	Instalação luminária		1 dia	08/10/2026	08/10/2026	0%
A3	T	Sanitario Masculino Funcionários		197 dias	17/09/2026	09/07/2027	0%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A3	T	Sistema de Vedação		4 dias	18/09/2026	23/09/2026	0%
A3	T	Divisórias		4 dias	18/09/2026	23/09/2026	0%
A3	T	Infra de Instalações		3 dias	24/09/2026	28/09/2026	0%
A3	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	3 dias	24/09/2026	28/09/2026	0%
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	24/09/2026	25/09/2026	0%
A3	T	Impermeabilização		3 dias	29/09/2026	01/10/2026	0%
A3	T	Impermeabilização		3 dias	29/09/2026	01/10/2026	0%
A3	T	Forro		7 dias	02/10/2026	13/10/2026	0%
A3	T	Forro		7 dias	02/10/2026	13/10/2026	0%
A3	T	Piso		1 dia	20/10/2026	20/10/2026	0%
A3	T	Piso		1 dia	20/10/2026	20/10/2026	0%
A3	T	Instalações		4 dias	21/10/2026	26/10/2026	0%
A3	T	Instalação bancada		2 dias	21/10/2026	22/10/2026	0%
A3	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	21/10/2026	22/10/2026	0%
A3	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	23/10/2026	26/10/2026	0%
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		177 dias	14/10/2026	07/07/2027	0%
A3	T	Instalação Revestimentos		4 dias	14/10/2026	19/10/2026	0%
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	06/07/2027	07/07/2027	0%
A3	T	Luminárias		2 dias	08/07/2027	09/07/2027	0%
A3	T	Instalação luminária		2 dias	08/07/2027	09/07/2027	0%
A3	T	Sanitario Feminino Funcionários		198 dias	24/09/2026	19/07/2027	0%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	24/09/2026	24/09/2026	0%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	24/09/2026	24/09/2026	0%
A3	T	Impermeabilização		2 dias	25/09/2026	28/09/2026	0%
A3	T	Impermeabilização		2 dias	25/09/2026	28/09/2026	0%
A3	T	Sistema de Vedação		2 dias	29/09/2026	30/09/2026	0%
A3	T	Divisórias		2 dias	29/09/2026	30/09/2026	0%
A3	T	Infra de Instalações		3 dias	01/10/2026	05/10/2026	0%
A3	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	3 dias	01/10/2026	05/10/2026	0%
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	01/10/2026	02/10/2026	0%
A3	T	Forro		4 dias	06/10/2026	09/10/2026	0%
A3	T	Forro		4 dias	06/10/2026	09/10/2026	0%
A3	T	Piso		3 dias	13/10/2026	15/10/2026	0%
A3	T	Piso		3 dias	13/10/2026	15/10/2026	0%
A3	T	Instalações		4 dias	16/10/2026	21/10/2026	0%
A3	T	Instalação bancada		2 dias	16/10/2026	19/10/2026	0%
A3	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	16/10/2026	19/10/2026	0%
A3	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	20/10/2026	21/10/2026	0%
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		6 dias	08/07/2027	15/07/2027	0%
A3	T	Instalação Revestimentos		4 dias	08/07/2027	13/07/2027	0%
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	14/07/2027	15/07/2027	0%
A3	T	Luminárias		2 dias	16/07/2027	19/07/2027	0%
A3	T	Instalação luminária		2 dias	16/07/2027	19/07/2027	0%
A3	T	Circulação T9		181 dias	01/10/2026	01/07/2027	0%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	01/10/2026	01/10/2026	0%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	01/10/2026	01/10/2026	0%
A3	T	Serviços Preliminares		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A3	T	Lixamento		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A3	T	Tratamentos e Proteções		3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%
A3	T	Tratamento de madeira		3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%
A3	T	Sistema de Vedação		3 dias	13/10/2026	15/10/2026	0%
A3	T	Divisórias		3 dias	13/10/2026	15/10/2026	0%
A3	T	Infra de Instalações		3 dias	16/10/2026	20/10/2026	0%
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	3 dias	16/10/2026	20/10/2026	0%
A3	T	Forro		3 dias	21/10/2026	23/10/2026	0%
A3	T	Forro		3 dias	21/10/2026	23/10/2026	0%
A3	T	Piso		3 dias	26/10/2026	28/10/2026	0%
A3	T	Piso		3 dias	26/10/2026	28/10/2026	0%
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	24/06/2027	29/06/2027	0%
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	24/06/2027	29/06/2027	0%
A3	T	Luminárias		2 dias	30/06/2027	01/07/2027	0%
A3	T	Instalação luminária		2 dias	30/06/2027	01/07/2027	0%
A3	T	Circulação T7		182 dias	16/10/2026	16/07/2027	0%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	16/10/2026	16/10/2026	0%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	16/10/2026	16/10/2026	0%
A3	T	Serviços Preliminares		4 dias	19/10/2026	22/10/2026	0%
A3	T	Lixamento		4 dias	19/10/2026	22/10/2026	0%
A3	T	Tratamentos e Proteções		2 dias	23/10/2026	26/10/2026	0%
A3	T	Tratamento de madeira		2 dias	23/10/2026	26/10/2026	0%
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	27/10/2026	28/10/2026	0%
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	27/10/2026	28/10/2026	0%
A3	T	Forro		9 dias	29/10/2026	11/11/2026	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	T	Forro		9 dias	29/10/2026	11/11/2026	0%	
A3	T	Piso		1 dia	12/11/2026	12/11/2026	0%	
A3	T	Piso		1 dia	12/11/2026	12/11/2026	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	30/06/2027	05/07/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	30/06/2027	05/07/2027	0%	
A3	T	Luminárias		9 dias	06/07/2027	16/07/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		9 dias	06/07/2027	16/07/2027	0%	
A3	T	CDI - Sala 02		180 dias	23/10/2026	21/07/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	23/10/2026	23/10/2026	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	23/10/2026	23/10/2026	0%	
A3	T	Demolições e Retiradas		4 dias	26/10/2026	29/10/2026	0%	
A3	T	Demolição		4 dias	26/10/2026	29/10/2026	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		5 dias	30/10/2026	06/11/2026	0%	
A3	T	Limpeza		1 dia	30/10/2026	30/10/2026	0%	
A3	T	Lixamento		4 dias	03/11/2026	06/11/2026	0%	
A3	T	Tratamentos e Proteções		2 dias	09/11/2026	10/11/2026	0%	
A3	T	Tratamento de madeira		2 dias	09/11/2026	10/11/2026	0%	
A3	T	Infra de Instalações		4 dias	11/11/2026	16/11/2026	0%	
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	4 dias	11/11/2026	16/11/2026	0%	
A3	T	Forro		10 dias	17/11/2026	01/12/2026	0%	
A3	T	Forro		10 dias	17/11/2026	01/12/2026	0%	
A3	T	Piso		1 dia	02/12/2026	02/12/2026	0%	
A3	T	Piso		1 dia	02/12/2026	02/12/2026	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	16/07/2027	19/07/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	16/07/2027	19/07/2027	0%	
A3	T	Luminárias		2 dias	20/07/2027	21/07/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		2 dias	20/07/2027	21/07/2027	0%	
A3	T	Brigada de Incendio		182 dias	30/10/2026	30/07/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	30/10/2026	30/10/2026	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	30/10/2026	30/10/2026	0%	
A3	T	Demolições e Retiradas		3 dias	03/11/2026	05/11/2026	0%	
A3	T	Demolição		3 dias	03/11/2026	05/11/2026	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		5 dias	06/11/2026	12/11/2026	0%	
A3	T	Limpeza		2 dias	06/11/2026	09/11/2026	0%	
A3	T	Lixamento		3 dias	10/11/2026	12/11/2026	0%	
A3	T	Tratamentos e Proteções		2 dias	13/11/2026	16/11/2026	0%	
A3	T	Tratamento de madeira		2 dias	13/11/2026	16/11/2026	0%	
A3	T	Sistema de Vedação		4 dias	17/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	T	Divisórias		4 dias	17/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	24/11/2026	25/11/2026	0%	
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	24/11/2026	25/11/2026	0%	
A3	T	Forro		3 dias	26/11/2026	30/11/2026	0%	
A3	T	Foro		3 dias	26/11/2026	30/11/2026	0%	
A3	T	Piso		3 dias	01/12/2026	03/12/2026	0%	
A3	T	Piso		3 dias	01/12/2026	03/12/2026	0%	
A3	T	Esquadrias		3 dias	04/12/2026	08/12/2026	0%	
A3	T	Esquadrias - Novas		3 dias	04/12/2026	08/12/2026	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		3 dias	26/07/2027	28/07/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		3 dias	26/07/2027	28/07/2027	0%	
A3	T	Luminárias		2 dias	29/07/2027	30/07/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		2 dias	29/07/2027	30/07/2027	0%	
A3	T	Central de Controle		180 dias	06/11/2026	03/08/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	06/11/2026	06/11/2026	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	06/11/2026	06/11/2026	0%	
A3	T	Demolições e Retiradas		4 dias	09/11/2026	12/11/2026	0%	
A3	T	Demolição		4 dias	09/11/2026	12/11/2026	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		4 dias	13/11/2026	18/11/2026	0%	
A3	T	Limpeza		2 dias	13/11/2026	16/11/2026	0%	
A3	T	Lixamento		2 dias	17/11/2026	18/11/2026	0%	
A3	T	Tratamentos e Proteções		2 dias	19/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	T	Tratamento de madeira		2 dias	19/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	T	Sistema de Vedação		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A3	T	Divisórias		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%	
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%	
A3	T	Forro		2 dias	01/12/2026	02/12/2026	0%	
A3	T	Foro		2 dias	01/12/2026	02/12/2026	0%	
A3	T	Piso		3 dias	03/12/2026	07/12/2026	0%	
A3	T	Piso		3 dias	03/12/2026	07/12/2026	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	29/07/2027	30/07/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	29/07/2027	30/07/2027	0%	
A3	T	Luminárias		2 dias	02/08/2027	03/08/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		2 dias	02/08/2027	03/08/2027	0%	
A3	T	Patio 01		167 dias	27/11/2026	04/08/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	27/11/2026	27/11/2026	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	27/11/2026	27/11/2026	0%	
A3	T	Demolições e Retiradas		6 dias	30/11/2026	07/12/2026	0%	
A3	T	Remoções e preparação		6 dias	30/11/2026	07/12/2026	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		2 dias	22/12/2026	23/12/2026	0%	
A3	T	Limpeza		2 dias	22/12/2026	23/12/2026	0%	
A3	T	Infra de Instalações		14 dias	08/12/2026	05/01/2027	0%	
A3	T	Drenagem		10 dias	08/12/2026	21/12/2026	0%	
A3	T	Instalação dos drenos		2 dias	04/01/2027	05/01/2027	0%	
A3	T	Piso		1 dia	06/01/2027	06/01/2027	0%	
A3	T	Assentamento de pedras		1 dia	06/01/2027	06/01/2027	0%	
A3	T	Esquadrias		15 dias	07/01/2027	27/01/2027	0%	
A3	T	Esquadrias - Restauo		15 dias	07/01/2027	27/01/2027	0%	
A3	T	Esquadrias - Nova		10 dias	07/01/2027	20/01/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		1 dia	04/08/2027	04/08/2027	0%	
A3	T	Instalações e Acabamentos finais		1 dia	04/08/2027	04/08/2027	0%	
A3	T	DCI - Sala 04 - Adm		131 dias	08/12/2026	24/06/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	08/12/2026	08/12/2026	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	08/12/2026	08/12/2026	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		3 dias	09/12/2026	11/12/2026	0%	
A3	T	Lixamento		3 dias	09/12/2026	11/12/2026	0%	
A3	T	Tratamentos e Proteções		1 dia	14/12/2026	14/12/2026	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	T	Tratamento de madeira		1 dia	14/12/2026	14/12/2026	0%	
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	15/12/2026	16/12/2026	0%	
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	15/12/2026	16/12/2026	0%	
A3	T	Forro		9 dias	17/12/2026	07/01/2027	0%	
A3	T	Forro		9 dias	17/12/2026	07/01/2027	0%	
A3	T	Piso		1 dia	08/01/2027	08/01/2027	0%	
A3	T	Piso		1 dia	08/01/2027	08/01/2027	0%	
A3	T	Esquadrias		3 dias	11/01/2027	13/01/2027	0%	
A3	T	Esquadrias - Nova		3 dias	11/01/2027	13/01/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	22/06/2027	23/06/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	22/06/2027	23/06/2027	0%	
A3	T	Luminárias		1 dia	24/06/2027	24/06/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		1 dia	24/06/2027	24/06/2027	0%	
A3	T	CDI - Sala 01 - Leitura		149 dias	15/12/2026	27/07/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	15/12/2026	15/12/2026	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	15/12/2026	15/12/2026	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		2 dias	16/12/2026	17/12/2026	0%	
A3	T	Lixamento		2 dias	16/12/2026	17/12/2026	0%	
A3	T	Tratamentos e Proteções		3 dias	18/12/2026	22/12/2026	0%	
A3	T	Tratamento de madeira		3 dias	18/12/2026	22/12/2026	0%	
A3	T	Sistema de Vedação		3 dias	23/12/2026	05/01/2027	0%	
A3	T	Divisórias		3 dias	23/12/2026	05/01/2027	0%	
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	06/01/2027	07/01/2027	0%	
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	06/01/2027	07/01/2027	0%	
A3	T	Forro		7 dias	08/01/2027	18/01/2027	0%	
A3	T	Forro		7 dias	08/01/2027	18/01/2027	0%	
A3	T	Piso		5 dias	19/01/2027	25/01/2027	0%	
A3	T	Piso		5 dias	19/01/2027	25/01/2027	0%	
A3	T	Esquadrias		10 dias	26/01/2027	08/02/2027	0%	
A3	T	Esquadrias - Restauro		10 dias	26/01/2027	08/02/2027	0%	
A3	T	Esquadrias - Novas		5 dias	26/01/2027	01/02/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	20/07/2027	23/07/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	20/07/2027	23/07/2027	0%	
A3	T	Luminárias		2 dias	26/07/2027	27/07/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		2 dias	26/07/2027	27/07/2027	0%	
A3	T	Saguão - Recpção / Guarda Volumes		27 dias	06/01/2027	12/02/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	06/01/2027	06/01/2027	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	06/01/2027	06/01/2027	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		5 dias	07/01/2027	13/01/2027	0%	
A3	T	Lixamento		5 dias	07/01/2027	13/01/2027	0%	
A3	T	Tratamentos e Proteções		2 dias	14/01/2027	15/01/2027	0%	
A3	T	Tratamento de madeira		2 dias	14/01/2027	15/01/2027	0%	
A3	T	Instalações		2 dias	18/01/2027	19/01/2027	0%	
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	18/01/2027	19/01/2027	0%	
A3	T	Forro		7 dias	20/01/2027	28/01/2027	0%	
A3	T	Forro		7 dias	20/01/2027	28/01/2027	0%	
A3	T	Piso		4 dias	29/01/2027	03/02/2027	0%	
A3	T	Piso		4 dias	29/01/2027	03/02/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	04/02/2027	10/02/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	04/02/2027	10/02/2027	0%	
A3	T	Luminárias		2 dias	11/02/2027	12/02/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		2 dias	11/02/2027	12/02/2027	0%	
A3	T	Saguão - Loja / Circulação		50 dias	18/01/2027	30/03/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	18/01/2027	18/01/2027	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	18/01/2027	18/01/2027	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		10 dias	19/01/2027	01/02/2027	0%	
A3	T	Lixamento		10 dias	19/01/2027	01/02/2027	0%	
A3	T	Tratamentos e Proteções		7 dias	02/02/2027	11/02/2027	0%	
A3	T	Tratamento de madeira		7 dias	02/02/2027	11/02/2027	0%	
A3	T	Sistema de Vedação		10 dias	12/02/2027	25/02/2027	0%	
A3	T	Divisórias		10 dias	12/02/2027	25/02/2027	0%	
A3	T	Infra de Instalações		5 dias	26/02/2027	04/03/2027	0%	
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	5 dias	26/02/2027	04/03/2027	0%	
A3	T	Forro		9 dias	05/03/2027	17/03/2027	0%	
A3	T	Forro		9 dias	05/03/2027	17/03/2027	0%	
A3	T	Piso		2 dias	18/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	T	Piso		2 dias	18/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		3 dias	22/03/2027	24/03/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		3 dias	22/03/2027	24/03/2027	0%	
A3	T	Luminárias		3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%	
A3	T	CDI - Sala 03 - Biblioteca Infantil		40 dias	12/02/2027	09/04/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	12/02/2027	12/02/2027	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	12/02/2027	12/02/2027	0%	
A3	T	Demolições e Retiradas		2 dias	15/02/2027	16/02/2027	0%	
A3	T	Demolição		2 dias	15/02/2027	16/02/2027	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		6 dias	17/02/2027	24/02/2027	0%	
A3	T	Limpeza		1 dia	17/02/2027	17/02/2027	0%	
A3	T	Lixamento		5 dias	18/02/2027	24/02/2027	0%	
A3	T	Tratamentos e Proteções		2 dias	25/02/2027	26/02/2027	0%	
A3	T	Tratamento de madeira		2 dias	25/02/2027	26/02/2027	0%	
A3	T	Sistema de Vedação		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A3	T	Divisórias		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A3	T	Infra de Instalações		4 dias	04/03/2027	09/03/2027	0%	
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	4 dias	04/03/2027	09/03/2027	0%	
A3	T	Forro		9 dias	10/03/2027	22/03/2027	0%	
A3	T	Forro		9 dias	10/03/2027	22/03/2027	0%	
A3	T	Piso		4 dias	23/03/2027	29/03/2027	0%	
A3	T	Piso		4 dias	23/03/2027	29/03/2027	0%	
A3	T	Esquadrias		5 dias	30/03/2027	05/04/2027	0%	
A3	T	Esquadrias - Nova		5 dias	30/03/2027	05/04/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		3 dias	06/04/2027	08/04/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		3 dias	06/04/2027	08/04/2027	0%	
A3	T	Luminárias		1 dia	09/04/2027	09/04/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		1 dia	09/04/2027	09/04/2027	0%	
A3	T	Circulação T3		82 dias	04/03/2027	01/07/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	04/03/2027	04/03/2027	0%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	04/03/2027	04/03/2027	0%
A3	T	Serviços Preliminares		5 dias	05/03/2027	11/03/2027	0%
A3	T	Lixamento		5 dias	05/03/2027	11/03/2027	0%
A3	T	Tratamentos e Proteções		2 dias	12/03/2027	15/03/2027	0%
A3	T	Tratamento de madeira		2 dias	12/03/2027	15/03/2027	0%
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	16/03/2027	17/03/2027	0%
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	16/03/2027	17/03/2027	0%
A3	T	Forro		5 dias	18/03/2027	24/03/2027	0%
A3	T	Forro		5 dias	18/03/2027	24/03/2027	0%
A3	T	Piso		4 dias	25/03/2027	31/03/2027	0%
A3	T	Piso		4 dias	25/03/2027	31/03/2027	0%
A3	T	Esquadrias		10 dias	01/04/2027	14/04/2027	0%
A3	T	Esquadrias - Restauo		10 dias	01/04/2027	14/04/2027	0%
A3	T	Esquadrias - Novas		5 dias	01/04/2027	07/04/2027	0%
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	25/06/2027	30/06/2027	0%
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	25/06/2027	30/06/2027	0%
A3	T	Luminárias		1 dia	01/07/2027	01/07/2027	0%
A3	T	Instalação luminária		1 dia	01/07/2027	01/07/2027	0%
A3	T	Administração		62 dias	12/03/2027	11/06/2027	0%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	12/03/2027	12/03/2027	0%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	12/03/2027	12/03/2027	0%
A3	T	Serviços Preliminares		10 dias	15/03/2027	29/03/2027	0%
A3	T	Lixamento		10 dias	15/03/2027	29/03/2027	0%
A3	T	Tratamentos e Proteções		7 dias	30/03/2027	07/04/2027	0%
A3	T	Tratamento de madeira		7 dias	30/03/2027	07/04/2027	0%
A3	T	Sistema de Vedação		10 dias	08/04/2027	22/04/2027	0%
A3	T	Divisórias		10 dias	08/04/2027	22/04/2027	0%
A3	T	Infra de Instalações		5 dias	26/04/2027	30/04/2027	0%
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	5 dias	26/04/2027	30/04/2027	0%
A3	T	Forro		9 dias	03/05/2027	13/05/2027	0%
A3	T	Forro		9 dias	03/05/2027	13/05/2027	0%
A3	T	Piso		2 dias	14/05/2027	17/05/2027	0%
A3	T	Piso		2 dias	14/05/2027	17/05/2027	0%
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		3 dias	04/06/2027	08/06/2027	0%
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		3 dias	04/06/2027	08/06/2027	0%
A3	T	Luminárias		3 dias	09/06/2027	11/06/2027	0%
A3	T	Instalação luminária		3 dias	09/06/2027	11/06/2027	0%
A3	T	Difusão Cultural - Sala 03		48 dias	30/03/2027	08/06/2027	0%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	30/03/2027	30/03/2027	0%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	30/03/2027	30/03/2027	0%
A3	T	Serviços Preliminares		6 dias	31/03/2027	07/04/2027	0%
A3	T	Limpeza		1 dia	31/03/2027	31/03/2027	0%
A3	T	Lixamento		5 dias	01/04/2027	07/04/2027	0%
A3	T	Intervenções Cívicas		1 dia	08/04/2027	08/04/2027	0%
A3	T	Execução rampa acessibilidade		1 dia	08/04/2027	08/04/2027	0%
A3	T	Tratamentos e Proteções		4 dias	09/04/2027	14/04/2027	0%
A3	T	Tratamento de madeira		4 dias	09/04/2027	14/04/2027	0%
A3	T	Sistema de Vedação		4 dias	15/04/2027	20/04/2027	0%
A3	T	Divisórias		4 dias	15/04/2027	20/04/2027	0%
A3	T	Infra de Instalações		5 dias	22/04/2027	29/04/2027	0%
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	5 dias	22/04/2027	29/04/2027	0%
A3	T	Forro		8 dias	30/04/2027	11/05/2027	0%
A3	T	Forro		8 dias	30/04/2027	11/05/2027	0%
A3	T	Piso		4 dias	12/05/2027	17/05/2027	0%
A3	T	Piso		4 dias	12/05/2027	17/05/2027	0%
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		3 dias	01/06/2027	03/06/2027	0%
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		3 dias	01/06/2027	03/06/2027	0%
A3	T	Luminárias		3 dias	04/06/2027	08/06/2027	0%
A3	T	Instalação luminária		3 dias	04/06/2027	08/06/2027	0%
A3	T	Difusão Cultural - Sala 02		21 dias	08/04/2027	10/05/2027	0%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	08/04/2027	08/04/2027	0%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	08/04/2027	08/04/2027	0%
A3	T	Demolições e Retiradas		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A3	T	Demolição		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A3	T	Serviços Preliminares		5 dias	14/04/2027	20/04/2027	0%
A3	T	Limpeza		1 dia	14/04/2027	14/04/2027	0%
A3	T	Lixamento		4 dias	15/04/2027	20/04/2027	0%
A3	T	Tratamentos e Proteções		1 dia	22/04/2027	22/04/2027	0%
A3	T	Tratamento de madeira		1 dia	22/04/2027	22/04/2027	0%
A3	T	Sistema de Vedação		1 dia	26/04/2027	26/04/2027	0%
A3	T	Divisórias		1 dia	26/04/2027	26/04/2027	0%
A3	T	Infra de Instalações		3 dias	27/04/2027	29/04/2027	0%
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	27/04/2027	29/04/2027	0%
A3	T	Forro		3 dias	30/04/2027	04/05/2027	0%
A3	T	Forro		3 dias	30/04/2027	04/05/2027	0%
A3	T	Piso		1 dia	05/05/2027	05/05/2027	0%
A3	T	Piso		1 dia	05/05/2027	05/05/2027	0%
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	06/05/2027	07/05/2027	0%
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	06/05/2027	07/05/2027	0%
A3	T	Luminárias		1 dia	10/05/2027	10/05/2027	0%
A3	T	Instalação luminária		1 dia	10/05/2027	10/05/2027	0%
A3	T	Difusão Cultural - Sala 01		28 dias	22/04/2027	02/06/2027	0%
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	22/04/2027	22/04/2027	0%
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	22/04/2027	22/04/2027	0%
A3	T	Demolições e Retiradas		4 dias	26/04/2027	29/04/2027	0%
A3	T	Demolição		4 dias	26/04/2027	29/04/2027	0%
A3	T	Serviços Preliminares		6 dias	30/04/2027	07/05/2027	0%
A3	T	Limpeza		1 dia	30/04/2027	30/04/2027	0%
A3	T	Lixamento		5 dias	03/05/2027	07/05/2027	0%
A3	T	Tratamentos e Proteções		2 dias	10/05/2027	11/05/2027	0%
A3	T	Tratamento de madeira		2 dias	10/05/2027	11/05/2027	0%
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	12/05/2027	13/05/2027	0%
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	12/05/2027	13/05/2027	0%
A3	T	Forro		5 dias	14/05/2027	20/05/2027	0%
A3	T	Forro		5 dias	14/05/2027	20/05/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	T	Piso		4 dias	21/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	T	Piso		4 dias	21/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	28/05/2027	31/05/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	28/05/2027	31/05/2027	0%	
A3	T	Luminárias		2 dias	01/06/2027	02/06/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		2 dias	01/06/2027	02/06/2027	0%	
A3	T	Depósito Material de Limpeza		69 dias	30/04/2027	05/08/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	30/04/2027	30/04/2027	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	30/04/2027	30/04/2027	0%	
A3	T	Impermeabilização		2 dias	03/05/2027	04/05/2027	0%	
A3	T	Impermeabilização		2 dias	03/05/2027	04/05/2027	0%	
A3	T	Sistema de Vedação		3 dias	05/05/2027	07/05/2027	0%	
A3	T	Divisórias		3 dias	05/05/2027	07/05/2027	0%	
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	10/05/2027	11/05/2027	0%	
A3	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	10/05/2027	11/05/2027	0%	
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	10/05/2027	11/05/2027	0%	
A3	T	Forro		4 dias	12/05/2027	17/05/2027	0%	
A3	T	Forro		4 dias	12/05/2027	17/05/2027	0%	
A3	T	Piso		3 dias	18/05/2027	20/05/2027	0%	
A3	T	Piso		3 dias	18/05/2027	20/05/2027	0%	
A3	T	Inatalações		4 dias	21/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	T	Instalação bancada		2 dias	21/05/2027	24/05/2027	0%	
A3	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	21/05/2027	24/05/2027	0%	
A3	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	25/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	02/08/2027	03/08/2027	0%	
A3	T	Instalação Revestimentos		1 dia	02/08/2027	02/08/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		1 dia	03/08/2027	03/08/2027	0%	
A3	T	Luminárias		2 dias	04/08/2027	05/08/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		2 dias	04/08/2027	05/08/2027	0%	
A3	T	Banheiro DIR		26 dias	10/05/2027	15/06/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	10/05/2027	10/05/2027	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	10/05/2027	10/05/2027	0%	
A3	T	Impermeabilização		2 dias	11/05/2027	12/05/2027	0%	
A3	T	Impermeabilização		2 dias	11/05/2027	12/05/2027	0%	
A3	T	Sistema de Vedação		3 dias	13/05/2027	17/05/2027	0%	
A3	T	Divisórias		3 dias	13/05/2027	17/05/2027	0%	
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	18/05/2027	19/05/2027	0%	
A3	T	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	18/05/2027	19/05/2027	0%	
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	18/05/2027	19/05/2027	0%	
A3	T	Forro		2 dias	20/05/2027	21/05/2027	0%	
A3	T	Forro		2 dias	20/05/2027	21/05/2027	0%	
A3	T	Piso		2 dias	24/05/2027	25/05/2027	0%	
A3	T	Piso		2 dias	24/05/2027	25/05/2027	0%	
A3	T	Instalações		2 dias	26/05/2027	28/05/2027	0%	
A3	T	Instalação bancada		1 dia	26/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	1 dia	26/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	1 dia	28/05/2027	28/05/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	09/06/2027	14/06/2027	0%	
A3	T	Instalação Revestimentos		2 dias	09/06/2027	10/06/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	11/06/2027	14/06/2027	0%	
A3	T	Luminárias		1 dia	15/06/2027	15/06/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		1 dia	15/06/2027	15/06/2027	0%	
A3	T	Exposição/ Difusão Cultural - Sala T.I		26 dias	18/05/2027	23/06/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	18/05/2027	18/05/2027	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	18/05/2027	18/05/2027	0%	
A3	T	Demolições e Retiradas		4 dias	19/05/2027	24/05/2027	0%	
A3	T	Demolição		4 dias	19/05/2027	24/05/2027	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		2 dias	25/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	T	Limpeza		2 dias	25/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	T	Infra de Instalações		3 dias	28/05/2027	01/06/2027	0%	
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	3 dias	28/05/2027	01/06/2027	0%	
A3	T	Forro		4 dias	02/06/2027	07/06/2027	0%	
A3	T	Forro		4 dias	02/06/2027	07/06/2027	0%	
A3	T	Piso		3 dias	08/06/2027	10/06/2027	0%	
A3	T	Piso		3 dias	08/06/2027	10/06/2027	0%	
A3	T	Esquadrias		5 dias	11/06/2027	17/06/2027	0%	
A3	T	Esquadrias - Nova		5 dias	11/06/2027	17/06/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	18/06/2027	21/06/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	18/06/2027	21/06/2027	0%	
A3	T	Luminárias		2 dias	22/06/2027	23/06/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		2 dias	22/06/2027	23/06/2027	0%	
A3	T	Circulação T2		56 dias	25/05/2027	11/08/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	25/05/2027	25/05/2027	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	25/05/2027	25/05/2027	0%	
A3	T	Demolições e Retiradas		5 dias	26/05/2027	02/06/2027	0%	
A3	T	Remoções e preparação		5 dias	26/05/2027	02/06/2027	0%	
A3	T	Infra de Instalações		5 dias	03/06/2027	09/06/2027	0%	
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	5 dias	03/06/2027	09/06/2027	0%	
A3	T	Coberturas		7 dias	03/06/2027	11/06/2027	0%	
A3	T	Instalação cobertura		7 dias	03/06/2027	11/06/2027	0%	
A3	T	Forro		4 dias	14/06/2027	17/06/2027	0%	
A3	T	Forro		4 dias	14/06/2027	17/06/2027	0%	
A3	T	Piso		15 dias	18/06/2027	08/07/2027	0%	
A3	T	Recuperação ladrilhos		15 dias	18/06/2027	08/07/2027	0%	
A3	T	Instalações ladrilhos		4 dias	18/06/2027	23/06/2027	0%	
A3	T	Restauração e Recuperação		20 dias	09/07/2027	05/08/2027	0%	
A3	T	Recuperação pilares e guarda corpo		20 dias	09/07/2027	05/08/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	06/08/2027	09/08/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	06/08/2027	09/08/2027	0%	
A3	T	Luminárias		2 dias	10/08/2027	11/08/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		2 dias	10/08/2027	11/08/2027	0%	
A3	T	Circulação T1		17 dias	03/06/2027	25/06/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	03/06/2027	03/06/2027	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	03/06/2027	03/06/2027	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		5 dias	04/06/2027	10/06/2027	0%	
A3	T	Lixamento		5 dias	04/06/2027	10/06/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	T	Tratamentos e Proteções		2 dias	11/06/2027	14/06/2027	0%	
A3	T	Tratamento de madeira		2 dias	11/06/2027	14/06/2027	0%	
A3	T	Infra de Instalações		2 dias	15/06/2027	16/06/2027	0%	
A3	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	15/06/2027	16/06/2027	0%	
A3	T	Forro		3 dias	17/06/2027	21/06/2027	0%	
A3	T	Forro		3 dias	17/06/2027	21/06/2027	0%	
A3	T	Piso		1 dia	22/06/2027	22/06/2027	0%	
A3	T	Piso		1 dia	22/06/2027	22/06/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	23/06/2027	24/06/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	23/06/2027	24/06/2027	0%	
A3	T	Luminárias		1 dia	25/06/2027	25/06/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		1 dia	25/06/2027	25/06/2027	0%	
A3	T	Saguão - Corredor Central		50 dias	11/06/2027	19/08/2027	0%	
A3	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	11/06/2027	11/06/2027	0%	
A3	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	11/06/2027	11/06/2027	0%	
A3	T	Serviços Preliminares		10 dias	14/06/2027	25/06/2027	0%	
A3	T	Lixamento		10 dias	14/06/2027	25/06/2027	0%	
A3	T	Tratamentos e Proteções		7 dias	28/06/2027	06/07/2027	0%	
A3	T	Tratamento de madeira		7 dias	28/06/2027	06/07/2027	0%	
A3	T	Sistema de Vedação		10 dias	07/07/2027	20/07/2027	0%	
A3	T	Divisórias		10 dias	07/07/2027	20/07/2027	0%	
A3	T	Infra de Instalações		5 dias	21/07/2027	27/07/2027	0%	
A3	T	Instalações Elétricas	A.T ENG	5 dias	21/07/2027	27/07/2027	0%	
A3	T	Forro		9 dias	28/07/2027	09/08/2027	0%	
A3	T	Forro		9 dias	28/07/2027	09/08/2027	0%	
A3	T	Piso		2 dias	10/08/2027	11/08/2027	0%	
A3	T	Piso		2 dias	10/08/2027	11/08/2027	0%	
A3	T	Revestimentos e Acabamentos Finais		3 dias	12/08/2027	16/08/2027	0%	
A3	T	Pinturas e Acabamentos Finais		3 dias	12/08/2027	16/08/2027	0%	
A3	T	Luminárias		3 dias	17/08/2027	19/08/2027	0%	
A3	T	Instalação luminária		3 dias	17/08/2027	19/08/2027	0%	
A3	1º	1º PAVIMENTO		216 dias	16/09/2026	04/08/2027	0%	
A3	1º	Hall de Serviço		37 dias	16/09/2026	09/11/2026	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	16/09/2026	16/09/2026	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	16/09/2026	16/09/2026	0%	
A3	1º	Demolições e Retiradas		5 dias	17/09/2026	23/09/2026	0%	
A3	1º	Demolição		5 dias	17/09/2026	23/09/2026	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		6 dias	24/09/2026	01/10/2026	0%	
A3	1º	Limpeza		3 dias	24/09/2026	28/09/2026	0%	
A3	1º	Lixamento		3 dias	29/09/2026	01/10/2026	0%	
A3	1º	Tratamentos e Proteções		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A3	1º	Tratamento de madeira		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A3	1º	Forro		5 dias	09/10/2026	16/10/2026	0%	
A3	1º	Forro		5 dias	09/10/2026	16/10/2026	0%	
A3	1º	Piso		4 dias	19/10/2026	22/10/2026	0%	
A3	1º	Piso		4 dias	19/10/2026	22/10/2026	0%	
A3	1º	Esquadrias		5 dias	23/10/2026	29/10/2026	0%	
A3	1º	Esquadrias - Restauo		5 dias	23/10/2026	29/10/2026	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	30/10/2026	05/11/2026	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	30/10/2026	05/11/2026	0%	
A3	1º	Luminárias		2 dias	06/11/2026	09/11/2026	0%	
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	06/11/2026	09/11/2026	0%	
A3	1º	Área Técnica sobre Sanit. Masc.		37 dias	24/09/2026	17/11/2026	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	24/09/2026	24/09/2026	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	24/09/2026	24/09/2026	0%	
A3	1º	Demolições e Retiradas		9 dias	25/09/2026	07/10/2026	0%	
A3	1º	Demolição		7 dias	25/09/2026	05/10/2026	0%	
A3	1º	Retirada Limpeza		2 dias	06/10/2026	07/10/2026	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		6 dias	08/10/2026	16/10/2026	0%	
A3	1º	Lixamento		6 dias	08/10/2026	16/10/2026	0%	
A3	1º	Tratamentos e Proteções		3 dias	19/10/2026	21/10/2026	0%	
A3	1º	Tratamento de madeira		3 dias	19/10/2026	21/10/2026	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		3 dias	22/10/2026	26/10/2026	0%	
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	3 dias	22/10/2026	26/10/2026	0%	
A3	1º	Forro		4 dias	27/10/2026	30/10/2026	0%	
A3	1º	Forro		4 dias	27/10/2026	30/10/2026	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	03/11/2026	09/11/2026	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	03/11/2026	09/11/2026	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	10/11/2026	13/11/2026	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	10/11/2026	13/11/2026	0%	
A3	1º	Luminárias		2 dias	16/11/2026	17/11/2026	0%	
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	16/11/2026	17/11/2026	0%	
A3	1º	Sanitário Masculino		32 dias	08/10/2026	25/11/2026	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	08/10/2026	08/10/2026	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	08/10/2026	08/10/2026	0%	
A3	1º	Demolições e Retiradas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A3	1º	Demolição		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		1 dia	16/10/2026	16/10/2026	0%	
A3	1º	Limpeza		1 dia	16/10/2026	16/10/2026	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		4 dias	19/10/2026	22/10/2026	0%	
A3	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	4 dias	19/10/2026	22/10/2026	0%	
A3	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	19/10/2026	20/10/2026	0%	
A3	1º	Sistema de Vedação		4 dias	23/10/2026	28/10/2026	0%	
A3	1º	Divisórias		4 dias	23/10/2026	28/10/2026	0%	
A3	1º	Impermeabilização		1 dia	29/10/2026	29/10/2026	0%	
A3	1º	Impermeabilização		1 dia	29/10/2026	29/10/2026	0%	
A3	1º	Forro		3 dias	30/10/2026	04/11/2026	0%	
A3	1º	Forro		3 dias	30/10/2026	04/11/2026	0%	
A3	1º	Piso		3 dias	05/11/2026	09/11/2026	0%	
A3	1º	Piso		3 dias	05/11/2026	09/11/2026	0%	
A3	1º	Instalações		2 dias	10/11/2026	11/11/2026	0%	
A3	1º	Instalação bancada		1 dia	10/11/2026	10/11/2026	0%	
A3	1º	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	10/11/2026	11/11/2026	0%	
A3	1º	Instalação de loucas e Metais	KELSEY	1 dia	10/11/2026	10/11/2026	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		7 dias	12/11/2026	23/11/2026	0%
A3	1º	Instalação Revestimentos		5 dias	12/11/2026	18/11/2026	0%
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	19/11/2026	23/11/2026	0%
A3	1º	Luminárias		2 dias	24/11/2026	25/11/2026	0%
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	24/11/2026	25/11/2026	0%
A3	1º	Sanitário PNE		30 dias	19/10/2026	01/12/2026	0%
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	19/10/2026	19/10/2026	0%
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	19/10/2026	19/10/2026	0%
A3	1º	Demolições e Retiradas		4 dias	20/10/2026	23/10/2026	0%
A3	1º	Demolição		4 dias	20/10/2026	23/10/2026	0%
A3	1º	Serviços Preliminares		1 dia	26/10/2026	26/10/2026	0%
A3	1º	Limpeza		1 dia	26/10/2026	26/10/2026	0%
A3	1º	Sistema de Vedação		4 dias	27/10/2026	30/10/2026	0%
A3	1º	Divisórias		4 dias	27/10/2026	30/10/2026	0%
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	03/11/2026	04/11/2026	0%
A3	1º	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	03/11/2026	04/11/2026	0%
A3	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	03/11/2026	04/11/2026	0%
A3	1º	Impermeabilização		1 dia	05/11/2026	05/11/2026	0%
A3	1º	Impermeabilização		1 dia	05/11/2026	05/11/2026	0%
A3	1º	Forro		5 dias	05/11/2026	11/11/2026	0%
A3	1º	Forro		5 dias	05/11/2026	11/11/2026	0%
A3	1º	Piso		4 dias	12/11/2026	17/11/2026	0%
A3	1º	Piso		4 dias	12/11/2026	17/11/2026	0%
A3	1º	Instalações		4 dias	18/11/2026	24/11/2026	0%
A3	1º	Instalação bancada		2 dias	18/11/2026	19/11/2026	0%
A3	1º	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	18/11/2026	19/11/2026	0%
A3	1º	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		11 dias	12/11/2026	27/11/2026	0%
A3	1º	Instalação Revestimentos		4 dias	12/11/2026	17/11/2026	0%
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		3 dias	25/11/2026	27/11/2026	0%
A3	1º	Luminárias		2 dias	30/11/2026	01/12/2026	0%
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	30/11/2026	01/12/2026	0%
A3	1º	Circulação 1.IX		27 dias	03/11/2026	10/12/2026	0%
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	03/11/2026	03/11/2026	0%
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	03/11/2026	03/11/2026	0%
A3	1º	Serviços Preliminares		3 dias	04/11/2026	06/11/2026	0%
A3	1º	Lixamento		3 dias	04/11/2026	06/11/2026	0%
A3	1º	Tratamentos e Proteções		2 dias	09/11/2026	10/11/2026	0%
A3	1º	Tratamento de madeira		2 dias	09/11/2026	10/11/2026	0%
A3	1º	Sistema de Vedação		4 dias	11/11/2026	16/11/2026	0%
A3	1º	Divisórias		4 dias	11/11/2026	16/11/2026	0%
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	17/11/2026	18/11/2026	0%
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	17/11/2026	18/11/2026	0%
A3	1º	Forro		5 dias	19/11/2026	26/11/2026	0%
A3	1º	Forro		5 dias	19/11/2026	26/11/2026	0%
A3	1º	Piso		4 dias	27/11/2026	02/12/2026	0%
A3	1º	Piso		4 dias	27/11/2026	02/12/2026	0%
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	03/12/2026	08/12/2026	0%
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	03/12/2026	08/12/2026	0%
A3	1º	Luminárias		2 dias	09/12/2026	10/12/2026	0%
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	09/12/2026	10/12/2026	0%
A3	1º	Exposição - Sala 1.II		41 dias	09/11/2026	14/01/2027	0%
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	09/11/2026	09/11/2026	0%
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	09/11/2026	09/11/2026	0%
A3	1º	Serviços Preliminares		11 dias	10/11/2026	25/11/2026	0%
A3	1º	Demolição, Retiradas e Limpeza		7 dias	10/11/2026	18/11/2026	0%
A3	1º	Lixamento		4 dias	19/11/2026	25/11/2026	0%
A3	1º	Tratamentos e Proteções		3 dias	26/11/2026	30/11/2026	0%
A3	1º	Tratamento de madeira		3 dias	26/11/2026	30/11/2026	0%
A3	1º	Sistema de Vedação		4 dias	01/12/2026	04/12/2026	0%
A3	1º	Alvenaria		4 dias	01/12/2026	04/12/2026	0%
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	07/12/2026	08/12/2026	0%
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	07/12/2026	08/12/2026	0%
A3	1º	Forro		7 dias	09/12/2026	17/12/2026	0%
A3	1º	Forro		7 dias	09/12/2026	17/12/2026	0%
A3	1º	Piso		5 dias	18/12/2026	04/01/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	18/12/2026	04/01/2027	0%
A3	1º	Esquadrias		5 dias	05/01/2027	11/01/2027	0%
A3	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	05/01/2027	11/01/2027	0%
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	05/01/2027	11/01/2027	0%
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		5 dias	05/01/2027	11/01/2027	0%
A3	1º	Luminárias		3 dias	12/01/2027	14/01/2027	0%
A3	1º	Instalação luminária		3 dias	12/01/2027	14/01/2027	0%
A3	1º	Circulação 1.V		37 dias	26/11/2026	26/01/2027	0%
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	26/11/2026	26/11/2026	0%
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	26/11/2026	26/11/2026	0%
A3	1º	Serviços Preliminares		5 dias	27/11/2026	03/12/2026	0%
A3	1º	Limpeza		3 dias	27/11/2026	01/12/2026	0%
A3	1º	Lixamento		2 dias	02/12/2026	03/12/2026	0%
A3	1º	Tratamentos e Proteções		3 dias	04/12/2026	08/12/2026	0%
A3	1º	Tratamento de madeira		3 dias	04/12/2026	08/12/2026	0%
A3	1º	Sistema de Vedação		4 dias	02/12/2026	07/12/2026	0%
A3	1º	Alvenaria		4 dias	02/12/2026	07/12/2026	0%
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	09/12/2026	10/12/2026	0%
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	09/12/2026	10/12/2026	0%
A3	1º	Forro		5 dias	11/12/2026	17/12/2026	0%
A3	1º	Forro		5 dias	11/12/2026	17/12/2026	0%
A3	1º	Piso		5 dias	18/12/2026	04/01/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	18/12/2026	04/01/2027	0%
A3	1º	Esquadrias		10 dias	05/01/2027	18/01/2027	0%
A3	1º	Esquadrias - Restauo		10 dias	05/01/2027	18/01/2027	0%
A3	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	05/01/2027	11/01/2027	0%
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	19/01/2027	22/01/2027	0%
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	19/01/2027	22/01/2027	0%
A3	1º	Luminárias		2 dias	25/01/2027	26/01/2027	0%
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	25/01/2027	26/01/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A3	1º	Circulação 1.VI		36 dias	04/12/2026	02/02/2027	0%
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	04/12/2026	04/12/2026	0%
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	04/12/2026	04/12/2026	0%
A3	1º	Serviços Preliminares		4 dias	07/12/2026	10/12/2026	0%
A3	1º	Lixamento		4 dias	07/12/2026	10/12/2026	0%
A3	1º	Tratamentos e Proteções		3 dias	11/12/2026	15/12/2026	0%
A3	1º	Tratamento de madeira		3 dias	11/12/2026	15/12/2026	0%
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	16/12/2026	17/12/2026	0%
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	16/12/2026	17/12/2026	0%
A3	1º	Forro		5 dias	18/12/2026	04/01/2027	0%
A3	1º	Forro		5 dias	18/12/2026	04/01/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	05/01/2027	11/01/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	05/01/2027	11/01/2027	0%
A3	1º	Esquadrias		10 dias	12/01/2027	25/01/2027	0%
A3	1º	Esquadrias - Restauo		10 dias	12/01/2027	25/01/2027	0%
A3	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	12/01/2027	18/01/2027	0%
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	26/01/2027	29/01/2027	0%
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	26/01/2027	29/01/2027	0%
A3	1º	Luminárias		2 dias	01/02/2027	02/02/2027	0%
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	01/02/2027	02/02/2027	0%
A3	1º	Exposição Temporária - Sala 1.IV		41 dias	11/12/2026	17/02/2027	0%
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	11/12/2026	11/12/2026	0%
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	11/12/2026	11/12/2026	0%
A3	1º	Demolições e Retiradas		7 dias	14/12/2026	22/12/2026	0%
A3	1º	Demolição		4 dias	14/12/2026	17/12/2026	0%
A3	1º	Retirada Limpeza		3 dias	18/12/2026	22/12/2026	0%
A3	1º	Serviços Preliminares		4 dias	23/12/2026	06/01/2027	0%
A3	1º	Lixamento		4 dias	23/12/2026	06/01/2027	0%
A3	1º	Tratamentos e Proteções		3 dias	07/01/2027	11/01/2027	0%
A3	1º	Tratamento de madeira		3 dias	07/01/2027	11/01/2027	0%
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	12/01/2027	13/01/2027	0%
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	12/01/2027	13/01/2027	0%
A3	1º	Forro		7 dias	14/01/2027	22/01/2027	0%
A3	1º	Forro		7 dias	14/01/2027	22/01/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	25/01/2027	29/01/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	25/01/2027	29/01/2027	0%
A3	1º	Esquadrias		5 dias	01/02/2027	05/02/2027	0%
A3	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	01/02/2027	05/02/2027	0%
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	08/02/2027	15/02/2027	0%
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		5 dias	08/02/2027	15/02/2027	0%
A3	1º	Luminárias		2 dias	16/02/2027	17/02/2027	0%
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	16/02/2027	17/02/2027	0%
A3	1º	Exposição Temporária - Sala 1.III		36 dias	23/12/2026	22/02/2027	0%
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	23/12/2026	23/12/2026	0%
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	23/12/2026	23/12/2026	0%
A3	1º	Serviços Preliminares		8 dias	04/01/2027	13/01/2027	0%
A3	1º	Lixamento		8 dias	04/01/2027	13/01/2027	0%
A3	1º	Tratamentos e Proteções		3 dias	14/01/2027	18/01/2027	0%
A3	1º	Tratamento de madeira		3 dias	14/01/2027	18/01/2027	0%
A3	1º	Infra de Instalações		4 dias	19/01/2027	22/01/2027	0%
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	4 dias	19/01/2027	22/01/2027	0%
A3	1º	Forro		7 dias	25/01/2027	02/02/2027	0%
A3	1º	Forro		7 dias	25/01/2027	02/02/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	03/02/2027	10/02/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	03/02/2027	10/02/2027	0%
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	11/02/2027	17/02/2027	0%
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		5 dias	11/02/2027	17/02/2027	0%
A3	1º	Luminárias		3 dias	18/02/2027	22/02/2027	0%
A3	1º	Instalação luminária		3 dias	18/02/2027	22/02/2027	0%
A3	1º	Exposição Temporária - Sala 1.II		42 dias	14/01/2027	15/03/2027	0%
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	14/01/2027	14/01/2027	0%
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	14/01/2027	14/01/2027	0%
A3	1º	Demolições e Retiradas		9 dias	15/01/2027	27/01/2027	0%
A3	1º	Demolição		5 dias	15/01/2027	21/01/2027	0%
A3	1º	Retirada Limpeza		4 dias	22/01/2027	27/01/2027	0%
A3	1º	Serviços Preliminares		3 dias	28/01/2027	01/02/2027	0%
A3	1º	Lixamento		3 dias	28/01/2027	01/02/2027	0%
A3	1º	Tratamentos e Proteções		3 dias	02/02/2027	04/02/2027	0%
A3	1º	Tratamento de madeira		3 dias	02/02/2027	04/02/2027	0%
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	05/02/2027	08/02/2027	0%
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	05/02/2027	08/02/2027	0%
A3	1º	Forro		7 dias	10/02/2027	18/02/2027	0%
A3	1º	Forro		7 dias	10/02/2027	18/02/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	19/02/2027	25/02/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	19/02/2027	25/02/2027	0%
A3	1º	Esquadrias		5 dias	26/02/2027	04/03/2027	0%
A3	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	26/02/2027	04/03/2027	0%
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	05/03/2027	11/03/2027	0%
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		5 dias	05/03/2027	11/03/2027	0%
A3	1º	Luminárias		2 dias	12/03/2027	15/03/2027	0%
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	12/03/2027	15/03/2027	0%
A3	1º	Exposição Temporária - Sala 1.V		42 dias	28/01/2027	30/03/2027	0%
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	28/01/2027	28/01/2027	0%
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	28/01/2027	28/01/2027	0%
A3	1º	Demolições e Retiradas		10 dias	29/01/2027	12/02/2027	0%
A3	1º	Demolição		7 dias	29/01/2027	08/02/2027	0%
A3	1º	Retirada Limpeza		3 dias	10/02/2027	12/02/2027	0%
A3	1º	Serviços Preliminares		6 dias	15/02/2027	22/02/2027	0%
A3	1º	Lixamento		6 dias	15/02/2027	22/02/2027	0%
A3	1º	Tratamentos e Proteções		3 dias	23/02/2027	25/02/2027	0%
A3	1º	Tratamento de madeira		3 dias	23/02/2027	25/02/2027	0%
A3	1º	Infra de Instalações		3 dias	26/02/2027	02/03/2027	0%
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	3 dias	26/02/2027	02/03/2027	0%
A3	1º	Forro		7 dias	03/03/2027	11/03/2027	0%
A3	1º	Forro		7 dias	03/03/2027	11/03/2027	0%
A3	1º	Piso		5 dias	12/03/2027	18/03/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	1º	Piso		5 dias	12/03/2027	18/03/2027	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	19/03/2027	25/03/2027	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		5 dias	19/03/2027	25/03/2027	0%	
A3	1º	Luminárias		2 dias	29/03/2027	30/03/2027	0%	
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	29/03/2027	30/03/2027	0%	
A3	1º	Exposição - Sala 1.I		48 dias	15/02/2027	26/04/2027	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	15/02/2027	15/02/2027	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	15/02/2027	15/02/2027	0%	
A3	1º	Demolições e Retiradas		9 dias	16/02/2027	26/02/2027	0%	
A3	1º	Demolição		5 dias	16/02/2027	22/02/2027	0%	
A3	1º	Retirada Limpeza		4 dias	23/02/2027	26/02/2027	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		5 dias	01/03/2027	05/03/2027	0%	
A3	1º	Lixamento		5 dias	01/03/2027	05/03/2027	0%	
A3	1º	Tratamentos e Proteções		8 dias	08/03/2027	17/03/2027	0%	
A3	1º	Tratamento de madeira		8 dias	08/03/2027	17/03/2027	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		3 dias	18/03/2027	22/03/2027	0%	
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	3 dias	18/03/2027	22/03/2027	0%	
A3	1º	Forro		7 dias	23/03/2027	01/04/2027	0%	
A3	1º	Forro		7 dias	23/03/2027	01/04/2027	0%	
A3	1º	Piso		7 dias	02/04/2027	12/04/2027	0%	
A3	1º	Piso		7 dias	02/04/2027	12/04/2027	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	13/04/2027	19/04/2027	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		5 dias	13/04/2027	19/04/2027	0%	
A3	1º	Luminárias		3 dias	20/04/2027	26/04/2027	0%	
A3	1º	Instalação luminária		3 dias	20/04/2027	26/04/2027	0%	
A3	1º	Exposição - Sala 1.III		42 dias	01/03/2027	30/04/2027	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	01/03/2027	01/03/2027	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	01/03/2027	01/03/2027	0%	
A3	1º	Demolições e Retiradas		4 dias	02/03/2027	05/03/2027	0%	
A3	1º	Demolição		3 dias	02/03/2027	04/03/2027	0%	
A3	1º	Retirada Limpeza		1 dia	05/03/2027	05/03/2027	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		6 dias	08/03/2027	15/03/2027	0%	
A3	1º	Lixamento		6 dias	08/03/2027	15/03/2027	0%	
A3	1º	Tratamentos e Proteções		3 dias	16/03/2027	18/03/2027	0%	
A3	1º	Tratamento de madeira		3 dias	16/03/2027	18/03/2027	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		4 dias	19/03/2027	24/03/2027	0%	
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	4 dias	19/03/2027	24/03/2027	0%	
A3	1º	Forro		7 dias	25/03/2027	05/04/2027	0%	
A3	1º	Forro		7 dias	25/03/2027	05/04/2027	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	06/04/2027	12/04/2027	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	06/04/2027	12/04/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias		5 dias	13/04/2027	19/04/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	13/04/2027	19/04/2027	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	20/04/2027	28/04/2027	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		5 dias	20/04/2027	28/04/2027	0%	
A3	1º	Luminárias		2 dias	29/04/2027	30/04/2027	0%	
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	29/04/2027	30/04/2027	0%	
A3	1º	Exposição - Sala 1.IV		39 dias	08/03/2027	04/05/2027	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	08/03/2027	08/03/2027	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	08/03/2027	08/03/2027	0%	
A3	1º	Demolições e Retiradas		9 dias	09/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	1º	Demolição		5 dias	09/03/2027	15/03/2027	0%	
A3	1º	Retirada Limpeza		4 dias	16/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		4 dias	22/03/2027	25/03/2027	0%	
A3	1º	Lixamento		4 dias	22/03/2027	25/03/2027	0%	
A3	1º	Tratamentos e Proteções		2 dias	29/03/2027	30/03/2027	0%	
A3	1º	Tratamento de madeira		2 dias	29/03/2027	30/03/2027	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%	
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%	
A3	1º	Forro		5 dias	05/04/2027	09/04/2027	0%	
A3	1º	Forro		5 dias	05/04/2027	09/04/2027	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	12/04/2027	16/04/2027	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	12/04/2027	16/04/2027	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	19/04/2027	20/04/2027	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	19/04/2027	20/04/2027	0%	
A3	1º	Luminárias		2 dias	03/05/2027	04/05/2027	0%	
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	03/05/2027	04/05/2027	0%	
A3	1º	Circulação 1.VIII		39 dias	22/03/2027	18/05/2027	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	22/03/2027	22/03/2027	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	22/03/2027	22/03/2027	0%	
A3	1º	Demolições e Retiradas		7 dias	23/03/2027	01/04/2027	0%	
A3	1º	Demolição		4 dias	23/03/2027	29/03/2027	0%	
A3	1º	Retirada Limpeza		3 dias	30/03/2027	01/04/2027	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		3 dias	02/04/2027	06/04/2027	0%	
A3	1º	Lixamento		3 dias	02/04/2027	06/04/2027	0%	
A3	1º	Tratamentos e Proteções		2 dias	07/04/2027	08/04/2027	0%	
A3	1º	Tratamento de madeira		2 dias	07/04/2027	08/04/2027	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	09/04/2027	12/04/2027	0%	
A3	1º	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	09/04/2027	12/04/2027	0%	
A3	1º	Forro		7 dias	13/04/2027	22/04/2027	0%	
A3	1º	Forro		7 dias	13/04/2027	22/04/2027	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	26/04/2027	30/04/2027	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	26/04/2027	30/04/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias		5 dias	03/05/2027	07/05/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	03/05/2027	07/05/2027	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	10/05/2027	14/05/2027	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		5 dias	10/05/2027	14/05/2027	0%	
A3	1º	Luminárias		2 dias	17/05/2027	18/05/2027	0%	
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	17/05/2027	18/05/2027	0%	
A3	1º	Banheiro Família		45 dias	02/04/2027	08/06/2027	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	02/04/2027	02/04/2027	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	02/04/2027	02/04/2027	0%	
A3	1º	Demolições e Retiradas		4 dias	05/04/2027	08/04/2027	0%	
A3	1º	Demolição		3 dias	05/04/2027	07/04/2027	0%	
A3	1º	Retirada Limpeza		1 dia	08/04/2027	08/04/2027	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		4 dias	09/04/2027	14/04/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	1º	Lixamento		4 dias	09/04/2027	14/04/2027	0%	
A3	1º	Tratamentos e Proteções		2 dias	15/04/2027	16/04/2027	0%	
A3	1º	Tratamento de madeira		2 dias	15/04/2027	16/04/2027	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		5 dias	19/04/2027	27/04/2027	0%	
A3	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	5 dias	19/04/2027	27/04/2027	0%	
A3	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	19/04/2027	22/04/2027	0%	
A3	1º	Sistema de Vedação		5 dias	28/04/2027	04/05/2027	0%	
A3	1º	Divisórias		5 dias	28/04/2027	04/05/2027	0%	
A3	1º	Impermeabilização		1 dia	05/05/2027	05/05/2027	0%	
A3	1º	Impermeabilização		1 dia	05/05/2027	05/05/2027	0%	
A3	1º	Forro		7 dias	06/05/2027	14/05/2027	0%	
A3	1º	Forro		7 dias	06/05/2027	14/05/2027	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	17/05/2027	21/05/2027	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	17/05/2027	21/05/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias		3 dias	24/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias - Novas		3 dias	24/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	1º	Instalações		1 dia	28/05/2027	28/05/2027	0%	
A3	1º	Instalação bancada		1 dia	28/05/2027	28/05/2027	0%	
A3	1º	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	1 dia	28/05/2027	28/05/2027	0%	
A3	1º	Instalação de louças e Metais	KELSEY	1 dia	28/05/2027	28/05/2027	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	31/05/2027	04/06/2027	0%	
A3	1º	Instalação Revestimentos		3 dias	31/05/2027	02/06/2027	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		2 dias	03/06/2027	04/06/2027	0%	
A3	1º	Luminárias		2 dias	07/06/2027	08/06/2027	0%	
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	07/06/2027	08/06/2027	0%	
A3	1º	Depósito Material de Limpeza		42 dias	09/04/2027	10/06/2027	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	09/04/2027	09/04/2027	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	09/04/2027	09/04/2027	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		3 dias	12/04/2027	14/04/2027	0%	
A3	1º	Lixamento		3 dias	12/04/2027	14/04/2027	0%	
A3	1º	Tratamentos e Proteções		2 dias	15/04/2027	16/04/2027	0%	
A3	1º	Tratamento de madeira		2 dias	15/04/2027	16/04/2027	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		1 dia	19/04/2027	19/04/2027	0%	
A3	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	1 dia	19/04/2027	19/04/2027	0%	
A3	1º	Forro		3 dias	20/04/2027	26/04/2027	0%	
A3	1º	Forro		3 dias	20/04/2027	26/04/2027	0%	
A3	1º	Piso		3 dias	27/04/2027	29/04/2027	0%	
A3	1º	Piso		3 dias	27/04/2027	29/04/2027	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		3 dias	30/04/2027	04/05/2027	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		3 dias	30/04/2027	04/05/2027	0%	
A3	1º	Luminárias		2 dias	09/06/2027	10/06/2027	0%	
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	09/06/2027	10/06/2027	0%	
A3	1º	Circulação 1.I		38 dias	19/04/2027	14/06/2027	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	19/04/2027	19/04/2027	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	19/04/2027	19/04/2027	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		5 dias	20/04/2027	28/04/2027	0%	
A3	1º	Lixamento		5 dias	20/04/2027	28/04/2027	0%	
A3	1º	Tratamentos e Proteções		2 dias	29/04/2027	30/04/2027	0%	
A3	1º	Tratamento de madeira		2 dias	29/04/2027	30/04/2027	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	03/05/2027	04/05/2027	0%	
A3	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	03/05/2027	04/05/2027	0%	
A3	1º	Forro		4 dias	05/05/2027	10/05/2027	0%	
A3	1º	Forro		4 dias	05/05/2027	10/05/2027	0%	
A3	1º	Piso		3 dias	11/05/2027	13/05/2027	0%	
A3	1º	Piso		3 dias	11/05/2027	13/05/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias		5 dias	14/05/2027	20/05/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	14/05/2027	20/05/2027	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	21/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	21/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	1º	Luminárias		2 dias	11/06/2027	14/06/2027	0%	
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	11/06/2027	14/06/2027	0%	
A3	1º	Circulação 1.II		65 dias	03/05/2027	02/08/2027	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	03/05/2027	03/05/2027	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	03/05/2027	03/05/2027	0%	
A3	1º	Demolições e Retiradas		7 dias	04/05/2027	12/05/2027	0%	
A3	1º	Remoções e Preparação		7 dias	04/05/2027	12/05/2027	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		5 dias	13/05/2027	19/05/2027	0%	
A3	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	5 dias	13/05/2027	19/05/2027	0%	
A3	1º	Coberturas		10 dias	13/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	1º	Instalação cobertura		10 dias	13/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	1º	Forro		4 dias	28/05/2027	02/06/2027	0%	
A3	1º	Forro		4 dias	28/05/2027	02/06/2027	0%	
A3	1º	Piso		25 dias	03/06/2027	07/07/2027	0%	
A3	1º	Recuperação ladrilhos		25 dias	03/06/2027	07/07/2027	0%	
A3	1º	Instalações ladrilhos		4 dias	03/06/2027	08/06/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias		10 dias	08/07/2027	21/07/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias - Restauo		10 dias	08/07/2027	21/07/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	08/07/2027	14/07/2027	0%	
A3	1º	Restauração e Recuperação		30 dias	13/05/2027	24/06/2027	0%	
A3	1º	Recuperação pilares e guarda corpo		30 dias	13/05/2027	24/06/2027	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	22/07/2027	28/07/2027	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		5 dias	22/07/2027	28/07/2027	0%	
A3	1º	Luminárias		3 dias	29/07/2027	02/08/2027	0%	
A3	1º	Instalação luminária		3 dias	29/07/2027	02/08/2027	0%	
A3	1º	Circulação 1.IV		59 dias	13/05/2027	04/08/2027	0%	
A3	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	13/05/2027	13/05/2027	0%	
A3	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	13/05/2027	13/05/2027	0%	
A3	1º	Serviços Preliminares		5 dias	14/05/2027	20/05/2027	0%	
A3	1º	Lixamento		5 dias	14/05/2027	20/05/2027	0%	
A3	1º	Tratamentos e Proteções		2 dias	21/05/2027	24/05/2027	0%	
A3	1º	Tratamento de madeira		2 dias	21/05/2027	24/05/2027	0%	
A3	1º	Infra de Instalações		2 dias	25/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	25/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	1º	Forro		7 dias	28/05/2027	07/06/2027	0%	
A3	1º	Forro		7 dias	28/05/2027	07/06/2027	0%	
A3	1º	Piso		5 dias	08/06/2027	14/06/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	1º	Piso		5 dias	08/06/2027	14/06/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias		5 dias	15/06/2027	21/06/2027	0%	
A3	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	15/06/2027	21/06/2027	0%	
A3	1º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	22/06/2027	25/06/2027	0%	
A3	1º	Pinturas e Acabamentos Finais		4 dias	22/06/2027	25/06/2027	0%	
A3	1º	Luminárias		2 dias	03/08/2027	04/08/2027	0%	
A3	1º	Instalação luminária		2 dias	03/08/2027	04/08/2027	0%	
A3	2º	2º PAVIMENTO		211 dias	17/08/2026	29/06/2027	4%	
A3	2º	Exposição - Sala 2.I		67 dias	17/08/2026	23/11/2026	22%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	17/08/2026	17/08/2026	100%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	17/08/2026	17/08/2026	100%	
A3	2º	Demolições e Retiradas		23 dias	18/08/2026	18/09/2026	39%	
A3	2º	Demolição, Retiradas e Limpeza		23 dias	18/08/2026	18/09/2026	39%	
A3	2º	Serviços Preliminares		24 dias	18/08/2026	21/09/2026	40%	
A3	2º	Lixamento		15 dias	18/08/2026	08/09/2026	60%	
A3	2º	Chapisco, emboço e reboco		20 dias	24/08/2026	21/09/2026	25%	
A3	2º	Infra de Instalações		8 dias	22/09/2026	01/10/2026	0%	
A3	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	8 dias	22/09/2026	01/10/2026	0%	
A3	2º	Recuperação de Forro		10 dias	02/10/2026	16/10/2026	0%	
A3	2º	Forro de Madeira		10 dias	02/10/2026	16/10/2026	0%	
A3	2º	Instalações		4 dias	19/10/2026	22/10/2026	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	4 dias	19/10/2026	22/10/2026	0%	
A3	2º	Instalações Incêndio		4 dias	19/10/2026	22/10/2026	0%	
A3	2º	Instalações de Ar Condicionado	THERMEC	4 dias	19/10/2026	22/10/2026	0%	
A3	2º	Luminárias		3 dias	23/10/2026	27/10/2026	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		3 dias	23/10/2026	27/10/2026	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		7 dias	28/10/2026	06/11/2026	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		7 dias	28/10/2026	06/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	09/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	09/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	2º	Exposição - Sala 2.III		66 dias	18/08/2026	23/11/2026	15%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	18/08/2026	18/08/2026	100%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	18/08/2026	18/08/2026	100%	
A3	2º	Demolições e Retiradas		22 dias	19/08/2026	18/09/2026	36%	
A3	2º	Demolição, Retiradas e Limpeza	KELSEY	22 dias	19/08/2026	18/09/2026	36%	
A3	2º	Serviços Preliminares		11 dias	24/08/2026	08/09/2026	45%	
A3	2º	Lixamento	KELSEY	11 dias	24/08/2026	08/09/2026	45%	
A3	2º	Demolição de Mezanino		7 dias	09/09/2026	17/09/2026	0%	
A3	2º	Demolição de Mezanino em Concreto Armado		7 dias	09/09/2026	17/09/2026	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos		4 dias	18/09/2026	23/09/2026	0%	
A3	2º	Chapisco, emboço e reboco		4 dias	18/09/2026	23/09/2026	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	24/09/2026	25/09/2026	0%	
A3	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	24/09/2026	25/09/2026	0%	
A3	2º	Infra de Incêndio	KELSEY	2 dias	24/09/2026	25/09/2026	0%	
A3	2º	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	2 dias	24/09/2026	25/09/2026	0%	
A3	2º	Forro		10 dias	28/09/2026	09/10/2026	0%	
A3	2º	Forro de Madeira		10 dias	28/09/2026	09/10/2026	0%	
A3	2º	Instalações		3 dias	13/10/2026	15/10/2026	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	13/10/2026	15/10/2026	0%	
A3	2º	Instalações Incêndio		3 dias	13/10/2026	15/10/2026	0%	
A3	2º	Instalações de Ar Condicionado	THERMEC	3 dias	13/10/2026	15/10/2026	0%	
A3	2º	Esquadrias		5 dias	16/10/2026	22/10/2026	0%	
A3	2º	Esquadrias - Novas		5 dias	16/10/2026	22/10/2026	0%	
A3	2º	Luminárias		3 dias	23/10/2026	27/10/2026	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		3 dias	23/10/2026	27/10/2026	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		7 dias	28/10/2026	06/11/2026	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		7 dias	28/10/2026	06/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	09/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	09/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	2º	Exposição - Sala 2.IV		66 dias	21/09/2026	04/01/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	21/09/2026	21/09/2026	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	21/09/2026	21/09/2026	0%	
A3	2º	Demolições e Retiradas		7 dias	22/09/2026	30/09/2026	0%	
A3	2º	Demolição		7 dias	22/09/2026	30/09/2026	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		13 dias	01/10/2026	20/10/2026	0%	
A3	2º	Limpeza		3 dias	01/10/2026	05/10/2026	0%	
A3	2º	Lixamento		10 dias	06/10/2026	20/10/2026	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		7 dias	21/10/2026	29/10/2026	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		7 dias	21/10/2026	29/10/2026	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		3 dias	30/10/2026	04/11/2026	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	30/10/2026	04/11/2026	0%	
A3	2º	Forro		10 dias	05/11/2026	18/11/2026	0%	
A3	2º	Forro		10 dias	05/11/2026	18/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	19/11/2026	03/12/2026	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	19/11/2026	03/12/2026	0%	
A3	2º	Esquadrias		5 dias	04/12/2026	10/12/2026	0%	
A3	2º	Esquadrias - Novas		5 dias	04/12/2026	10/12/2026	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		7 dias	11/12/2026	21/12/2026	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		7 dias	11/12/2026	21/12/2026	0%	
A3	2º	Luminárias		3 dias	22/12/2026	04/01/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		3 dias	22/12/2026	04/01/2027	0%	
A3	2º	Exposição - Sala 2.II		68 dias	01/10/2026	18/01/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	01/10/2026	01/10/2026	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	01/10/2026	01/10/2026	0%	
A3	2º	Demolições e Retiradas		7 dias	02/10/2026	13/10/2026	0%	
A3	2º	Demolição		7 dias	02/10/2026	13/10/2026	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		13 dias	14/10/2026	30/10/2026	0%	
A3	2º	Limpeza		3 dias	14/10/2026	16/10/2026	0%	
A3	2º	Lixamento		10 dias	19/10/2026	30/10/2026	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		7 dias	03/11/2026	11/11/2026	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		7 dias	03/11/2026	11/11/2026	0%	
A3	2º	Sistema de Vedação		3 dias	12/11/2026	16/11/2026	0%	
A3	2º	Divisórias		3 dias	12/11/2026	16/11/2026	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	17/11/2026	18/11/2026	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	17/11/2026	18/11/2026	0%	
A3	2º	Forro		10 dias	19/11/2026	03/12/2026	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	2º	Forro		10 dias	19/11/2026	03/12/2026	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	04/12/2026	17/12/2026	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	04/12/2026	17/12/2026	0%	
A3	2º	Esquadrias		5 dias	18/12/2026	04/01/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias - Novas		5 dias	18/12/2026	04/01/2027	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		7 dias	05/01/2027	13/01/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		7 dias	05/01/2027	13/01/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		3 dias	14/01/2027	18/01/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		3 dias	14/01/2027	18/01/2027	0%	
A3	2º	Circulação 2.V		62 dias	14/10/2026	20/01/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	14/10/2026	14/10/2026	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	14/10/2026	14/10/2026	0%	
A3	2º	Demolições e Retiradas		7 dias	15/10/2026	23/10/2026	0%	
A3	2º	Demolição		7 dias	15/10/2026	23/10/2026	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		8 dias	26/10/2026	05/11/2026	0%	
A3	2º	Limpeza		3 dias	26/10/2026	28/10/2026	0%	
A3	2º	Lixamento		5 dias	29/10/2026	05/11/2026	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		3 dias	06/11/2026	10/11/2026	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		3 dias	06/11/2026	10/11/2026	0%	
A3	2º	Sistema de Vedação		3 dias	11/11/2026	13/11/2026	0%	
A3	2º	Divisórias		3 dias	11/11/2026	13/11/2026	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	16/11/2026	17/11/2026	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	16/11/2026	17/11/2026	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	18/11/2026	24/11/2026	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	18/11/2026	24/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	25/11/2026	30/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	25/11/2026	30/11/2026	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		2 dias	14/01/2027	15/01/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		2 dias	14/01/2027	15/01/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	19/01/2027	20/01/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	19/01/2027	20/01/2027	0%	
A3	2º	Área Técnica sobre Sanit. Masc.		56 dias	26/10/2026	22/01/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	26/10/2026	26/10/2026	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	26/10/2026	26/10/2026	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		5 dias	27/10/2026	03/11/2026	0%	
A3	2º	Lixamento		5 dias	27/10/2026	03/11/2026	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		3 dias	04/11/2026	06/11/2026	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		3 dias	04/11/2026	06/11/2026	0%	
A3	2º	Sistema de Vedação		4 dias	09/11/2026	12/11/2026	0%	
A3	2º	Divisórias		4 dias	09/11/2026	12/11/2026	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		1 dia	13/11/2026	13/11/2026	0%	
A3	2º	Instalações Elétricas	A.T ENG	1 dia	13/11/2026	13/11/2026	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	16/11/2026	19/11/2026	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	16/11/2026	19/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	23/11/2026	26/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	23/11/2026	26/11/2026	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		1 dia	18/01/2027	18/01/2027	0%	
A3	2º	Pinturas e Acabamentos Finais		1 dia	18/01/2027	18/01/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	21/01/2027	22/01/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	21/01/2027	22/01/2027	0%	
A3	2º	Sanitário Masculino		52 dias	04/11/2026	26/01/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	04/11/2026	04/11/2026	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	04/11/2026	04/11/2026	0%	
A3	2º	Sistema de Vedação		4 dias	05/11/2026	10/11/2026	0%	
A3	2º	Divisórias		4 dias	05/11/2026	10/11/2026	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		4 dias	11/11/2026	16/11/2026	0%	
A3	2º	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	4 dias	11/11/2026	16/11/2026	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	11/11/2026	12/11/2026	0%	
A3	2º	Impermeabilização		1 dia	17/11/2026	17/11/2026	0%	
A3	2º	Impermeabilização		1 dia	17/11/2026	17/11/2026	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	17/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	17/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	24/11/2026	27/11/2026	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	24/11/2026	27/11/2026	0%	
A3	2º	Instalações		4 dias	24/11/2026	27/11/2026	0%	
A3	2º	Instalação bancada		1 dia	24/11/2026	24/11/2026	0%	
A3	2º	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	2 dias	25/11/2026	26/11/2026	0%	
A3	2º	Instalação de louças e Metais	KELSEY	1 dia	27/11/2026	27/11/2026	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		38 dias	18/11/2026	20/01/2027	0%	
A3	2º	Instalação Revestimentos		3 dias	18/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		2 dias	19/01/2027	20/01/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	25/01/2027	26/01/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	25/01/2027	26/01/2027	0%	
A3	2º	Hall de Serviço		48 dias	13/11/2026	29/01/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	13/11/2026	13/11/2026	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	13/11/2026	13/11/2026	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		5 dias	16/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	2º	Lixamento		5 dias	16/11/2026	23/11/2026	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A3	2º	Sistema de Vedação		3 dias	27/11/2026	01/12/2026	0%	
A3	2º	Divisórias		3 dias	27/11/2026	01/12/2026	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	02/12/2026	03/12/2026	0%	
A3	2º	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	02/12/2026	03/12/2026	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	04/12/2026	09/12/2026	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	04/12/2026	09/12/2026	0%	
A3	2º	Piso		7 dias	10/12/2026	18/12/2026	0%	
A3	2º	Piso		7 dias	10/12/2026	18/12/2026	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		5 dias	21/01/2027	27/01/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		5 dias	21/01/2027	27/01/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	28/01/2027	29/01/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	28/01/2027	29/01/2027	0%	
A3	2º	Sanitário PNE		46 dias	24/11/2026	04/02/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	24/11/2026	24/11/2026	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	24/11/2026	24/11/2026	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		5 dias	25/11/2026	01/12/2026	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	2º	Lixamento		5 dias	25/11/2026	01/12/2026	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		3 dias	02/12/2026	04/12/2026	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		3 dias	02/12/2026	04/12/2026	0%	
A3	2º	Sistema de Vedação		4 dias	07/12/2026	10/12/2026	0%	
A3	2º	Divisórias		4 dias	07/12/2026	10/12/2026	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	11/12/2026	14/12/2026	0%	
A3	2º	Instalações Elétricas	A.T ENG	2 dias	11/12/2026	14/12/2026	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	15/12/2026	18/12/2026	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	15/12/2026	18/12/2026	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	21/12/2026	04/01/2027	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	21/12/2026	04/01/2027	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	28/01/2027	02/02/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		4 dias	28/01/2027	02/02/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	03/02/2027	04/02/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	03/02/2027	04/02/2027	0%	
A3	2º	Salão Nobre		58 dias	02/12/2026	03/03/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	02/12/2026	02/12/2026	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	02/12/2026	02/12/2026	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		10 dias	03/12/2026	16/12/2026	0%	
A3	2º	Lixamento		10 dias	03/12/2026	16/12/2026	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		3 dias	17/12/2026	21/12/2026	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		3 dias	17/12/2026	21/12/2026	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	22/12/2026	23/12/2026	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	22/12/2026	23/12/2026	0%	
A3	2º	Forro		10 dias	04/01/2027	15/01/2027	0%	
A3	2º	Forro		10 dias	04/01/2027	15/01/2027	0%	
A3	2º	Piso		7 dias	18/01/2027	26/01/2027	0%	
A3	2º	Piso		7 dias	18/01/2027	26/01/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias		15 dias	27/01/2027	17/02/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias - Restauro		15 dias	27/01/2027	17/02/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias - Novas		10 dias	27/01/2027	10/02/2027	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		7 dias	18/02/2027	26/02/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		7 dias	18/02/2027	26/02/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A3	2º	Salão de Eventos		57 dias	17/12/2026	17/03/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	17/12/2026	17/12/2026	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	17/12/2026	17/12/2026	0%	
A3	2º	Demolições e Retiradas		7 dias	18/12/2026	06/01/2027	0%	
A3	2º	Demolição		7 dias	18/12/2026	06/01/2027	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		13 dias	07/01/2027	25/01/2027	0%	
A3	2º	Limpeza		3 dias	07/01/2027	11/01/2027	0%	
A3	2º	Lixamento		10 dias	12/01/2027	25/01/2027	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		3 dias	26/01/2027	28/01/2027	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		3 dias	26/01/2027	28/01/2027	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		4 dias	29/01/2027	03/02/2027	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	4 dias	29/01/2027	03/02/2027	0%	
A3	2º	Forro		10 dias	04/02/2027	18/02/2027	0%	
A3	2º	Forro		10 dias	04/02/2027	18/02/2027	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	19/02/2027	04/03/2027	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	19/02/2027	04/03/2027	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		7 dias	05/03/2027	15/03/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		7 dias	05/03/2027	15/03/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	16/03/2027	17/03/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	16/03/2027	17/03/2027	0%	
A3	2º	Deposito Material de Limpeza		53 dias	07/01/2027	23/03/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	07/01/2027	07/01/2027	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	07/01/2027	07/01/2027	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		4 dias	08/01/2027	13/01/2027	0%	
A3	2º	Lixamento		4 dias	08/01/2027	13/01/2027	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		3 dias	14/01/2027	18/01/2027	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		3 dias	14/01/2027	18/01/2027	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		1 dia	19/01/2027	19/01/2027	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	1 dia	19/01/2027	19/01/2027	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	20/01/2027	25/01/2027	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	20/01/2027	25/01/2027	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	26/01/2027	29/01/2027	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	26/01/2027	29/01/2027	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	16/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		4 dias	16/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	22/03/2027	23/03/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	22/03/2027	23/03/2027	0%	
A3	2º	Exposição - Sala 2.X		61 dias	14/01/2027	12/04/2027	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	14/01/2027	14/01/2027	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	14/01/2027	14/01/2027	0%	
A3	2º	Demolições e Retiradas		7 dias	15/01/2027	25/01/2027	0%	
A3	2º	Demolição		7 dias	15/01/2027	25/01/2027	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		11 dias	26/01/2027	10/02/2027	0%	
A3	2º	Limpeza		1 dia	26/01/2027	26/01/2027	0%	
A3	2º	Lixamento		10 dias	27/01/2027	10/02/2027	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		3 dias	11/02/2027	15/02/2027	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		3 dias	11/02/2027	15/02/2027	0%	
A3	2º	Sistema de Vedação		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%	
A3	2º	Divisórias		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	19/02/2027	22/02/2027	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	19/02/2027	22/02/2027	0%	
A3	2º	Forro		7 dias	23/02/2027	03/03/2027	0%	
A3	2º	Forro		7 dias	23/02/2027	03/03/2027	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	04/03/2027	17/03/2027	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	04/03/2027	17/03/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias		10 dias	18/03/2027	01/04/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias - Restauro		10 dias	18/03/2027	01/04/2027	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	02/04/2027	07/04/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		4 dias	02/04/2027	07/04/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		3 dias	08/04/2027	12/04/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		3 dias	08/04/2027	12/04/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	2º	Exposição - Sala 2.V		59 dias	26/01/2027	20/04/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	26/01/2027	26/01/2027	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	26/01/2027	26/01/2027	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		10 dias	27/01/2027	10/02/2027	0%	
A3	2º	Lixamento		10 dias	27/01/2027	10/02/2027	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		7 dias	11/02/2027	19/02/2027	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		7 dias	11/02/2027	19/02/2027	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	22/02/2027	23/02/2027	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	22/02/2027	23/02/2027	0%	
A3	2º	Forro		7 dias	24/02/2027	04/03/2027	0%	
A3	2º	Forro		7 dias	24/02/2027	04/03/2027	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	05/03/2027	18/03/2027	0%	
A3	2º	Piso		10 dias	05/03/2027	18/03/2027	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		7 dias	08/04/2027	16/04/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		7 dias	08/04/2027	16/04/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	19/04/2027	20/04/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	19/04/2027	20/04/2027	0%	
A3	2º	Circulação 2.I		52 dias	11/02/2027	28/04/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	11/02/2027	11/02/2027	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	11/02/2027	11/02/2027	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		10 dias	12/02/2027	25/02/2027	0%	
A3	2º	Lixamento		10 dias	12/02/2027	25/02/2027	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		3 dias	26/02/2027	02/03/2027	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		3 dias	26/02/2027	02/03/2027	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	03/03/2027	04/03/2027	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	03/03/2027	04/03/2027	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	05/03/2027	10/03/2027	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	05/03/2027	10/03/2027	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	11/03/2027	16/03/2027	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	11/03/2027	16/03/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias		10 dias	17/03/2027	31/03/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias - Restauro		10 dias	17/03/2027	31/03/2027	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	19/04/2027	26/04/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		4 dias	19/04/2027	26/04/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	27/04/2027	28/04/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	27/04/2027	28/04/2027	0%	
A3	2º	Circulação 2.II		77 dias	26/02/2027	18/06/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	26/02/2027	26/02/2027	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	26/02/2027	26/02/2027	0%	
A3	2º	Demolições e Retiradas		37 dias	01/03/2027	22/04/2027	0%	
A3	2º	Retiradas e preparo		7 dias	01/03/2027	09/03/2027	0%	
A3	2º	Remoção e recuperação de ladrilhos		30 dias	10/03/2027	22/04/2027	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		5 dias	26/04/2027	30/04/2027	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	5 dias	26/04/2027	30/04/2027	0%	
A3	2º	Instalação de cobertura		10 dias	03/05/2027	14/05/2027	0%	
A3	2º	Instalação de cobertura		10 dias	03/05/2027	14/05/2027	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	17/05/2027	20/05/2027	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	17/05/2027	20/05/2027	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	21/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	2º	Instalações ladrilhos		4 dias	21/05/2027	26/05/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias		10 dias	28/05/2027	10/06/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias - Restauro		10 dias	28/05/2027	10/06/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias - Novas		5 dias	28/05/2027	03/06/2027	0%	
A3	2º	Restauração e Recuperação		30 dias	26/02/2027	09/04/2027	0%	
A3	2º	Recuperação de pilares e guarda corpo		30 dias	26/02/2027	09/04/2027	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		4 dias	11/06/2027	16/06/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		4 dias	11/06/2027	16/06/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	17/06/2027	18/06/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	17/06/2027	18/06/2027	0%	
A3	2º	Circulação 2.III		73 dias	10/03/2027	24/06/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	10/03/2027	10/03/2027	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	10/03/2027	10/03/2027	0%	
A3	2º	Serviços Preliminares		4 dias	11/03/2027	16/03/2027	0%	
A3	2º	Lixamento		4 dias	11/03/2027	16/03/2027	0%	
A3	2º	Tratamentos e Proteções		3 dias	17/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	2º	Tratamento de madeira		3 dias	17/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	22/03/2027	23/03/2027	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	22/03/2027	23/03/2027	0%	
A3	2º	Forro		3 dias	24/03/2027	29/03/2027	0%	
A3	2º	Forro		3 dias	24/03/2027	29/03/2027	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	30/03/2027	02/04/2027	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	30/03/2027	02/04/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias		15 dias	17/03/2027	07/04/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias - Restauro		10 dias	17/03/2027	31/03/2027	0%	
A3	2º	Esquadrias - Novas		5 dias	01/04/2027	07/04/2027	0%	
A3	2º	Revestimentos e Acabamentos Finais		6 dias	17/06/2027	24/06/2027	0%	
A3	2º	Pintura e acabamentos finais		4 dias	17/06/2027	22/06/2027	0%	
A3	2º	Luminárias		2 dias	23/06/2027	24/06/2027	0%	
A3	2º	Instalação luminárias		2 dias	23/06/2027	24/06/2027	0%	
A3	2º	Circulação 2.VI		71 dias	17/03/2027	29/06/2027	0%	
A3	2º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	17/03/2027	17/03/2027	0%	
A3	2º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	17/03/2027	17/03/2027	0%	
A3	2º	Infra de Instalações		2 dias	18/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	2º	Instalações hidrossanitárias	KELSEY	2 dias	18/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	18/03/2027	19/03/2027	0%	
A3	2º	Sistema de Vedação		3 dias	22/03/2027	24/03/2027	0%	
A3	2º	Divisórias		3 dias	22/03/2027	24/03/2027	0%	
A3	2º	Impermeabilização		2 dias	25/03/2027	29/03/2027	0%	
A3	2º	Impermeabilização		2 dias	25/03/2027	29/03/2027	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	30/03/2027	02/04/2027	0%	
A3	2º	Forro		4 dias	30/03/2027	02/04/2027	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	05/04/2027	08/04/2027	0%	
A3	2º	Piso		4 dias	05/04/2027	08/04/2027	0%	
A3	2º	Instalações		2 dias	09/04/2027	12/04/2027	0%	
A3	2º	Instalação Elétrica		2 dias	09/04/2027	12/04/2027	0%	
A3	2º	Instalação de Incêndio		2 dias	09/04/2027	12/04/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A3	2ª	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	2 dias	09/04/2027	12/04/2027	0%
A3	2ª	Revestimentos e Acabamentos Finais		51 dias	13/04/2027	25/06/2027	0%
A3	2ª	Instalação Revestimentos		3 dias	13/04/2027	15/04/2027	0%
A3	2ª	Pintura e acabamentos finais		3 dias	23/06/2027	25/06/2027	0%
A3	2ª	Luminárias		2 dias	28/06/2027	29/06/2027	0%
A3	2ª	Instalação luminárias	KELSEY	2 dias	28/06/2027	29/06/2027	0%
A3	C	COBERTURA		274 dias	03/09/2026	15/10/2027	0%
A3	C	Bloco A3 - Telhado 5		108 dias	03/09/2026	17/02/2027	0%
A3	C	Fornecimento e montagem de andaime		6 dias	03/09/2026	11/09/2026	0%
A3	C	Instalação das plataformas de acesso		8 dias	14/09/2026	23/09/2026	0%
A3	C	Demolição do rufo de concreto na junção entre os revestimentos cerâmicos e abesto		3 dias	24/09/2026	28/09/2026	0%
A3	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas cerâmicas, prevendo o seu reaproveitamento		10 dias	29/09/2026	13/10/2026	0%
A3	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas de cumeeiras e espigões.		10 dias	29/09/2026	13/10/2026	0%
A3	C	Fornecimento e instalação da sobrecobertura de proteção.		3 dias	14/10/2026	16/10/2026	0%
A3	C	Arrancamento de cumeeira de abesto		5 dias	19/10/2026	23/10/2026	0%
A3	C	Arrancamento de telhas de abesto		7 dias	19/10/2026	27/10/2026	0%
A3	C	Execução de lavagem, com escova de nylon e água, e estocagem de todas as telhas cerâmicas passíveis de reaproveitamento, (80%, do total)		10 dias	28/10/2026	11/11/2026	0%
A3	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: ripas, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		10 dias	19/10/2026	30/10/2026	0%
A3	C	Remoção de subcobertura existente e preparo dos caibros consistentes.		10 dias	19/10/2026	30/10/2026	0%
A3	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: caibros, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		10 dias	19/10/2026	30/10/2026	0%
A3	C	Execução da estrutura principal do telhado (tesouras, escoras e terças) com perfil metálico.		20 dias	19/10/2026	16/11/2026	0%
A3	C	Execução de estrutura para mansarda conforme detalhe a ser fornecido pela arquitetura.		5 dias	17/11/2026	24/11/2026	0%
A3	C	Execução de novo encaibramento com a reutilização dos caibros originais.		12 dias	25/11/2026	10/12/2026	0%
A3	C	Instalação de placa naval, para suporte da funilaria dos rincões da varanda do pátio posterior, inclusive aplicação de feltro asfáltico.		3 dias	11/12/2026	15/12/2026	0%
A3	C	Instalação da funilaria sobre o rincão.		5 dias	16/12/2026	22/12/2026	0%
A3	C	Aplicação de imunizante em todas as peças de madeira, através de pincelamento, 03 demãos. Referência: Permetrina, (nome comercial: Dragnet 384 CE) ou equivalente, diluído em água.		5 dias	16/12/2026	22/12/2026	0%
A3	C	Arrancamentos das impermeabilizações sobre as calhas.		5 dias	23/12/2026	07/01/2027	0%
A3	C	Abertura de rasgo, com serra mármore, para ancoragem da nova manta de impermeabilização, inclusive proteção mecânica.		5 dias	23/12/2026	07/01/2027	0%
A3	C	Fornecimento e instalação de subcobertura, inclusive fixação com contra caibro 1,5cm x 4cm.		5 dias	08/01/2027	14/01/2027	0%
A3	C	Execução de novo ripamento com a reutilização das ripas originais.		5 dias	08/01/2027	14/01/2027	0%
A3	C	Execução de novo entelhamento com a utilização de telhas novas.		5 dias	15/01/2027	21/01/2027	0%
A3	C	Execução de novas cumeeiras e rincões.		5 dias	22/01/2027	28/01/2027	0%
A3	C	Percussão com martelo de borracha e demarcação com giz das superfícies com som cavo.		1 dia	29/01/2027	29/01/2027	0%
A3	C	Demolição das superfícies deslocadas.		5 dias	01/02/2027	05/02/2027	0%
A3	C	Aplicação de chapisco e reboco, de acordo com os testes laboriais.		4 dias	08/02/2027	12/02/2027	0%
A3	C	Laje plana impermeabilizada existente: refazer a camada de recobrimento com utilizada de argamassa lisa com paginação definida no projeto de Arquitetura.		3 dias	15/02/2027	17/02/2027	0%
A3	C	Bloco A3 - Telhado 6		74 dias	18/02/2027	07/06/2027	0%
A3	C	Fornecimento e montagem de andaime		10 dias	18/02/2027	03/03/2027	0%
A3	C	Instalação das plataformas de acesso		2 dias	18/02/2027	19/02/2027	0%
A3	C	Arrancamento e descarte das cumeeiras e espigões em abesto.		2 dias	22/02/2027	23/02/2027	0%
A3	C	Arrancamento e descarte de todas as telhas de abesto.		2 dias	24/02/2027	25/02/2027	0%
A3	C	Fornecimento e instalação da sobrecobertura de proteção.		2 dias	26/02/2027	01/03/2027	0%
A3	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: ripas, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		4 dias	02/03/2027	05/03/2027	0%
A3	C	Remoção de subcobertura existente e preparo dos caibros consistentes.		4 dias	08/03/2027	11/03/2027	0%
A3	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: caibros, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		4 dias	12/03/2027	17/03/2027	0%
A3	C	Execução da estrutura principal do telhado (tesouras, escoras e terças) com perfil metálico.		16 dias	18/03/2027	09/04/2027	0%
A3	C	Execução de estrutura para mansarda conforme detalhe a ser fornecido pela arquitetura.		4 dias	12/04/2027	15/04/2027	0%
A3	C	Execução de novo encaibramento com a reutilização dos caibros originais.		4 dias	16/04/2027	22/04/2027	0%
A3	C	Instalação de placa naval, para suporte da funilaria dos rincões da varanda do pátio posterior, inclusive aplicação de feltro asfáltico.		2 dias	26/04/2027	27/04/2027	0%
A3	C	Instalação da funilaria sobre o rincão.		2 dias	28/04/2027	29/04/2027	0%
A3	C	Aplicação de imunizante em todas as peças de madeira, através de pincelamento, 03 demãos. Referência: Permetrina, (nome comercial: Dragnet 384 CE) ou equivalente, diluído em água.		2 dias	30/04/2027	03/05/2027	0%
A3	C	Arrancamentos das impermeabilizações sobre as calhas.		4 dias	04/05/2027	07/05/2027	0%
A3	C	Abertura de rasgo, com serra mármore, para ancoragem da nova manta de impermeabilização, inclusive proteção mecânica.		4 dias	10/05/2027	13/05/2027	0%
A3	C	Fornecimento e instalação de subcobertura, inclusive fixação com contra caibro 1,5cm x 4cm.		4 dias	14/05/2027	19/05/2027	0%
A3	C	Execução de novo ripamento com a reutilização das ripas originais.		4 dias	20/05/2027	25/05/2027	0%
A3	C	Execução de novo entelhamento com a utilização de telhas novas.		4 dias	26/05/2027	01/06/2027	0%
A3	C	Execução de novas cumeeiras e rincões.		4 dias	02/06/2027	07/06/2027	0%
A3	C	Percussão com martelo de borracha e demarcação com giz das superfícies com som cavo.		2 dias	20/05/2027	21/05/2027	0%
A3	C	Demolição das superfícies deslocadas.		2 dias	24/05/2027	25/05/2027	0%
A3	C	Aplicação de chapisco e reboco, de acordo com os testes laboriais.		4 dias	26/05/2027	01/06/2027	0%
A3	C	Laje plana impermeabilizada existente: refazer a camada de recobrimento com utilizada de argamassa lisa com paginação definida no projeto de Arquitetura		2 dias	02/06/2027	03/06/2027	0%
A3	C	Bloco A3 - Telhado 7		74 dias	04/06/2027	16/09/2027	0%
A3	C	Fornecimento e montagem de andaime.		10 dias	04/06/2027	17/06/2027	0%
A3	C	Instalação das plataformas de acesso.		2 dias	04/06/2027	07/06/2027	0%
A3	C	Arrancamento e descarte das cumeeiras e espigões em abesto.		2 dias	08/06/2027	09/06/2027	0%
A3	C	Arrancamento e descarte de todas as telhas de abesto.		4 dias	10/06/2027	15/06/2027	0%
A3	C	Fornecimento e instalação da sobrecobertura de proteção.		2 dias	16/06/2027	17/06/2027	0%
A3	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: ripas, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		4 dias	18/06/2027	23/06/2027	0%
A3	C	Remoção de subcobertura existente e preparo dos caibros consistentes.		4 dias	24/06/2027	29/06/2027	0%
A3	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: caibros, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		4 dias	30/06/2027	05/07/2027	0%
A3	C	Execução da estrutura principal do telhado (tesouras, escoras e terças) com perfil metálico.		16 dias	06/07/2027	27/07/2027	0%
A3	C	Execução de estrutura para mansarda conforme detalhe a ser fornecido pela arquitetura.		4 dias	28/07/2027	02/08/2027	0%
A3	C	Execução de novo encaibramento com a reutilização dos caibros originais.		6 dias	03/08/2027	10/08/2027	0%
A3	C	Instalação de placa naval, para suporte da funilaria dos rincões da varanda do pátio posterior, inclusive aplicação de feltro asfáltico.		2 dias	11/08/2027	12/08/2027	0%
A3	C	Instalação da funilaria sobre o rincão.		2 dias	13/08/2027	16/08/2027	0%
A3	C	Aplicação de imunizante em todas as peças de madeira, através de pincelamento, 03 demãos. Referência: Permetrina, (nome comercial: Dragnet 384 CE) ou equivalente, diluído em água.		2 dias	17/08/2027	18/08/2027	0%
A3	C	Arrancamentos das impermeabilizações sobre as calhas.		4 dias	13/08/2027	18/08/2027	0%
A3	C	Abertura de rasgo, com serra mármore, para ancoragem da nova manta de impermeabilização, inclusive proteção mecânica.		4 dias	19/08/2027	24/08/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A3	C	Fornecimento e instalação de subcobertura, inclusive fixação com contra caibro 1,5cm x 4cm.		4 dias	25/08/2027	30/08/2027	0%
A3	C	Execução de novo ripamento com a reutilização das ripas originais.		4 dias	31/08/2027	03/09/2027	0%
A3	C	Execução de novo entelhamento com a utilização de telhas novas.		4 dias	06/09/2027	10/09/2027	0%
A3	C	Execução de novas cumeeiras e rincões.		4 dias	13/09/2027	16/09/2027	0%
A3	C	Percussão com martelo de borracha e demarcação com giz das superfícies com som cavo.		2 dias	31/08/2027	01/09/2027	0%
A3	C	Demolição das superfícies deslocadas.		2 dias	02/09/2027	03/09/2027	0%
A3	C	Aplicação de chapisco e reboco, de acordo com os testes laboriais.		4 dias	06/09/2027	10/09/2027	0%
A3	C	Laje plana impermeabilizada existente: refazer a camada de recobrimento com utilizada de argamassa lisa com paginação definida no projeto de Arquitetura.		2 dias	13/09/2027	14/09/2027	0%
A3	C	Execução do Sistema de SPDA		22 dias	15/09/2027	15/10/2027	0%
A3	C	Liberação / compatibilização do projeto de SPDA		3 dias	15/09/2027	17/09/2027	0%
A3	C	Execução da malha de aterramento		10 dias	20/09/2027	01/10/2027	0%
A3	C	Instalação das caixas de inspeção e conexões de aterramento		4 dias	04/10/2027	07/10/2027	0%
A3	C	Interligação das descidas à malha de aterramento		3 dias	08/10/2027	13/10/2027	0%
A3	C	Inspeção, testes e medição do sistema		2 dias	14/10/2027	15/10/2027	0%
A3	ELV	ELEVADOR 1		261 dias	08/09/2026	29/09/2027	0%
A3	ELV	Aprovação da Gerenciadora	FINATEC	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%
A3	ELV	Fabricação		170 dias	14/09/2026	28/05/2027	0%
A3	ELV	Montagem		87 dias	31/05/2027	29/09/2027	0%
A3	ELV	ELEVADOR 4		257 dias	08/09/2026	23/09/2027	0%
A3	ELV	Aprovação da Gerenciadora	FINATEC	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%
A3	ELV	Fabricação		161 dias	14/09/2026	14/05/2027	0%
A3	ELV	Montagem		92 dias	17/05/2027	23/09/2027	0%
A3	ESC	ESCADA ROLANTE		292 dias	06/08/2026	13/10/2027	1%
A3	ESC	Escada 8		50 dias	06/08/2026	16/10/2026	34%
A3	ESC	Demolições e Retiradas		20 dias	06/08/2026	02/09/2026	85%
A3	ESC	Demolições e Retiradas (Área da Copa)	KELSEY	20 dias	06/08/2026	02/09/2026	85%
A3	ESC	Serviços Cíveis		30 dias	03/09/2026	16/10/2026	0%
A3	ESC	Execução do poço de elevador		30 dias	03/09/2026	16/10/2026	0%
A3	ESC	ESCADA 6		263 dias	08/09/2026	01/10/2027	0%
A3	ESC	Aprovação Gerenciadora	FINATEC	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%
A3	ESC	Fabricação		169 dias	14/09/2026	26/05/2027	0%
A3	ESC	Montagem		90 dias	28/05/2027	01/10/2027	0%
A3	ESC	ESCADA 5		256 dias	08/09/2026	22/09/2027	0%
A3	ESC	Aprovação Gerenciadora	FINATEC	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%
A3	ESC	Fabricação		162 dias	14/09/2026	17/05/2027	0%
A3	ESC	Montagem		90 dias	18/05/2027	22/09/2027	0%
A3	ESC	ESCADA 4		263 dias	08/09/2026	01/10/2027	0%
A3	ESC	Aprovação Gerenciadora	FINATEC	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%
A3	ESC	Fabricação		169 dias	14/09/2026	26/05/2027	0%
A3	ESC	Montagem		7 dias	23/09/2027	01/10/2027	0%
A3	ESC	ESCADA 3		263 dias	08/09/2026	01/10/2027	0%
A3	ESC	Aprovação Gerenciadora	FINATEC	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%
A3	ESC	Fabricação		169 dias	14/09/2026	26/05/2027	0%
A3	ESC	Montagem		7 dias	23/09/2027	01/10/2027	0%
A3	ESC	ESCADA 2		270 dias	08/09/2026	13/10/2027	0%
A3	ESC	Aprovação Gerenciadora	FINATEC	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%
A3	ESC	Fabricação		169 dias	14/09/2026	26/05/2027	0%
A3	ESC	Montagem		7 dias	04/10/2027	13/10/2027	0%
A3	ESC	ESCADA 1		270 dias	08/09/2026	13/10/2027	0%
A3	ESC	Aprovação Gerenciadora	FINATEC	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%
A3	ESC	Fabricação		169 dias	14/09/2026	26/05/2027	0%
A3	ESC	Montagem		7 dias	04/10/2027	13/10/2027	0%
A3	FR	FACHADA		147 dias	10/11/2026	21/06/2027	0%
A3	FR	Bloco A3 - Frente		127 dias	10/11/2026	21/05/2027	0%
A3	FR	Serviços Técnicos		15 dias	10/11/2026	01/12/2026	0%
A3	FR	Fornecimento e montagem de andaimes, plataformas de trabalho, escadas de acesso, tela fachadeiro etc.		15 dias	10/11/2026	01/12/2026	0%
A3	FR	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	10/11/2026	24/11/2026	0%
	FR	Remoções e Limpeza		52 dias	25/11/2026	16/02/2027	0%
A3	FR	Remoção de instalações nas fachadas		10 dias	02/12/2026	15/12/2026	0%
A3	FR	Limpeza da superfície		20 dias	02/12/2026	07/01/2027	0%
A3	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias		15 dias	02/12/2026	22/12/2026	0%
A3	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida		15 dias	02/12/2026	22/12/2026	0%
A3	FR	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento.		20 dias	25/11/2026	22/12/2026	0%
A3	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas		45 dias	04/12/2026	16/02/2027	0%
A3	FR	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento		25 dias	08/01/2027	12/02/2027	0%
		Revestimentos		75 dias	11/12/2026	07/04/2027	0%
A3	FR	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		25 dias	15/02/2027	19/03/2027	0%
A3	FR	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		25 dias	15/02/2027	19/03/2027	0%
A3	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		55 dias	11/12/2026	09/03/2027	0%
A3	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias		20 dias	10/03/2027	07/04/2027	0%
		Pintura		30 dias	08/04/2027	21/05/2027	0%
A3	FR	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		15 dias	08/04/2027	30/04/2027	0%
A3	FR	Aplicação de nova pintura, em O2 demãos, com tinta PVA- látex.		25 dias	15/04/2027	21/05/2027	0%
A3	LE	Bloco A3 - Lateral Esquerda		85 dias	17/02/2027	21/06/2027	0%
A3	LE	Serviços Técnicos		20 dias	17/02/2027	16/03/2027	0%
A3	LE	Fornecimento e montagem de andaimes		10 dias	17/02/2027	02/03/2027	0%
A3	LE	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	03/03/2027	16/03/2027	0%
A3	LE	Remoções e Limpeza		40 dias	03/03/2027	30/04/2027	0%
A3	LE	Remoção de instalações nas fachadas		15 dias	03/03/2027	23/03/2027	0%
A3	LE	Limpeza da superfície		15 dias	03/03/2027	23/03/2027	0%
A3	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias		15 dias	03/03/2027	23/03/2027	0%
A3	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida		15 dias	03/03/2027	23/03/2027	0%
A3	LE	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento		20 dias	17/03/2027	14/04/2027	0%
A3	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas		35 dias	05/03/2027	27/04/2027	0%
A3	LE	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento		25 dias	24/03/2027	30/04/2027	0%
A3	LE	Revestimentos		43 dias	12/03/2027	14/05/2027	0%
A3	LE	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		10 dias	03/05/2027	14/05/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A3	LE	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		10 dias	03/05/2027	14/05/2027	0%	
A3	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		10 dias	12/03/2027	25/03/2027	0%	
A3	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias		15 dias	29/03/2027	16/04/2027	0%	
A3	LE	Pintura		25 dias	17/05/2027	21/06/2027	0%	
A3	LE	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura		10 dias	17/05/2027	31/05/2027	0%	
A3	LE	Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex		20 dias	24/05/2027	21/06/2027	0%	
A3		ESQUADRIA EXTERNA		90 dias	24/05/2027	28/09/2027	0%	
A3	LE	Bloco A3 - Lateral Esquerda		70 dias	22/06/2027	28/09/2027	0%	
A3	LE	Janela - Restauro		56 dias	22/06/2027	08/09/2027	0%	
A3	LE	Porta - Restauro		7 dias	30/08/2027	08/09/2027	0%	
A3	LE	Janela - Nova		70 dias	22/06/2027	28/09/2027	0%	
A3	LE	Porta - Nova		20 dias	31/08/2027	28/09/2027	0%	
A3	FR	Bloco A3 - Frente		70 dias	24/05/2027	30/08/2027	0%	
A3	FR	Janela - Restauro		25 dias	24/05/2027	28/06/2027	0%	
A3	FR	Porta - Restauro		70 dias	24/05/2027	30/08/2027	0%	
A3	FR	Janela - Nova		25 dias	29/06/2027	02/08/2027	0%	
A3	FUN	Bloco A3 - Fundos		20 dias	31/08/2027	28/09/2027	0%	
A3	FUN	Janela - Restauro		20 dias	31/08/2027	28/09/2027	0%	
A3	C	ETAPA DE ENTREGA - B3		1 dia	14/10/2027	14/10/2027	0%	
A3		Inspeção Técnica de Entrega Bloco A3		1 dia	14/10/2027	14/10/2027	0%	
A4		BLOCO A4		338 dias	29/05/2026	07/10/2027	19%	
A4	T	TÉRREO		143 dias	29/05/2026	21/12/2026	33%	
A4	T	Laboratórios/Acervo (Sala 02)		140 dias	03/06/2026	21/12/2026	27%	
A4	T	Demolições e Retirada		84 dias	03/06/2026	29/09/2026	53%	
A4	T	Retirada da porta de entrada da sala		1 dia	03/06/2026	03/06/2026	100%	
A4	T	Demolição de paredes em alvenaria		1 dia	04/06/2026	04/06/2026	100%	
A4	T	Demolição do forro		2 dias	04/06/2026	05/06/2026	100%	
A4	T	Retirada dos dutos de ar condicionado		1 dia	08/06/2026	08/06/2026	100%	
A4	T	Retiradas das instalações		1 dia	08/06/2026	08/06/2026	100%	
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	09/06/2026	09/06/2026	100%	
A4	T	Limpeza Inicial		1 dia	09/06/2026	09/06/2026	100%	
A4	T	Demolição de Laje de Piso em concreto Armado	KELSEY	12 dias	19/08/2026	03/09/2026	67%	
A4	T	Demolição de laje e Remoção de piso elevado	KELSEY	12 dias	04/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	T	Remoção de Entulho	KELSEY	10 dias	20/08/2026	25/09/2026	70%	
A4	T	Limpeza Final	KELSEY	1 dia	29/09/2026	29/09/2026	0%	
A4	T	Serviços Preliminares		55 dias	16/07/2026	01/10/2026	67%	
A4	T	Lixamento paredes		3 dias	16/07/2026	20/07/2026	100%	
A4	T	Emboço e reboco da parede de pedras		1 dia	21/07/2026	21/07/2026	100%	
A4	T	Nivelamento do piso		2 dias	30/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	T	Impermeabilização		24 dias	10/07/2026	12/08/2026	100%	
A4	T	Tratamento de madeira		24 dias	10/07/2026	12/08/2026	100%	
A4	T	Infra de Instalações		12 dias	30/09/2026	16/10/2026	0%	
A4	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	4 dias	02/10/2026	07/10/2026	0%	
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	7 dias	30/09/2026	08/10/2026	0%	
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	12 dias	30/09/2026	16/10/2026	0%	
A4	T	Forro		7 dias	19/10/2026	27/10/2026	0%	
A4	T	Instalação de forro		7 dias	19/10/2026	27/10/2026	0%	
A4	T	Piso		6 dias	28/10/2026	05/11/2026	0%	
A4	T	Execução de piso monolítico		6 dias	28/10/2026	05/11/2026	0%	
A4	T	Sistema de Vedação		3 dias	06/11/2026	10/11/2026	0%	
A4	T	Divisórias		3 dias	06/11/2026	10/11/2026	0%	
A4	T	Instalações		12 dias	11/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	7 dias	11/11/2026	19/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de combate a incêndio		12 dias	11/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de ar comprimido		12 dias	11/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	12 dias	11/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de combate a incêndio		12 dias	11/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	11/11/2026	13/11/2026	0%	
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	30/11/2026	03/12/2026	0%	
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	30/11/2026	03/12/2026	0%	
A4	T	Luminárias		12 dias	04/12/2026	21/12/2026	0%	
A4	T	Instalações de luminárias		12 dias	04/12/2026	21/12/2026	0%	
A4	T	Laboratório/Acervo (tipos e exemplares raros)		101 dias	07/07/2026	30/11/2026	35%	
A4	T	Demolições e Retirada		3 dias	07/07/2026	09/07/2026	100%	
A4	T	Retiradas das instalações		1 dia	07/07/2026	07/07/2026	100%	
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	08/07/2026	08/07/2026	100%	
A4	T	Limpeza Final		1 dia	09/07/2026	09/07/2026	100%	
A4	T	Serviços Preliminares		3 dias	16/07/2026	20/07/2026	100%	
A4	T	Lixamento paredes		3 dias	16/07/2026	20/07/2026	100%	
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		8 dias	13/08/2026	24/08/2026	100%	
A4	T	Chapisco, Emboço e Reboco		4 dias	13/08/2026	18/08/2026	100%	
A4	T	Aplicação de Selador e Emassamento	KELSEY	4 dias	19/08/2026	24/08/2026	100%	
A4	T	Infra de Instalações		17 dias	31/08/2026	23/09/2026	0%	
A4	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	2 dias	22/09/2026	23/09/2026	0%	
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	31/08/2026	01/09/2026	0%	
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	31/08/2026	01/09/2026	0%	
A4	T	Forro		2 dias	12/11/2026	13/11/2026	0%	
A4	T	Instalação de forro		2 dias	12/11/2026	13/11/2026	0%	
A4	T	Piso		2 dias	16/11/2026	17/11/2026	0%	
A4	T	Execução de piso		2 dias	16/11/2026	17/11/2026	0%	
A4	T	Sistema de Vedação		2 dias	18/11/2026	19/11/2026	0%	
A4	T	Divisórias		2 dias	18/11/2026	19/11/2026	0%	
A4	T	Instalações		2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de combate a incêndio		2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de ar comprimido		2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de combate a incêndio		1 dia	23/11/2026	23/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	23/11/2026	23/11/2026	0%	
A4	T	Luminárias		1 dia	25/11/2026	25/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de luminárias		1 dia	25/11/2026	25/11/2026	0%	
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		3 dias	26/11/2026	30/11/2026	0%	
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		3 dias	26/11/2026	30/11/2026	0%	
A4	T	Laboratório/Acervo Sala 03		79 dias	24/06/2026	14/10/2026	40%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A4	T	Demolições e Retirada		30 dias	24/06/2026	04/08/2026	100%
A4	T	Demolição de paredes em alvenaria e divisórias		2 dias	24/06/2026	25/06/2026	100%
A4	T	Retirada dos dutos de ar condicionado		1 dia	24/06/2026	24/06/2026	100%
A4	T	Demolição de laje de teto em concreto armado Parte I		25 dias	26/06/2026	30/07/2026	100%
A4	T	Demolição do forro		1 dia	03/07/2026	03/07/2026	100%
A4	T	Retiradas das instalações		2 dias	31/07/2026	03/08/2026	100%
A4	T	Limpeza Final	KELSEY	1 dia	04/08/2026	04/08/2026	100%
A4	T	Infra das Instalações		16 dias	31/08/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	02/09/2026	02/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		6 dias	14/09/2026	21/09/2026	0%
A4	T	Lixamento, Chapisco, Emboço e Reboco	KELSEY	2 dias	14/09/2026	15/09/2026	0%
A4	T	Execução de Contrapiso		2 dias	16/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Emassamento e Aplicação de 1 Demão de tinta		2 dias	18/09/2026	21/09/2026	0%
A4	T	Sistema de Vedação		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%
A4	T	Parede à Construir		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%
A4	T	Forro		7 dias	17/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro		7 dias	17/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Instalações		3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%
A4	T	Piso		6 dias	06/10/2026	14/10/2026	0%
A4	T	Execução de piso		6 dias	06/10/2026	14/10/2026	0%
A4	T	Circulação T12		76 dias	22/06/2026	06/10/2026	35%
A4	T	Demolições e Retirada		59 dias	22/06/2026	11/09/2026	50%
A4	T	Demolição de paredes em alvenaria e divisórias		1 dia	23/06/2026	23/06/2026	100%
A4	T	Retiradas das instalações		1 dia	22/06/2026	22/06/2026	100%
A4	T	Remoção de Entulho		1 dia	24/06/2026	24/06/2026	100%
A4	T	Limpeza Parte I		1 dia	22/06/2026	22/06/2026	100%
A4	T	Demolição de laje de teto em concreto armado Parte II	KELSEY	2 dias	08/09/2026	09/09/2026	0%
A4	T	Retirada de entulho de demolição	KELSEY	1 dia	10/09/2026	10/09/2026	0%
A4	T	Limpeza Final	KELSEY	1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		25 dias	21/07/2026	24/08/2026	100%
A4	T	Lixamento, Chapisco, Emboço e Reboco		2 dias	21/07/2026	22/07/2026	100%
A4	T	Execução de Contrapiso		2 dias	23/07/2026	24/07/2026	100%
A4	T	Aplicação de Selador e Emassamento	KELSEY	6 dias	17/08/2026	24/08/2026	100%
A4	T	Infra das Instalações		1 dia	14/09/2026	14/09/2026	0%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	14/09/2026	14/09/2026	0%
A4	T	Sistema de Vedação		3 dias	15/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Parede à Construir		3 dias	15/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Forro		3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro	KELSEY	3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalações		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio	KELSEY	1 dia	23/09/2026	23/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		3 dias	28/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Acabamento final e Pinturas		3 dias	28/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Piso		4 dias	01/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Execução de piso		4 dias	01/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Sanitário Mas. Funcionário		83 dias	08/06/2026	01/10/2026	36%
A4	T	Demolições e Retirada		10 dias	08/06/2026	19/06/2026	100%
A4	T	Retirada das portas		1 dia	10/06/2026	10/06/2026	100%
A4	T	Demolição de divisórias		1 dia	08/06/2026	08/06/2026	100%
A4	T	Demolição de forro		1 dia	09/06/2026	09/06/2026	100%
A4	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	1 dia	11/06/2026	11/06/2026	100%
A4	T	Retirada de bancadas		1 dia	12/06/2026	12/06/2026	100%
A4	T	Retirada de revestimento de parede		2 dias	16/06/2026	17/06/2026	100%
A4	T	Retiradas das instalações		1 dia	15/06/2026	15/06/2026	100%
A4	T	Remoção de Entulho		1 dia	18/06/2026	18/06/2026	100%
A4	T	Limpeza Final		1 dia	19/06/2026	19/06/2026	100%
A4	T	Infra de Instalações		3 dias	24/08/2026	26/08/2026	100%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	24/08/2026	26/08/2026	100%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	24/08/2026	26/08/2026	100%
A4	T	Forro		3 dias	08/09/2026	10/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro	KELSEY	3 dias	08/09/2026	10/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização		3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização do ambiente	KELSEY	3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%
A4	T	Piso		1 dia	16/09/2026	16/09/2026	0%
A4	T	Execução de piso	KELSEY	1 dia	16/09/2026	16/09/2026	0%
A4	T	Instalações		3 dias	17/09/2026	21/09/2026	0%
A4	T	Instalação de esgoto		2 dias	17/09/2026	18/09/2026	0%
A4	T	Instalação hidráulica		2 dias	17/09/2026	18/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	17/09/2026	18/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Instalação bancada		3 dias	17/09/2026	21/09/2026	0%
A4	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	3 dias	17/09/2026	21/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		4 dias	21/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		4 dias	21/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		5 dias	25/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Instalação Revestimentos		2 dias	25/09/2026	28/09/2026	0%
A4	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	29/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		1 dia	01/10/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Sanitário Fem. Funcionário		86 dias	09/06/2026	07/10/2026	23%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A4	T	Demolições e Retirada		10 dias	09/06/2026	22/06/2026	100%
A4	T	Demolição de divisórias com reaproveitamento		1 dia	09/06/2026	09/06/2026	100%
A4	T	Demolição de forro		1 dia	10/06/2026	10/06/2026	100%
A4	T	Retirada de porta		1 dia	11/06/2026	11/06/2026	100%
A4	T	Retirada de louças e metais com reaproveitamento	KELSEY	1 dia	12/06/2026	12/06/2026	100%
A4	T	Retirada de bancadas com reaproveitamento		1 dia	15/06/2026	15/06/2026	100%
A4	T	Retirada de instalações elétricas e hidrossanitárias		1 dia	16/06/2026	16/06/2026	100%
A4	T	Retirada de revestimento de parede		2 dias	17/06/2026	18/06/2026	100%
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	19/06/2026	19/06/2026	100%
A4	T	Limpeza		1 dia	22/06/2026	22/06/2026	100%
A4	T	Infra de Instalações		1 dia	28/08/2026	28/08/2026	100%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	28/08/2026	28/08/2026	100%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	28/08/2026	28/08/2026	100%
A4	T	Forro		3 dias	31/08/2026	02/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro	KELSEY	3 dias	31/08/2026	02/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização		3 dias	03/09/2026	08/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização do ambiente		3 dias	03/09/2026	08/09/2026	0%
A4	T	Piso		4 dias	09/09/2026	14/09/2026	0%
A4	T	Execução de piso		4 dias	09/09/2026	14/09/2026	0%
A4	T	Sistema de Vedação		6 dias	15/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Divisórias		6 dias	15/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalações		5 dias	23/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalação de esgoto		5 dias	23/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalação hidráulica		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		1 dia	23/09/2026	23/09/2026	0%
A4	T	Instalação bancada		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		5 dias	01/10/2026	07/10/2026	0%
A4	T	Instalação Revestimentos		2 dias	01/10/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	05/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		1 dia	07/10/2026	07/10/2026	0%
A4	T	Sanitário PNE		90 dias	12/06/2026	19/10/2026	11%
A4	T	Demolições e Retirada		5 dias	12/06/2026	18/06/2026	100%
A4	T	Retirada de porta		1 dia	12/06/2026	12/06/2026	100%
A4	T	Demolição de alvenaria		1 dia	15/06/2026	15/06/2026	100%
A4	T	Demolição de forro		1 dia	16/06/2026	16/06/2026	100%
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	17/06/2026	17/06/2026	100%
A4	T	Limpeza		1 dia	18/06/2026	18/06/2026	100%
A4	T	Sistema de Vedação		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%
A4	T	Parede à Construir (Dry Wall)		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%
A4	T	Infra de Instalações		13 dias	31/08/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%
A4	T	Forro		3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro	KELSEY	3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização do ambiente		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Instalações		5 dias	28/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalação de esgoto		5 dias	28/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalação hidráulica		2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		1 dia	28/09/2026	28/09/2026	0%
A4	T	Instalação bancada		3 dias	28/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	3 dias	28/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		5 dias	06/10/2026	13/10/2026	0%
A4	T	Instalação Revestimentos		2 dias	06/10/2026	07/10/2026	0%
A4	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	08/10/2026	09/10/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		1 dia	13/10/2026	13/10/2026	0%
A4	T	Piso		4 dias	14/10/2026	19/10/2026	0%
A4	T	Execução de piso		4 dias	14/10/2026	19/10/2026	0%
A4	T	Sala Blindada		61 dias	20/07/2026	14/10/2026	31%
A4	T	Demolições e Retirada		17 dias	20/07/2026	11/08/2026	100%
A4	T	Remoção de Piso		4 dias	20/07/2026	23/07/2026	100%
A4	T	Remoção das instalações		4 dias	24/07/2026	29/07/2026	100%
A4	T	Remoção de forro		5 dias	30/07/2026	05/08/2026	100%
A4	T	Limpeza		4 dias	06/08/2026	11/08/2026	100%
A4	T	Infra de Instalações		4 dias	20/08/2026	25/08/2026	100%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	20/08/2026	20/08/2026	100%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	25/08/2026	25/08/2026	100%
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		1 dia	21/08/2026	21/08/2026	100%
A4	T	Execução de Contrapiso		1 dia	21/08/2026	21/08/2026	100%
A4	T	Sistema de Vedação		6 dias	01/09/2026	09/09/2026	0%
A4	T	Parede de bloco de Concreto Cheio	KELSEY	4 dias	01/09/2026	04/09/2026	0%
A4	T	Chapisco, Emboço e Reboco e Acabamento	KELSEY	2 dias	08/09/2026	09/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização		2 dias	10/09/2026	11/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização do ambiente	KELSEY	2 dias	10/09/2026	11/09/2026	0%
A4	T	Sistema de Vedação		4 dias	14/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Execução paredes	KELSEY	4 dias	14/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Forro		3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro	KELSEY	3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalações		5 dias	23/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalação de esgoto	KELSEY	5 dias	23/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalação hidráulica	KELSEY	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio	KELSEY	1 dia	23/09/2026	23/09/2026	0%
A4	T	Instalação bancada	KELSEY	3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		5 dias	01/10/2026	07/10/2026	0%
A4	T	Instalação Revestimentos		2 dias	01/10/2026	02/10/2026	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A4	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	05/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		1 dia	07/10/2026	07/10/2026	0%
A4	T	Piso		4 dias	08/10/2026	14/10/2026	0%
A4	T	Execução de piso		4 dias	08/10/2026	14/10/2026	0%
A4	T	Circulação T13		93 dias	29/05/2026	07/10/2026	34%
A4	T	Serviços preliminares		3 dias	28/07/2026	30/07/2026	100%
A4	T	Lixamento inicial		3 dias	28/07/2026	30/07/2026	100%
A4	T	Demolições e Retirada		11 dias	29/05/2026	12/06/2026	100%
A4	T	Retirada dos aparelhos de ar-condicionado da sala da Central de Ar Condicionado		3 dias	29/05/2026	02/06/2026	100%
A4	T	Demolição de paredes em alvenaria		1 dia	08/06/2026	08/06/2026	100%
A4	T	Demolição de porta 2 folhas		1 dia	08/06/2026	08/06/2026	100%
A4	T	Demolição do forro		1 dia	09/06/2026	09/06/2026	100%
A4	T	Retirada de instalações elétricas e hidrossanitárias		1 dia	10/06/2026	10/06/2026	100%
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	11/06/2026	11/06/2026	100%
A4	T	Limpeza		1 dia	12/06/2026	12/06/2026	100%
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		17 dias	24/08/2026	16/09/2026	29%
A4	T	Lixamento, Chapisco, Emboço e Reboco	KELSEY	10 dias	24/08/2026	04/09/2026	50%
A4	T	Emassamento e Aplicação de 1 Demão de tinta		7 dias	08/09/2026	16/09/2026	0%
A4	T	Infra das Instalações		1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Forro		3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro		3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalações		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		1 dia	23/09/2026	23/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	28/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	28/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Piso		4 dias	02/10/2026	07/10/2026	0%
A4	T	Execução de piso		4 dias	02/10/2026	07/10/2026	0%
A4	T	Laboratório de Geologia		84 dias	24/06/2026	21/10/2026	53%
A4	T	Demolições e Retirada		38 dias	24/06/2026	14/08/2026	100%
A4	T	Demolição de paredes em alvenaria e divisórias		2 dias	24/06/2026	25/06/2026	100%
A4	T	Retirada dos dutos de ar condicionado		1 dia	24/06/2026	24/06/2026	100%
A4	T	Demolição de laje de teto em concreto armado Parte I		25 dias	26/06/2026	30/07/2026	100%
A4	T	Demolição do forro		1 dia	03/07/2026	03/07/2026	100%
A4	T	Retiradas das instalações		2 dias	31/07/2026	03/08/2026	100%
A4	T	Demolição de Piso		7 dias	04/08/2026	12/08/2026	100%
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	13/08/2026	13/08/2026	100%
A4	T	Limpeza Final		1 dia	14/08/2026	14/08/2026	100%
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		10 dias	17/08/2026	28/08/2026	100%
A4	T	Lixamento, Chapisco, Emboço e Reboco	KELSEY	3 dias	17/08/2026	19/08/2026	100%
A4	T	Aplicação de Selador e Emassamento		7 dias	20/08/2026	28/08/2026	100%
A4	T	Infra das Instalações		17 dias	01/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	01/09/2026	03/09/2026	0%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	01/09/2026	03/09/2026	0%
A4	T	Forro		3 dias	25/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro		3 dias	25/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalações		3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalação de bancada		2 dias	30/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Luminárias		2 dias	05/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		2 dias	05/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	07/10/2026	13/10/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	07/10/2026	13/10/2026	0%
A4	T	Piso		6 dias	14/10/2026	21/10/2026	0%
A4	T	Execução de piso		6 dias	14/10/2026	21/10/2026	0%
A4	T	Laboratório de Paleontologia		96 dias	05/06/2026	20/10/2026	37%
A4	T	Serviços Preliminares		5 dias	21/07/2026	27/07/2026	100%
A4	T	Lixamento paredes		5 dias	21/07/2026	27/07/2026	100%
A4	T	Recuperação das pedras		3 dias	22/07/2026	24/07/2026	100%
A4	T	Demolições e Retirada		9 dias	05/06/2026	17/06/2026	100%
A4	T	Retirada da porta de entrada da sala		1 dia	05/06/2026	05/06/2026	100%
A4	T	Demolição de bancada		1 dia	05/06/2026	05/06/2026	100%
A4	T	Demolição do forro		2 dias	08/06/2026	09/06/2026	100%
A4	T	Demolição do piso em granito		2 dias	10/06/2026	11/06/2026	100%
A4	T	Retirada dos dutos de ar condicionado		1 dia	12/06/2026	12/06/2026	100%
A4	T	Retiradas das instalações		1 dia	15/06/2026	15/06/2026	100%
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	16/06/2026	16/06/2026	100%
A4	T	Limpeza		1 dia	17/06/2026	17/06/2026	100%
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		7 dias	18/08/2026	26/08/2026	100%
A4	T	Chapisco, Emboço e Reboco	KELSEY	3 dias	18/08/2026	20/08/2026	100%
A4	T	Aplicação de Selador e Emassamento		4 dias	21/08/2026	26/08/2026	100%
A4	T	Infra das Instalações		16 dias	31/08/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%
A4	T	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Instalação de forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Execução de Rampas		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Execução de Rampa		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A4	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	T	Instalação de Bancada		2 dias	02/10/2026	05/10/2026	0%	
A4	T	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	T	Luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	T	Instalações de luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A4	T	Execução de Piso		3 dias	16/10/2026	20/10/2026	0%	
A4	T	Execução de Piso Elevado		3 dias	16/10/2026	20/10/2026	0%	
A4	1º	1º PAVIMENTO		94 dias	30/07/2026	14/12/2026	17%	
A4	1º	Exposição - Sala 1.X		50 dias	30/07/2026	08/10/2026	31%	
A4	1º	Demolições e Retirada		32 dias	30/07/2026	14/09/2026	79%	
A4	1º	Retiradas das instalações		5 dias	30/07/2026	05/08/2026	100%	
A4	1º	Demolição em geral		5 dias	06/08/2026	12/08/2026	100%	
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	13/08/2026	19/08/2026	100%	
A4	1º	Demolição Shaft ANP (Com Remoção de Entulho)		4 dias	09/09/2026	14/09/2026	0%	
A4	1º	Revestimentos e Acabamentos		20 dias	20/08/2026	17/09/2026	58%	
A4	1º	Chapisco, Emboço e Reboco	KELSEY	9 dias	20/08/2026	14/09/2026	78%	
A4	1º	Emassamento e Aplicação de 1 Demão de tinta	KELSEY	3 dias	15/09/2026	17/09/2026	0%	
A4	1º	Infra das Instalações		16 dias	31/08/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%	
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%	
A4	1º	Forro		7 dias	01/09/2026	10/09/2026	0%	
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	01/09/2026	10/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações		10 dias	11/09/2026	24/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%	
A4	1º	Luminárias		2 dias	16/09/2026	17/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	16/09/2026	17/09/2026	0%	
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%	
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%	
A4	1º	Piso		6 dias	01/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	1º	Execução de piso		6 dias	01/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	1º	Exposição - Sala 1.XI		94 dias	30/07/2026	14/12/2026	19%	
A4	1º	Demolições e Retirada		15 dias	30/07/2026	19/08/2026	100%	
A4	1º	Retiradas das instalações		5 dias	30/07/2026	05/08/2026	100%	
A4	1º	Demolição em geral		5 dias	06/08/2026	12/08/2026	100%	
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	13/08/2026	19/08/2026	100%	
A4	1º	Estrutura		13 dias	13/10/2026	29/10/2026	0%	
A4	1º	Fechamentos lajes		13 dias	13/10/2026	29/10/2026	0%	
A4	1º	Revestimentos e Acabamentos		7 dias	30/10/2026	10/11/2026	0%	
A4	1º	Chapisco, Emboço e Reboco		7 dias	30/10/2026	10/11/2026	0%	
A4	1º	Emassamento e Aplicação de 1 Demão de tinta		5 dias	04/11/2026	10/11/2026	0%	
A4	1º	Infra das Instalações		1 dia	11/11/2026	11/11/2026	0%	
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	11/11/2026	11/11/2026	0%	
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	11/11/2026	11/11/2026	0%	
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	11/11/2026	11/11/2026	0%	
A4	1º	Forro		7 dias	12/11/2026	23/11/2026	0%	
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	12/11/2026	23/11/2026	0%	
A4	1º	Instalações		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%	
A4	1º	Luminárias		2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%	
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%	
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	01/12/2026	04/12/2026	0%	
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	01/12/2026	04/12/2026	0%	
A4	1º	Piso		6 dias	07/12/2026	14/12/2026	0%	
A4	1º	Execução de piso		6 dias	07/12/2026	14/12/2026	0%	
A4	1º	Laboratório Conservação Acervos Científicos		50 dias	13/08/2026	23/10/2026	27%	
A4	1º	Demolições e Retirada		24 dias	13/08/2026	16/09/2026	61%	
A4	1º	Retiradas das instalações		5 dias	13/08/2026	19/08/2026	100%	
A4	1º	Demolição em geral		20 dias	13/08/2026	10/09/2026	60%	
A4	1º	Limpeza Final		6 dias	20/08/2026	16/09/2026	33%	
A4	1º	Infra das Instalações		4 dias	17/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%	
A4	1º	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A4	1º	Piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%	
A4	1º	Execução de piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%	
A4	1º	Laboratório Documentação de Coleções		45 dias	20/08/2026	23/10/2026	28%	
A4	1º	Demolições e Retirada		10 dias	20/08/2026	02/09/2026	85%	
A4	1º	Retiradas das instalações	KELSEY	5 dias	20/08/2026	26/08/2026	100%	
A4	1º	Demolição em geral	KELSEY	5 dias	20/08/2026	26/08/2026	100%	
A4	1º	Limpeza	KELSEY	5 dias	20/08/2026	26/08/2026	100%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A4	1º	Transporte de Entulho	KELSEY	5 dias	27/08/2026	02/09/2026	40%	
A4	1º	Infra das Instalações		13 dias	03/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	03/09/2026	03/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	03/09/2026	03/09/2026	0%	
A4	1º	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A4	1º	Piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%	
A4	1º	Execução de piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%	
A4	1º	Laboratório Antigo		42 dias	25/08/2026	23/10/2026	19%	
A4	1º	Demolições e Retirada		10 dias	25/08/2026	08/09/2026	60%	
A4	1º	Retiradas das instalações	KELSEY	5 dias	25/08/2026	31/08/2026	80%	
A4	1º	Demolição em geral	KELSEY	5 dias	25/08/2026	31/08/2026	80%	
A4	1º	Transporte e Limpeza de Entulho	KELSEY	5 dias	25/08/2026	31/08/2026	80%	
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	01/09/2026	08/09/2026	0%	
A4	1º	Infra das Instalações		10 dias	09/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	09/09/2026	09/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	09/09/2026	09/09/2026	0%	
A4	1º	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	1º	Sistema de Vedação		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%	
A4	1º	Divisórias		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A4	1º	Piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%	
A4	1º	Execução de piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%	
A4	1º	Circulação 1.VIII		33 dias	27/08/2026	14/10/2026	11%	
A4	1º	Demolições e Retirada		10 dias	27/08/2026	10/09/2026	30%	
A4	1º	Retiradas das instalações	KELSEY	5 dias	27/08/2026	02/09/2026	40%	
A4	1º	Demolição em geral	KELSEY	5 dias	27/08/2026	02/09/2026	40%	
A4	1º	Transporte e Limpeza de Entulho	KELSEY	5 dias	27/08/2026	02/09/2026	40%	
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	03/09/2026	10/09/2026	0%	
A4	1º	Infra das Instalações		1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%	
A4	1º	Forro		7 dias	14/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Instalação de forro em gesso		7 dias	14/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%	
A4	1º	Luminárias		2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%	
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%	
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%	
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%	
A4	1º	Piso		6 dias	06/10/2026	14/10/2026	0%	
A4	1º	Execução de piso		6 dias	06/10/2026	14/10/2026	0%	
A4	1º	Reserva Técnica Modelo		41 dias	31/08/2026	28/10/2026	0%	
A4	1º	Demolições e Retirada		10 dias	31/08/2026	14/09/2026	0%	
A4	1º	Retiradas das instalações	KELSEY	5 dias	31/08/2026	04/09/2026	0%	
A4	1º	Demolição em geral	KELSEY	5 dias	31/08/2026	04/09/2026	0%	
A4	1º	Transporte e Limpeza de Entulho	KELSEY	5 dias	31/08/2026	04/09/2026	0%	
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	08/09/2026	14/09/2026	0%	
A4	1º	Infra das Instalações		6 dias	15/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	15/09/2026	15/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	15/09/2026	15/09/2026	0%	
A4	1º	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	1º	Instalação de forro em gesso		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	1º	Sistema de Vedação		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Divisórias		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações		3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%	
A4	1º	Luminárias		2 dias	13/10/2026	14/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	13/10/2026	14/10/2026	0%	
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	15/10/2026	20/10/2026	0%	
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	15/10/2026	20/10/2026	0%	
A4	1º	Piso		6 dias	21/10/2026	28/10/2026	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A4	1º	Execução de piso		6 dias	21/10/2026	28/10/2026	0%
A4	1º	Sala Estudos Microscópio Uso Geral		36 dias	02/09/2026	23/10/2026	0%
A4	1º	Demolições e Retirada		10 dias	02/09/2026	16/09/2026	0%
A4	1º	Retiradas das instalações		5 dias	02/09/2026	09/09/2026	0%
A4	1º	Demolição em geral		5 dias	02/09/2026	09/09/2026	0%
A4	1º	Retirada do vinílico		5 dias	02/09/2026	09/09/2026	0%
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	10/09/2026	16/09/2026	0%
A4	1º	Infra das Instalações		4 dias	17/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	1º	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Instalações		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%
A4	1º	Piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%
A4	1º	Execução de piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%
A4	C	COBERTURA		211 dias	24/06/2026	05/05/2027	15%
A4	C	Bloco A4 - Telhado 3		89 dias	24/06/2026	28/10/2026	50%
A4	C	Fornecimento e montagem de andaime		5 dias	24/06/2026	30/06/2026	100%
A4	C	Instalação das plataformas de acesso		1 dia	24/06/2026	24/06/2026	100%
A4	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas de cumeeiras e rincões, prevendo o seu reaproveitamento.		23 dias	16/07/2026	17/08/2026	100%
A4	C	Remoção de subcobertura existente e preparo dos caibros consistentes	KELSEY	4 dias	18/08/2026	21/08/2026	100%
A4	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas cerâmicas, prevendo o seu reaproveitamento.		13 dias	03/08/2026	19/08/2026	100%
A4	C	Fornecimento e instalação da sobrecobertura de proteção em lona leve branca fixada na platibanda através de pitons e cabo de 3mm.		6 dias	21/07/2026	21/08/2026	100%
A4	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: ripas, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%
A4	C	Complementação e substituição de trechos de terças e cumeeira que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		4 dias	14/09/2026	17/09/2026	0%
A4	C	Complementação e substituição de trechos de tesouras que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		4 dias	18/09/2026	23/09/2026	0%
A4	C	Aplicação de imunizante em todas as peças de madeira, através de pincelamento, 03 demãos. Referência: Permetrina, (nome comercial: Dragnet 384 CE) ou equivalente, diluído em água.		3 dias	24/09/2026	28/09/2026	0%
A4	C	Arrancamentos das impermeabilizações sobre as calhas		3 dias	29/09/2026	01/10/2026	0%
A4	C	Aplicação da nova manta de impermeabilização, inclusive proteção mecânica		7 dias	02/10/2026	13/10/2026	0%
A4	C	Fornecimento e instalação de subcobertura, inclusive fixação com contra caibro 1,5cm x 4cm		3 dias	29/09/2026	01/10/2026	0%
A4	C	Execução de novo ripamento com a reutilização das ripas originais.		4 dias	02/10/2026	07/10/2026	0%
A4	C	Execução de novo entelhamento com a utilização de telhas novas com o mesmo padrão e dimensões.		4 dias	08/10/2026	14/10/2026	0%
A4	C	Execução de novas cumeeiras e rincões com a reutilização das telhas originais e complementação com peças do mesmo padrão e dimensões. A argamassa a ser utilizada para emboçamento das cumeeiras e rincões deverá ter traço 1:3:3 (cimento, areia, saibro).		4 dias	23/10/2026	28/10/2026	0%
A4	C	Percussão com martelo de borracha e demarcação com giz das superfícies com som cavo		3 dias	14/10/2026	16/10/2026	0%
A4	C	Demolição das superfícies deslocadas		3 dias	19/10/2026	21/10/2026	0%
A4	C	Aplicação de chapisco e reboco, de acordo com os testes laboriais		5 dias	22/10/2026	28/10/2026	0%
A4	C	Bloco A4 - Telhado 2		38 dias	29/10/2026	23/12/2026	0%
A4	C	Fornecimento e montagem de andaime.		7 dias	29/10/2026	09/11/2026	0%
A4	C	Instalação das plataformas de acesso.		3 dias	29/10/2026	03/11/2026	0%
A4	C	Arrancamento de todas as telhas de cumeeiras, sem reaproveitamento.		3 dias	04/11/2026	06/11/2026	0%
A4	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas cerâmicas, prevendo o seu reaproveitamento.		3 dias	04/11/2026	06/11/2026	0%
A4	C	Fornecimento e instalação da sobrecobertura de proteção em lona leve branca fixada na platibanda através de pitons e cabo de 3mm.		3 dias	09/11/2026	11/11/2026	0%
A4	C	Desmontagem cuidadosa da estrutura do lanternim		3 dias	09/11/2026	11/11/2026	0%
A4	C	Execução de lavagem, com escova de nylon e água, e estocagem de todas as telhas cerâmicas passíveis de reaproveitamento. (80%, do total).		3 dias	09/11/2026	11/11/2026	0%
A4	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: ripas, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		3 dias	09/11/2026	11/11/2026	0%
A4	C	Remoção de subcobertura existente e preparo dos caibros consistentes.		5 dias	12/11/2026	18/11/2026	0%
A4	C	Complementação e substituição de trechos de terças e cumeeira que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		4 dias	19/11/2026	25/11/2026	0%
A4	C	Complementação e substituição de trechos de tesouras que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		3 dias	19/11/2026	24/11/2026	0%
A4	C	Aplicação de imunizante em todas as peças de madeira, através de pincelamento, 03 demãos. Referência: Permetrina, (nome comercial: Dragnet 384 CE) ou equivalente, diluído em água		3 dias	26/11/2026	30/11/2026	0%
A4	C	Arrancamentos das impermeabilizações sobre as calhas.		3 dias	19/11/2026	24/11/2026	0%
A4	C	Abertura de rasgo, com serra mármore, para ancoragem da nova manta de impermeabilização, inclusive proteção mecânica		3 dias	25/11/2026	27/11/2026	0%
A4	C	Fornecimento e instalação de subcobertura, inclusive fixação com contra caibro 1,5cm x 4cm		3 dias	30/11/2026	02/12/2026	0%
A4	C	Execução de novo ripamento com a reutilização das ripas originais		4 dias	03/12/2026	08/12/2026	0%
A4	C	Execução de novo entelhamento com a reutilização das telhas originais		4 dias	09/12/2026	14/12/2026	0%
A4	C	Execução de novas cumeeiras		3 dias	15/12/2026	17/12/2026	0%
A4	C	Instalação de placa naval, para suporte da funilaria dos rincões e cortes das telhas, inclusive aplicação de feltro asfáltico.		4 dias	18/12/2026	23/12/2026	0%
A4	C	Percussão com martelo de borracha e demarcação com giz das superfícies com som cavo.		3 dias	19/11/2026	24/11/2026	0%
A4	C	Demolição das superfícies deslocadas.		3 dias	25/11/2026	27/11/2026	0%
A4	C	Aplicação de chapisco e reboco, de acordo com os testes laboriais.		5 dias	30/11/2026	04/12/2026	0%
A4	C	Chapim em cerâmica existente, largura: 50cm: substituição de peças danificadas, execução de limpeza e aplicação de pintura epóxi fosca, cor cerâmica.		4 dias	18/12/2026	23/12/2026	0%
A4	C	Claraboia		45 dias	30/11/2026	10/02/2027	0%
A4	C	Instalação da estrutura da claraboia		45 dias	30/11/2026	10/02/2027	0%
A4	C	Bloco A4 - Telhado 1		62 dias	04/01/2027	01/04/2027	0%
A4	C	Fornecimento e montagem de andaime		7 dias	04/01/2027	12/01/2027	0%
A4	C	Demolição de vigas invertidas, casa de barriletes, laje superior. Remoção de conjunto de bombas, arrancamento de tubos de antigo sistema de arrefecimento		7 dias	13/01/2027	21/01/2027	0%
A4	C	Fornecimento e instalação de caixa d'água de 1000 l, para suprir a ANP, inclusive conexão com a rede existente		4 dias	13/01/2027	18/01/2027	0%
A4	C	Demolição do castelo de água		6 dias	22/01/2027	29/01/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A4	C	Instalação das plataformas de acesso		3 dias	01/02/2027	03/02/2027	0%	
A4	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas de cumeeiras, sem reaproveitamento		4 dias	04/02/2027	10/02/2027	0%	
A4	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas cerâmicas, prevendo o seu reaproveitamento		3 dias	04/02/2027	08/02/2027	0%	
A4	C	Fornecimento e instalação da sobrecobertura de proteção em lona leve branca fixada na platibanda através de pitons e cabo de 3mm		3 dias	10/02/2027	12/02/2027	0%	
A4	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: ripas, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		3 dias	15/02/2027	17/02/2027	0%	
A4	C	Remoção de subcobertura existente e preparo dos caibros consistentes.		4 dias	18/02/2027	23/02/2027	0%	
A4	C	Complementação e substituição de trechos de terças e cumeeira que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		4 dias	24/02/2027	01/03/2027	0%	
A4	C	Complementação e substituição de trechos de tesouras que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		4 dias	24/02/2027	01/03/2027	0%	
A4	C	Aplicação de imunizante em todas as peças de madeira, através de pincelamento, 03 demãos. Referência: Permetrina, (nome comercial: Dragnet 384 CE) ou equivalente, diluído em água.		3 dias	02/03/2027	04/03/2027	0%	
A4	C	Arrancamentos das impermeabilizações sobre as calhas.		3 dias	24/02/2027	26/02/2027	0%	
A4	C	Abertura de rasgo, com serra mármore, para ancoragem da nova manta de impermeabilização, inclusive proteção mecânica.		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A4	C	Fornecimento e instalação de subcobertura, inclusive fixação com contra caibro 1,5cm x 4cm.		3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A4	C	Execução de novo ripamento com a reutilização das ripas originais.		4 dias	09/03/2027	12/03/2027	0%	
A4	C	Execução de novo entelhamento com utilização de telhas reaproveitadas.		4 dias	15/03/2027	18/03/2027	0%	
A4	C	Execução de novas cumeeiras, com peças novas.		4 dias	19/03/2027	24/03/2027	0%	
A4	C	Percussão com martelo de borracha e demarcação com giz das superfícies com som cavo.		3 dias	24/02/2027	26/02/2027	0%	
A4	C	Demolição das superfícies deslocadas.		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A4	C	Aplicação de chapisco e reboco, de acordo com os testes laboriais.		5 dias	04/03/2027	10/03/2027	0%	
A4	C	Demolição do septo, em alvenaria maciça		5 dias	25/03/2027	01/04/2027	0%	
A4	C	Execução do Sistema de SPDA		22 dias	02/04/2027	05/05/2027	0%	
A4	C	Liberação / compatibilização do projeto de SPDA		3 dias	02/04/2027	06/04/2027	0%	
A4	C	Execução da malha de aterramento		10 dias	07/04/2027	20/04/2027	0%	
A4	C	Instalação das caixas de inspeção e conexões de aterramento		4 dias	22/04/2027	28/04/2027	0%	
A4	C	Interligação das descidas à malha de aterramento		3 dias	29/04/2027	03/05/2027	0%	
A4	C	Inspeção, testes e medição do sistema		2 dias	04/05/2027	05/05/2027	0%	
A4	ESC	ESCADA 7		61 dias	02/04/2027	30/06/2027	0%	
A4	ESC	Liberação de Ambiente		1 dia	02/04/2027	02/04/2027	0%	
A4	ESC	Liberação da Frente de Serviço por parte da Gerenciadora		1 dia	02/04/2027	02/04/2027	0%	
A4	ESC	Demolições e Retirada		7 dias	05/04/2027	13/04/2027	0%	
A4	ESC	Demolição e Retirada da Estrutura da Escada		7 dias	05/04/2027	13/04/2027	0%	
A4	ESC	Serviços Técnicos		10 dias	14/04/2027	29/04/2027	0%	
A4	ESC	Topografia		10 dias	14/04/2027	29/04/2027	0%	
A4	ESC	Estrutura		41 dias	30/04/2027	28/06/2027	0%	
A4	ESC	Fundação		18 dias	30/04/2027	25/05/2027	0%	
A4	ESC	Montagem de estrutura metálica		23 dias	26/05/2027	28/06/2027	0%	
A4	ESC	Impermeabilização		2 dias	29/06/2027	30/06/2027	0%	
A4	ESC	Aplicação de pintura imunizante		2 dias	29/06/2027	30/06/2027	0%	
A4	ELV	ELEVADOR 5		267 dias	08/09/2026	07/10/2027	0%	
A4	ELV	Aprovação da Gerenciadora	FINATEC	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%	
A4	ELV	Fabricação		164 dias	14/09/2026	19/05/2027	0%	
A4	ELV	Montagem		99 dias	20/05/2027	07/10/2027	0%	
A4		ESQUADRIA EXTERNA		234 dias	02/09/2026	17/08/2027	0%	
A4	FUN	Bloco A4 - Fundos		56 dias	02/09/2026	24/11/2026	0%	
A4	FUN	Janela - Restauo		28 dias	02/09/2026	13/10/2026	0%	
A4	FUN	Porta - Restauo.		7 dias	14/10/2026	22/10/2026	0%	
A4	FUN	Janela - Nova.		28 dias	14/10/2026	24/11/2026	0%	
A4	FUN	Porta - Nova.		28 dias	14/10/2026	24/11/2026	0%	
A4	LE	Bloco A4 - Lateral Esquerda		70 dias	11/05/2027	17/08/2027	0%	
A4	LE	Janela - Restauo.		70 dias	11/05/2027	17/08/2027	0%	
A4	LE	Porta - Restauo.		14 dias	10/06/2027	29/06/2027	0%	
A4	LE	Janela - Nova.		14 dias	11/05/2027	31/05/2027	0%	
A4	LD	Bloco A4 - Lateral Direita		35 dias	21/12/2026	17/02/2027	0%	
A4	LD	Janela - Restauo		35 dias	21/12/2026	17/02/2027	0%	
A4	LD	Porta - Restauo		21 dias	21/12/2026	27/01/2027	0%	
A4	LD	Janela - Nova		14 dias	13/01/2027	01/02/2027	0%	
A4	FR	Bloco A4 - Frente		49 dias	02/02/2027	13/04/2027	0%	
A4	FR	Janela - Restauo.		49 dias	02/02/2027	13/04/2027	0%	
A4		FACHADA		214 dias	10/06/2026	26/04/2027	21%	
A4	FUN	FACHADA (A4 - Fundos)		164 dias	10/06/2026	10/02/2027	40%	
		Serviços Técnicos		30 dias	10/06/2026	21/07/2026	100%	
A4	FUN	Fornecimento e montagem de andaimes, plataformas de trabalho, escadas de acesso, tela fachadeiro etc.		10 dias	10/06/2026	23/06/2026	100%	
A4	FUN	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	08/07/2026	21/07/2026	100%	
		Remoções e Limpeza		144 dias	08/07/2026	10/02/2027	54%	
A4	FUN	Remoção de instalações nas fachadas.		10 dias	08/07/2026	21/07/2026	100%	
A4	FUN	Limpeza da superfície	ALMYR	48 dias	08/07/2026	14/09/2026	79%	
A4	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinchas e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície.	ALMYR	48 dias	08/07/2026	14/09/2026	79%	
A4	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida.		5 dias	08/07/2026	14/07/2026	100%	
A4	FUN	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento.		17 dias	15/09/2026	12/11/2026	0%	
A4	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		15 dias	06/01/2027	26/01/2027	0%	
A4	FUN	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		15 dias	11/11/2026	02/12/2026	0%	
A4	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias.		10 dias	27/01/2027	10/02/2027	0%	
		Revestimentos		68 dias	09/10/2026	26/01/2027	0%	
A4	FUN	Execução de recomposição e complementação de verestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.	ALMYR	20 dias	09/10/2026	09/11/2026	0%	
A4	FUN	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		25 dias	13/10/2026	17/11/2026	0%	
A4	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		15 dias	06/01/2027	26/01/2027	0%	
		Pintura		25 dias	26/11/2026	08/01/2027	0%	
A4	FUN	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		10 dias	26/11/2026	09/12/2026	0%	
A4	FUN	Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex.		20 dias	03/12/2026	08/01/2027	0%	
A4	LE	FACHADA (A4 - Lateral Esquerda)		132 dias	24/06/2026	08/01/2027	28%	
		Serviços Técnicos		41 dias	24/06/2026	19/08/2026	100%	
A4	LE	Fornecimento e montagem de andaimes, plataformas de trabalho, escadas de acesso, tela fachadeiro etc.		21 dias	24/06/2026	22/07/2026	100%	
A4	LE	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	06/08/2026	19/08/2026	100%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
		Remoções e Limpeza		112 dias	22/07/2026	08/01/2027	36%	
A4	LE	Remoção de instalações nas fachadas.		7 dias	22/07/2026	30/07/2026	100%	
A4	LE	Limpeza da superfície.		10 dias	07/08/2026	20/08/2026	100%	
A4	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinchas e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície.	ALMYR	20 dias	14/08/2026	11/09/2026	55%	
A4	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida.	ALMYR	9 dias	21/08/2026	02/09/2026	67%	
A4	LE	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento.		20 dias	21/08/2026	18/09/2026	30%	
A4	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		15 dias	04/11/2026	25/11/2026	0%	
A4	LE	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		20 dias	26/10/2026	24/11/2026	0%	
A4	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias.		10 dias	17/12/2026	08/01/2027	0%	
		Revestimentos		70 dias	04/09/2026	16/12/2026	0%	
A4	LE	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		30 dias	04/09/2026	19/10/2026	0%	
A4	LE	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		35 dias	11/09/2026	30/10/2026	0%	
A4	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		15 dias	26/11/2026	16/12/2026	0%	
		Pintura		30 dias	17/11/2026	07/01/2027	0%	
A4	LE	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		15 dias	17/11/2026	08/12/2026	0%	
A4	LE	Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex.		20 dias	02/12/2026	07/01/2027	0%	
A4	FR	FACHADA (A4 - Frente)		88 dias	06/08/2026	11/12/2026	6%	
		Serviços Técnicos		25 dias	06/08/2026	10/09/2026	60%	
A4	FR	Fornecimento e montagem de andaimes, plataformas de trabalho, escadas de acesso, tela fachadeiro etc.		10 dias	06/08/2026	19/08/2026	100%	
A4	FR	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.	ALMYR	10 dias	27/08/2026	10/09/2026	20%	
		Remoções e Limpeza		70 dias	01/09/2026	11/12/2026	0%	
A4	FR	Remoção e instalação nas fachadas	ALMYR	10 dias	01/09/2026	15/09/2026	0%	
A4	FR	Limpeza da superfície	ALMYR	5 dias	01/09/2026	08/09/2026	0%	
A4	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinchas e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície	ALMYR	5 dias	01/09/2026	08/09/2026	0%	
A4	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida	ALMYR	5 dias	01/09/2026	08/09/2026	0%	
A4	FR	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento		10 dias	09/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		15 dias	23/11/2026	11/12/2026	0%	
A4	FR	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		15 dias	15/10/2026	05/11/2026	0%	
A4	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias.		10 dias	23/11/2026	04/12/2026	0%	
		Revestimentos		45 dias	16/09/2026	19/11/2026	0%	
A4	FR	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		20 dias	16/09/2026	14/10/2026	0%	
A4	FR	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		25 dias	16/09/2026	21/10/2026	0%	
A4	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		15 dias	29/10/2026	19/11/2026	0%	
		Pintura		25 dias	29/10/2026	04/12/2026	0%	
A4	FR	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		10 dias	29/10/2026	12/11/2026	0%	
A4	FR	Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex.		20 dias	06/11/2026	04/12/2026	0%	
A4	LD	FACHADA (A4 - Lateral Direita)		90 dias	07/12/2026	26/04/2027	0%	
		Serviços Técnicos		20 dias	07/12/2026	12/01/2027	0%	
A4	LD	Fornecimento e montagem de andaimes, plataformas de trabalho, escadas de acesso, tela fachadeiro etc.		10 dias	07/12/2026	18/12/2026	0%	
A4	LD	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	21/12/2026	12/01/2027	0%	
		Remoções e Limpeza		80 dias	21/12/2026	26/04/2027	0%	
A4	LD	Remoção de instalações nas fachadas.		7 dias	21/12/2026	07/01/2027	0%	
A4	LD	Limpeza da superfície.		10 dias	21/12/2026	12/01/2027	0%	
A4	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinchas e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície.		10 dias	21/12/2026	12/01/2027	0%	
A4	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida.		5 dias	21/12/2026	05/01/2027	0%	
A4	LD	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento.		15 dias	13/01/2027	02/02/2027	0%	
A4	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		15 dias	18/03/2027	08/04/2027	0%	
A4	LD	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		20 dias	18/02/2027	17/03/2027	0%	
A4	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias.		10 dias	09/04/2027	26/04/2027	0%	
A4	LD	Revestimentos		55 dias	20/01/2027	08/04/2027	0%	
A4	LD	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		20 dias	20/01/2027	17/02/2027	0%	
A4	LD	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		25 dias	20/01/2027	24/02/2027	0%	
A4	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		15 dias	18/03/2027	08/04/2027	0%	
A4	LD	Pintura		30 dias	04/03/2027	15/04/2027	0%	
A4	LD	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		10 dias	04/03/2027	17/03/2027	0%	
A4	LD	Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex.		20 dias	18/03/2027	15/04/2027	0%	
A4		ETAPA DE ENTREGA - B4		2 dias	02/04/2027	05/04/2027	0%	
A4		Inspeção Técnica de Entrega Bloco A4		2 dias	02/04/2027	05/04/2027	0%	
A5		BLOCO A5		217 dias	26/11/2026	14/10/2027	0%	
A5		TRANSPORTE DE PEDRAS		20 dias	26/11/2026	23/12/2026	0%	
A5	1º	Transporte de pedras para o bloco A2		20 dias	26/11/2026	23/12/2026	0%	
A5	C	COBERTURA		90 dias	04/01/2027	13/05/2027	0%	
A5	C	Bloco A5 - Telhado 4		68 dias	04/01/2027	09/04/2027	0%	
A5	C	Serviços Iniciais		7 dias	04/01/2027	12/01/2027	0%	
A5	C	Fornecimento e montagem de andaime		7 dias	04/01/2027	12/01/2027	0%	
A5	C	Demolições e Retiradas		31 dias	13/01/2027	25/02/2027	0%	
A5	C	Demolição do rufo de concreto		5 dias	13/01/2027	19/01/2027	0%	
A5	C	Retirada de cumeeira de fibrocimento		7 dias	15/01/2027	25/01/2027	0%	
A5	C	Retirada das telhas de fibrocimento		7 dias	19/01/2027	27/01/2027	0%	
A5	C	Remoção da Subcobertura		5 dias	28/01/2027	03/02/2027	0%	
A5	C	Remoção da Estrutura de Madeira		10 dias	04/02/2027	18/02/2027	0%	
A5	C	Remoção das impermeabilizações sobre as calhas		5 dias	19/02/2027	25/02/2027	0%	
A5	C	Proteção Provisória		10 dias	04/02/2027	18/02/2027	0%	
A5	C	Instalação de lona de proteção		10 dias	04/02/2027	18/02/2027	0%	
A5	C	Tratamento da Estutura do Telhado		11 dias	19/02/2027	05/03/2027	0%	
A5	C	Recuperação de Calbros		4 dias	19/02/2027	24/02/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A5	C	Complementação e substituição de trechos de tesouras que se encontram danificados		4 dias	25/02/2027	02/03/2027	0%
A5	C	Aplicação de imunizante em todas as peças de madeira		3 dias	03/03/2027	05/03/2027	0%
A5	C	Recuperação de Platibanda		11 dias	08/03/2027	22/03/2027	0%
A5	C	Percussão e demarcação		3 dias	08/03/2027	10/03/2027	0%
A5	C	Demolição das superfícies deslocadas		3 dias	11/03/2027	15/03/2027	0%
A5	C	Aplicação de chapisco e reboco		5 dias	16/03/2027	22/03/2027	0%
		Execução de Cobertura		13 dias	23/03/2027	09/04/2027	0%
A5	C	Execução de Ripamento		4 dias	23/03/2027	29/03/2027	0%
A5	C	Execução de Entelhamento		4 dias	30/03/2027	02/04/2027	0%
A5	C	Execução de novas cumeeiras e rîncões		4 dias	05/04/2027	08/04/2027	0%
A5	C	Limpeza e desmobilização		1 dia	09/04/2027	09/04/2027	0%
A5	C	Execução do Sistema de SPDA		22 dias	12/04/2027	13/05/2027	0%
A5	C	Liberação / compatibilização do projeto de SPDA		3 dias	12/04/2027	14/04/2027	0%
A5	C	Execução da malha de aterramento		10 dias	15/04/2027	30/04/2027	0%
A5	C	Instalação das caixas de inspeção e conexões de aterramento		4 dias	03/05/2027	06/05/2027	0%
A5	C	Interligação das descidas à malha de aterramento		3 dias	07/05/2027	11/05/2027	0%
A5	C	Inspeção, testes e medição do sistema		2 dias	12/05/2027	13/05/2027	0%
A5	1º	1º PAVIMENTO		72 dias	12/04/2027	23/07/2027	0%
A5	1º	Exposição (Sala 01.IX)		72 dias	12/04/2027	23/07/2027	0%
A5	1º	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	12/04/2027	12/04/2027	0%
A5	1º	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	12/04/2027	12/04/2027	0%
A5	1º	Demolições e Retirada		22 dias	13/04/2027	14/05/2027	0%
A5	1º	Remoção de Divisórias		5 dias	13/04/2027	19/04/2027	0%
A5	1º	Demolição de Forro		7 dias	13/04/2027	22/04/2027	0%
A5	1º	Demolição de Piso		10 dias	13/04/2027	28/04/2027	0%
A5	1º	Retiradas das instalações		7 dias	13/04/2027	22/04/2027	0%
A5	1º	Retirada de entulho de demolição		10 dias	29/04/2027	12/05/2027	0%
A5	1º	Limpeza Geral		2 dias	13/05/2027	14/05/2027	0%
A5	1º	Infra de Instalações		3 dias	17/05/2027	19/05/2027	0%
A5	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	17/05/2027	19/05/2027	0%
A5	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	17/05/2027	19/05/2027	0%
A5	1º	Serviços Preliminares		10 dias	17/05/2027	31/05/2027	0%
A5	1º	Lixamento paredes		8 dias	17/05/2027	26/05/2027	0%
A5	1º	Execução de emboço e reboco		10 dias	17/05/2027	31/05/2027	0%
A5	1º	Forro		12 dias	01/06/2027	16/06/2027	0%
A5	1º	Instalação de forro em gesso		12 dias	01/06/2027	16/06/2027	0%
A5	1º	Piso		10 dias	17/06/2027	30/06/2027	0%
A5	1º	Execução de piso		10 dias	17/06/2027	30/06/2027	0%
A5	1º	Instalações		4 dias	01/07/2027	06/07/2027	0%
A5	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	4 dias	01/07/2027	06/07/2027	0%
A5	1º	Instalações de combate a incêndio		4 dias	01/07/2027	06/07/2027	0%
A5	1º	Instalações de ar comprimido		4 dias	01/07/2027	06/07/2027	0%
A5	1º	Instalações especiais	A.T ENG	4 dias	01/07/2027	06/07/2027	0%
A5	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		4 dias	01/07/2027	06/07/2027	0%
A5	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	4 dias	01/07/2027	06/07/2027	0%
A5	1º	Luminárias		3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%
A5	1º	Instalações de luminárias		3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%
A5	1º	Revestimentos Acabamento Final		10 dias	12/07/2027	23/07/2027	0%
A5	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		10 dias	12/07/2027	23/07/2027	0%
A5	T	TÉRREO		81 dias	17/05/2027	08/09/2027	0%
A5	T	Laboratórios/ Acervo (Sala 01)		77 dias	17/05/2027	01/09/2027	0%
A5	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	17/05/2027	17/05/2027	0%
A5	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	17/05/2027	17/05/2027	0%
A5	T	Demolições e Retiradas		34 dias	18/05/2027	05/07/2027	0%
A5	T	Remoção de Divisórias		5 dias	18/05/2027	24/05/2027	0%
A5	T	Demolição de Forro		10 dias	18/05/2027	01/06/2027	0%
A5	T	Demolição de Piso		10 dias	02/06/2027	15/06/2027	0%
A5	T	Retirada das bases de trilho		7 dias	16/06/2027	24/06/2027	0%
A5	T	Retirada de Entulho		7 dias	25/06/2027	05/07/2027	0%
A5	T	Serviços Preliminares		10 dias	06/07/2027	19/07/2027	0%
A5	T	Madeira à recuperar		10 dias	06/07/2027	19/07/2027	0%
A5	T	Infra de Instalações		15 dias	20/07/2027	09/08/2027	0%
A5	T	Infra de Ar condicionado		5 dias	20/07/2027	26/07/2027	0%
A5	T	Infra de elétrica		5 dias	27/07/2027	02/08/2027	0%
A5	T	Infra de Incêndio		5 dias	03/08/2027	09/08/2027	0%
A5	T	Adequações Cíveis e Estruturais		12 dias	20/07/2027	04/08/2027	0%
A5	T	Alvenaria Rampa		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A5	T	Estrutura Metálica da Rampa		4 dias	23/07/2027	28/07/2027	0%
A5	T	Divisórias		5 dias	29/07/2027	04/08/2027	0%
A5	T	Instalações		5 dias	05/08/2027	11/08/2027	0%
A5	T	Instalações de Ar condicionado		5 dias	05/08/2027	11/08/2027	0%
A5	T	Instalações de elétrica		5 dias	05/08/2027	11/08/2027	0%
A5	T	Instalações de Incêndio		5 dias	05/08/2027	11/08/2027	0%
A5	T	Revestimentos e Acabamento Final		15 dias	12/08/2027	01/09/2027	0%
A5	T	Pinturas e Acabamentos Finais		15 dias	12/08/2027	01/09/2027	0%
A5	T	Circulação T10		24 dias	05/08/2027	08/09/2027	0%
A5	T	Plano de Desocupação do Ambiente		1 dia	05/08/2027	05/08/2027	0%
A5	T	PDA - Conforme Planilha Pactuada		1 dia	05/08/2027	05/08/2027	0%
A5	T	Serviços Preliminares e Demolições		4 dias	06/08/2027	11/08/2027	0%
A5	T	Demolição Alvenarias		4 dias	06/08/2027	11/08/2027	0%
A5	T	Adequações Cíveis e Estruturais		8 dias	12/08/2027	23/08/2027	0%
A5	T	Alvenaria Rampa		4 dias	12/08/2027	17/08/2027	0%
A5	T	Estrutura Metálica da Rampa		4 dias	18/08/2027	23/08/2027	0%
A5	T	Revestimentos e Acabamento Final		4 dias	02/09/2027	08/09/2027	0%
A5	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	02/09/2027	08/09/2027	0%
A5		FACHADA		83 dias	13/04/2027	10/08/2027	0%
A5	FUN	Bloco A5 - Fundos		83 dias	13/04/2027	10/08/2027	0%
A5	FUN	Serviços Técnicos		14 dias	13/04/2027	04/05/2027	0%
A5	FUN	Fornecimento e montagem de andaimes		10 dias	13/04/2027	28/04/2027	0%
A5	FUN	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	19/04/2027	04/05/2027	0%
A5	FUN	Remoções e Limpeza		30 dias	27/04/2027	08/06/2027	0%
A5	FUN	Remoção de instalações nas fachadas		7 dias	27/04/2027	05/05/2027	0%
A5	FUN	Limpeza da superfície		10 dias	27/04/2027	10/05/2027	0%
A5	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias		10 dias	27/04/2027	10/05/2027	0%
A5	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida		5 dias	27/04/2027	03/05/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A5	FUN	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa		15 dias	05/05/2027	25/05/2027	0%
A5	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras		15 dias	29/04/2027	19/05/2027	0%
A5	FUN	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento		20 dias	11/05/2027	08/06/2027	0%
A5	FUN	Revestimentos		48 dias	06/05/2027	13/07/2027	0%
A5	FUN	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		20 dias	09/06/2027	06/07/2027	0%
A5	FUN	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		25 dias	09/06/2027	13/07/2027	0%
A5	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		15 dias	06/05/2027	26/05/2027	0%
A5	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral		10 dias	28/05/2027	10/06/2027	0%
A5	FUN	Pintura		25 dias	07/07/2027	10/08/2027	0%
A5	FUN	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura		10 dias	07/07/2027	20/07/2027	0%
A5	FUN	Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex		20 dias	14/07/2027	10/08/2027	0%
A5	LD	Bloco A5 - Lateral Direita		59 dias	13/04/2027	07/07/2027	0%
A5	LD	Serviços Técnicos		14 dias	13/04/2027	04/05/2027	0%
A5	LD	Fornecimento e montagem de andaimes		10 dias	13/04/2027	28/04/2027	0%
A5	LD	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente		10 dias	19/04/2027	04/05/2027	0%
A5	FUN	Remoções e Limpeza		14 dias	27/04/2027	14/05/2027	0%
A5	LD	Remoção de instalações nas fachadas		7 dias	27/04/2027	05/05/2027	0%
A5	LD	Limpeza da superfície		7 dias	27/04/2027	05/05/2027	0%
A5	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinchas e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície.		7 dias	27/04/2027	05/05/2027	0%
A5	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida		7 dias	27/04/2027	05/05/2027	0%
A5	LD	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento.		7 dias	05/05/2027	13/05/2027	0%
A5	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		12 dias	29/04/2027	14/05/2027	0%
A5	LD	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		7 dias	06/05/2027	14/05/2027	0%
		Revestimentos		23 dias	12/05/2027	14/06/2027	0%
A5	LD	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		20 dias	17/05/2027	14/06/2027	0%
A5	LD	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		20 dias	17/05/2027	14/06/2027	0%
A5	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		10 dias	12/05/2027	25/05/2027	0%
A5	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias.		7 dias	26/05/2027	04/06/2027	0%
		Pintura		17 dias	15/06/2027	07/07/2027	0%
A5	LD	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura		7 dias	15/06/2027	23/06/2027	0%
A5	LD	Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex		12 dias	22/06/2027	07/07/2027	0%
A5		ESQUADRIA EXTERNA		67 dias	08/07/2027	11/10/2027	0%
A5	FUN	Bloco A5 - Fundos		43 dias	11/08/2027	11/10/2027	0%
A5	FUN	Janela - Nova		43 dias	11/08/2027	11/10/2027	0%
A5	FUN	Porta - Nova		14 dias	11/08/2027	30/08/2027	0%
A5	LD	Bloco A5 - Lateral Dieita		25 dias	08/07/2027	11/08/2027	0%
A5	LD	Janela - Nova		15 dias	08/07/2027	28/07/2027	0%
A5	LD	Porta - Nova		25 dias	08/07/2027	11/08/2027	0%
A5		ETAPA DE ENTREGA - B5		2 dias	13/10/2027	14/10/2027	0%
A5		Inspecão Técnica de Entrega Bloco A5		2 dias	13/10/2027	14/10/2027	0%
A6		BLOCO A6		355 dias	13/05/2026	15/10/2027	2%
A6		RUÍNA		280 dias	13/05/2026	30/06/2027	17%
A6	T	TÉRREO		61 dias	17/08/2026	12/11/2026	11%
A6	T	Serviços Preliminares		1 dia	21/08/2026	21/08/2026	100%
A6	T	Conferência de Topografia		1 dia	21/08/2026	21/08/2026	100%
A6	T	Execução de Emboço		49 dias	17/08/2026	26/10/2026	22%
A6	T	Remoção de Emboço	KELSEY	31 dias	17/08/2026	29/09/2026	32%
A6	T	Execução de Emboço		14 dias	06/10/2026	26/10/2026	0%
A6	T	Infra de Instalações		3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A6	T	Infra de drenagem	KELSEY	3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A6	T	Escada 5		13 dias	08/09/2026	24/09/2026	0%
A6	T	Escavação para Fundação	KELSEY	5 dias	08/09/2026	14/09/2026	0%
A6	T	Execução do concreto magro		3 dias	15/09/2026	17/09/2026	0%
A6	T	Montagem da forma das fundações		2 dias	18/09/2026	21/09/2026	0%
A6	T	Montagem das armaduras das fundações		2 dias	18/09/2026	21/09/2026	0%
A6	T	Concretagem da fundação		1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A6	T	Cura e liberação das fundações		1 dia	23/09/2026	23/09/2026	0%
A6	T	Execução de Reaterro		1 dia	24/09/2026	24/09/2026	0%
A6	T	Infra Estrutura		46 dias	08/09/2026	12/11/2026	0%
A6	T	Demolição de Laje em concreto armado	KELSEY	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%
A6	T	Escavação da Fundação		12 dias	14/09/2026	29/09/2026	0%
A6	T	Execução de sub base e base		5 dias	27/10/2026	03/11/2026	0%
A6	T	Execução do concreto magro		1 dia	04/11/2026	04/11/2026	0%
A6	T	Montagem das armaduras das fundações		4 dias	04/11/2026	09/11/2026	0%
A6	T	Concretagem da fundação		2 dias	10/11/2026	11/11/2026	0%
A6	T	Cura e liberação das fundações		1 dia	12/11/2026	12/11/2026	0%
A6	T	1º PAVIMENTO		167 dias	13/05/2026	15/01/2027	43%
A6	1º	Engenharia, Compatibilização e Liberações		9 dias	14/09/2026	24/09/2026	0%
A6	1º	Levantamento dimensional e conferência dos níveis		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%
A6	1º	Prospecção das fundações e baldrame existentes		2 dias	17/09/2026	18/09/2026	0%
A6	1º	Elaboração e aprovação dos desenhos de fabricação		2 dias	21/09/2026	22/09/2026	0%
A6	1º	Compatibilização com arquitetura, elevador e climatização		1 dia	23/09/2026	23/09/2026	0%
A6	1º	Elaboração e aprovação do plano de montagem e içamento		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A6	1º	Execução dos coxins		88 dias	13/05/2026	14/09/2026	87%
A6	1º	Execução total de Coxins Parte I		68 dias	13/05/2026	14/08/2026	100%
A6	1º	Execução total de Coxins Parte II		10 dias	31/08/2026	14/09/2026	0%
A6	1º	Meso Estrutura		56 dias	25/09/2026	16/12/2026	0%
A6	1º	Aprovação da Gerenciadora		1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A6	1º	Fabricação de Vigas		40 dias	28/09/2026	25/11/2026	0%
A6	1º	Instalação de Vigas		15 dias	26/11/2026	16/12/2026	0%
A6	1º	Super Estrutura		15 dias	17/12/2026	15/01/2027	0%
A6	1º	Execução da laje do 1º pavimento		15 dias	17/12/2026	15/01/2027	0%
A6	2º	2º PAVIMENTO		90 dias	15/09/2026	01/02/2027	0%
A6	2º	Execução dos coxins		25 dias	15/09/2026	20/10/2026	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A6	2º	Execução total de Coxins		25 dias	15/09/2026	20/10/2026	0%
A6	2º	Meso Estrutura		26 dias	26/11/2026	11/01/2027	0%
A6	2º	Aprovação da Gerenciadora		1 dia	26/11/2026	26/11/2026	0%
A6	2º	Fabricação de Vigas		10 dias	27/11/2026	10/12/2026	0%
A6	2º	Instalação de Vigas		15 dias	11/12/2026	11/01/2027	0%
A6	2º	Super Estrutura		15 dias	12/01/2027	01/02/2027	0%
A6	2º	Execução da laje do 2º pavimento		15 dias	12/01/2027	01/02/2027	0%
A6	C	COBERTURA		167 dias	21/10/2026	30/06/2027	0%
A6	C	Execução dos coxins		23 dias	21/10/2026	24/11/2026	0%
A6	C	Execução total de Coxins		23 dias	21/10/2026	24/11/2026	0%
A6	C	Meso Estrutura		26 dias	26/01/2027	03/03/2027	0%
A6	C	Aprovação da Gerenciadora		1 dia	26/01/2027	26/01/2027	0%
A6	C	Fabricação de Vigas		10 dias	27/01/2027	10/02/2027	0%
A6	C	Instalação de Vigas		15 dias	11/02/2027	03/03/2027	0%
A6	C	Super Estrutura		15 dias	04/03/2027	24/03/2027	0%
A6	C	Execução da laje da Cobertura		15 dias	04/03/2027	24/03/2027	0%
A6	C	Bloco A6 - Telhado 9		44 dias	25/03/2027	31/05/2027	0%
A6	C	Fornecimento e montagem de andaime		3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%
A6	C	Cura da laje de cobertura		14 dias	31/03/2027	19/04/2027	0%
A6	C	Construção de novas calhas		2 dias	20/04/2027	22/04/2027	0%
A6	C	Fornecimento e instalação de descidas pluviais		2 dias	26/04/2027	27/04/2027	0%
A6	C	Execução de revestimento interno das calhas, conforme projeto		2 dias	28/04/2027	29/04/2027	0%
A6	C	Execução de impermeabilização do tipo 6, conforme projeto, inclusive teste de estanqueidade		5 dias	30/04/2027	06/05/2027	0%
A6	C	Proteção mecânica da impermeabilização		2 dias	07/05/2027	10/05/2027	0%
A6	C	Execução da estrutura principal do telhado (tesouras, escoras e terças) com perfil metálico		4 dias	11/05/2027	14/05/2027	0%
A6	C	Fornecimento e instalação de caibros novos		2 dias	17/05/2027	18/05/2027	0%
A6	C	Fornecimento e instalação de subcobertura, inclusive contracaibro.		2 dias	19/05/2027	20/05/2027	0%
A6	C	Fornecimento e instalação de ripa nova galgada		2 dias	21/05/2027	24/05/2027	0%
A6	C	Fornecimento e instalação de telhas novas francesas		2 dias	25/05/2027	26/05/2027	0%
A6	C	Fornecimento e instalação de peças novas de cumeeiras		2 dias	28/05/2027	31/05/2027	0%
A6	C	Execução do Sistema de SPDA		22 dias	01/06/2027	30/06/2027	0%
A6	C	Liberação / compatibilização do projeto de SPDA		3 dias	01/06/2027	03/06/2027	0%
A6	C	Execução da malha de aterramento		10 dias	04/06/2027	17/06/2027	0%
A6	C	Instalação das caixas de inspeção e conexões de aterramento		4 dias	18/06/2027	23/06/2027	0%
A6	C	Interligação das descidas à malha de aterramento		3 dias	24/06/2027	28/06/2027	0%
A6	C	Inspeção, testes e medição do sistema		2 dias	29/06/2027	30/06/2027	0%
A6	T	TÉRREO		106 dias	18/01/2027	21/06/2027	0%
A6	T	CDI - Sala 06		25 dias	18/01/2027	22/02/2027	0%
A6	T	Infra de Instalações (Aparente)		5 dias	18/01/2027	22/01/2027	0%
A6	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	5 dias	18/01/2027	22/01/2027	0%
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	18/01/2027	20/01/2027	0%
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	18/01/2027	20/01/2027	0%
A6	T	Forro		4 dias	25/01/2027	28/01/2027	0%
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	25/01/2027	28/01/2027	0%
A6	T	Piso		3 dias	29/01/2027	02/02/2027	0%
A6	T	Execução de piso		3 dias	29/01/2027	02/02/2027	0%
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	03/02/2027	05/02/2027	0%
A6	T	Divisórias		3 dias	03/02/2027	05/02/2027	0%
A6	T	Instalações		5 dias	08/02/2027	15/02/2027	0%
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	08/02/2027	11/02/2027	0%
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	08/02/2027	11/02/2027	0%
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	08/02/2027	11/02/2027	0%
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	08/02/2027	11/02/2027	0%
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	08/02/2027	11/02/2027	0%
A6	T	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	08/02/2027	15/02/2027	0%
A6	T	Luminárias		3 dias	12/02/2027	16/02/2027	0%
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	12/02/2027	16/02/2027	0%
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	17/02/2027	22/02/2027	0%
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	17/02/2027	22/02/2027	0%
A6	T	Conservação Digitalização		25 dias	25/01/2027	01/03/2027	0%
A6	T	Infra de Instalações		5 dias	25/01/2027	29/01/2027	0%
A6	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	5 dias	25/01/2027	29/01/2027	0%
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	25/01/2027	27/01/2027	0%
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	25/01/2027	27/01/2027	0%
A6	T	Forro		4 dias	01/02/2027	04/02/2027	0%
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	01/02/2027	04/02/2027	0%
A6	T	Piso		3 dias	05/02/2027	10/02/2027	0%
A6	T	Execução de piso		3 dias	05/02/2027	10/02/2027	0%
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	11/02/2027	15/02/2027	0%
A6	T	Divisórias		3 dias	11/02/2027	15/02/2027	0%
A6	T	Instalações		5 dias	16/02/2027	22/02/2027	0%
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	16/02/2027	22/02/2027	0%
A6	T	Luminárias		3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	24/02/2027	01/03/2027	0%
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	24/02/2027	01/03/2027	0%
A6	T	Sanitário Feminino		24 dias	01/02/2027	05/03/2027	0%
A6	T	Infra de Instalações		3 dias	01/02/2027	03/02/2027	0%
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	01/02/2027	03/02/2027	0%
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	01/02/2027	03/02/2027	0%
A6	T	Forro		4 dias	04/02/2027	10/02/2027	0%
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	04/02/2027	10/02/2027	0%
A6	T	Piso		3 dias	11/02/2027	15/02/2027	0%
A6	T	Execução de piso		3 dias	11/02/2027	15/02/2027	0%
A6	T	Instalações		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%
A6	T	Instalação de Bancadas		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A6	T	Louças e Metais		2 dias	19/02/2027	22/02/2027	0%	
A6	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	19/02/2027	22/02/2027	0%	
A6	T	Luminárias		3 dias	23/02/2027	25/02/2027	0%	
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	23/02/2027	25/02/2027	0%	
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	02/03/2027	05/03/2027	0%	
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	02/03/2027	05/03/2027	0%	
A6	T	Sanitário PNE		25 dias	04/02/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Infra de Instalações		3 dias	04/02/2027	08/02/2027	0%	
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	04/02/2027	08/02/2027	0%	
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	04/02/2027	08/02/2027	0%	
A6	T	Forro		4 dias	10/02/2027	15/02/2027	0%	
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	10/02/2027	15/02/2027	0%	
A6	T	Piso		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%	
A6	T	Execução de piso		3 dias	16/02/2027	18/02/2027	0%	
A6	T	Instalações		3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Instalação de Bancadas		3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Louças e Metais		2 dias	24/02/2027	25/02/2027	0%	
A6	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	24/02/2027	25/02/2027	0%	
A6	T	Luminárias		3 dias	26/02/2027	02/03/2027	0%	
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	26/02/2027	02/03/2027	0%	
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	08/03/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	08/03/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Circulação T5		26 dias	10/02/2027	17/03/2027	0%	
A6	T	Infra de Instalações		3 dias	10/02/2027	12/02/2027	0%	
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	10/02/2027	12/02/2027	0%	
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	10/02/2027	12/02/2027	0%	
A6	T	Forro		4 dias	15/02/2027	18/02/2027	0%	
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	15/02/2027	18/02/2027	0%	
A6	T	Piso		3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Execução de piso		3 dias	19/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	24/02/2027	26/02/2027	0%	
A6	T	Divisórias		3 dias	24/02/2027	26/02/2027	0%	
A6	T	Instalações		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A6	T	Luminárias		3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	12/03/2027	17/03/2027	0%	
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	12/03/2027	17/03/2027	0%	
A6	T	Casa de Máquina de Pressurização da Escada		27 dias	15/02/2027	23/03/2027	0%	
A6	T	Infra de Instalações		3 dias	15/02/2027	17/02/2027	0%	
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	15/02/2027	17/02/2027	0%	
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	15/02/2027	17/02/2027	0%	
A6	T	Forro		4 dias	18/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	18/02/2027	23/02/2027	0%	
A6	T	Piso		3 dias	24/02/2027	26/02/2027	0%	
A6	T	Execução de piso		3 dias	24/02/2027	26/02/2027	0%	
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A6	T	Divisórias		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A6	T	Instalações		3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A6	T	Luminárias		3 dias	09/03/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	09/03/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	18/03/2027	23/03/2027	0%	
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	18/03/2027	23/03/2027	0%	
A6	T	Circulação T4		28 dias	18/02/2027	30/03/2027	0%	
A6	T	Infra de Instalações		3 dias	18/02/2027	22/02/2027	0%	
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	18/02/2027	22/02/2027	0%	
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	18/02/2027	22/02/2027	0%	
A6	T	Forro		4 dias	23/02/2027	26/02/2027	0%	
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	23/02/2027	26/02/2027	0%	
A6	T	Piso		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A6	T	Execução de piso		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A6	T	Divisórias		3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	
A6	T	Instalações		3 dias	09/03/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	09/03/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	09/03/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	09/03/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	09/03/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	09/03/2027	11/03/2027	0%	
A6	T	Luminárias		3 dias	12/03/2027	16/03/2027	0%	
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	12/03/2027	16/03/2027	0%	
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	24/03/2027	30/03/2027	0%	
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	24/03/2027	30/03/2027	0%	
A6	T	Cozinha		29 dias	23/02/2027	05/04/2027	0%	
A6	T	Infra de Instalações		5 dias	23/02/2027	01/03/2027	0%	
A6	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	5 dias	23/02/2027	01/03/2027	0%	
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	23/02/2027	25/02/2027	0%	
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	23/02/2027	25/02/2027	0%	
A6	T	Forro		4 dias	02/03/2027	05/03/2027	0%	
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	02/03/2027	05/03/2027	0%	
A6	T	Piso		3 dias	08/03/2027	10/03/2027	0%	
A6	T	Execução de piso		3 dias	08/03/2027	10/03/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	11/03/2027	15/03/2027	0%
A6	T	Divisórias		3 dias	11/03/2027	15/03/2027	0%
A6	T	Instalações		5 dias	16/03/2027	22/03/2027	0%
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	16/03/2027	18/03/2027	0%
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	16/03/2027	18/03/2027	0%
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	16/03/2027	18/03/2027	0%
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	16/03/2027	18/03/2027	0%
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	16/03/2027	18/03/2027	0%
A6	T	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	16/03/2027	22/03/2027	0%
A6	T	Luminárias		3 dias	19/03/2027	23/03/2027	0%
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	19/03/2027	23/03/2027	0%
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	31/03/2027	05/04/2027	0%
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	31/03/2027	05/04/2027	0%
A6	T	Lavagem		24 dias	08/03/2027	09/04/2027	0%
A6	T	Infra de Instalações		3 dias	08/03/2027	10/03/2027	0%
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	08/03/2027	10/03/2027	0%
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	08/03/2027	10/03/2027	0%
A6	T	Forro		4 dias	11/03/2027	16/03/2027	0%
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	11/03/2027	16/03/2027	0%
A6	T	Piso		3 dias	17/03/2027	19/03/2027	0%
A6	T	Execução de piso		3 dias	17/03/2027	19/03/2027	0%
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	22/03/2027	24/03/2027	0%
A6	T	Divisórias		3 dias	22/03/2027	24/03/2027	0%
A6	T	Instalações		3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%
A6	T	Luminárias		3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	06/04/2027	09/04/2027	0%
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	06/04/2027	09/04/2027	0%
A6	T	Restaurante		25 dias	11/03/2027	15/04/2027	0%
A6	T	Infra de Instalações		5 dias	11/03/2027	17/03/2027	0%
A6	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	5 dias	11/03/2027	17/03/2027	0%
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	11/03/2027	15/03/2027	0%
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	11/03/2027	15/03/2027	0%
A6	T	Forro		4 dias	18/03/2027	23/03/2027	0%
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	18/03/2027	23/03/2027	0%
A6	T	Piso		3 dias	24/03/2027	29/03/2027	0%
A6	T	Execução de piso		3 dias	24/03/2027	29/03/2027	0%
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	30/03/2027	01/04/2027	0%
A6	T	Divisórias		3 dias	30/03/2027	01/04/2027	0%
A6	T	Instalações		5 dias	02/04/2027	08/04/2027	0%
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/04/2027	06/04/2027	0%
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/04/2027	06/04/2027	0%
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/04/2027	06/04/2027	0%
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/04/2027	06/04/2027	0%
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	02/04/2027	06/04/2027	0%
A6	T	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	02/04/2027	08/04/2027	0%
A6	T	Instalação de Bancadas		3 dias	02/04/2027	06/04/2027	0%
A6	T	Luminárias		3 dias	07/04/2027	09/04/2027	0%
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	07/04/2027	09/04/2027	0%
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	12/04/2027	15/04/2027	0%
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	12/04/2027	15/04/2027	0%
A6	T	CDI - Sala 05		25 dias	18/03/2027	26/04/2027	0%
A6	T	Infra de Instalações		5 dias	18/03/2027	24/03/2027	0%
A6	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	5 dias	18/03/2027	24/03/2027	0%
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	18/03/2027	22/03/2027	0%
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	18/03/2027	22/03/2027	0%
A6	T	Forro		4 dias	25/03/2027	31/03/2027	0%
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	25/03/2027	31/03/2027	0%
A6	T	Piso		3 dias	01/04/2027	05/04/2027	0%
A6	T	Execução de piso		3 dias	01/04/2027	05/04/2027	0%
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	06/04/2027	08/04/2027	0%
A6	T	Divisórias		3 dias	06/04/2027	08/04/2027	0%
A6	T	Esquadrias		5 dias	09/04/2027	15/04/2027	0%
A6	T	Esquadrias - Novas		5 dias	09/04/2027	15/04/2027	0%
A6	T	Instalações		5 dias	09/04/2027	15/04/2027	0%
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	09/04/2027	15/04/2027	0%
A6	T	Luminárias		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	19/04/2027	26/04/2027	0%
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	19/04/2027	26/04/2027	0%
A6	T	Vestiário Feminino		24 dias	25/03/2027	30/04/2027	0%
A6	T	Infra de Instalações		3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%
A6	T	Forro		4 dias	31/03/2027	05/04/2027	0%
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	31/03/2027	05/04/2027	0%
A6	T	Piso		3 dias	06/04/2027	08/04/2027	0%
A6	T	Execução de piso		3 dias	06/04/2027	08/04/2027	0%
A6	T	Instalações		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Instalação de Bancadas		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%
A6	T	Louças e Metais		2 dias	14/04/2027	15/04/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A6	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	14/04/2027	15/04/2027	0%	
A6	T	Luminárias		3 dias	16/04/2027	20/04/2027	0%	
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	16/04/2027	20/04/2027	0%	
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	27/04/2027	30/04/2027	0%	
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	27/04/2027	30/04/2027	0%	
A6	T	Exposição (Sala T.I)		25 dias	31/03/2027	06/05/2027	0%	
A6	T	Infra de Instalações		5 dias	31/03/2027	06/04/2027	0%	
A6	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	5 dias	31/03/2027	06/04/2027	0%	
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%	
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%	
A6	T	Forro		4 dias	07/04/2027	12/04/2027	0%	
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	07/04/2027	12/04/2027	0%	
A6	T	Piso		3 dias	13/04/2027	15/04/2027	0%	
A6	T	Execução de piso		3 dias	13/04/2027	15/04/2027	0%	
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	16/04/2027	20/04/2027	0%	
A6	T	Divisórias		3 dias	16/04/2027	20/04/2027	0%	
A6	T	Instalações		5 dias	22/04/2027	29/04/2027	0%	
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	22/04/2027	27/04/2027	0%	
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	22/04/2027	27/04/2027	0%	
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	22/04/2027	27/04/2027	0%	
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	22/04/2027	27/04/2027	0%	
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	22/04/2027	27/04/2027	0%	
A6	T	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	22/04/2027	29/04/2027	0%	
A6	T	Luminárias		3 dias	28/04/2027	30/04/2027	0%	
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	28/04/2027	30/04/2027	0%	
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	03/05/2027	06/05/2027	0%	
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	03/05/2027	06/05/2027	0%	
A6	T	Pátio 2		51 dias	07/04/2027	21/06/2027	0%	
A6	T	Instalações		3 dias	07/04/2027	09/04/2027	0%	
A6	T	Instalações dos drenos		3 dias	07/04/2027	09/04/2027	0%	
A6	T	Esquadrias		20 dias	24/05/2027	21/06/2027	0%	
A6	T	Esquadrias - Restauro		12 dias	24/05/2027	09/06/2027	0%	
A6	T	Esquadrias - Novas		8 dias	10/06/2027	21/06/2027	0%	
A6	T	Piso		2 dias	12/04/2027	13/04/2027	0%	
A6	T	Piso - Pedra Portuguesa		2 dias	12/04/2027	13/04/2027	0%	
A6	T	Revestimentos e Acabamento Final		1 dia	14/04/2027	14/04/2027	0%	
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		1 dia	14/04/2027	14/04/2027	0%	
A6	T	DML		32 dias	25/03/2027	12/05/2027	0%	
A6	T	Infra de Instalações		3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%	
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%	
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	25/03/2027	30/03/2027	0%	
A6	T	Forro		4 dias	31/03/2027	05/04/2027	0%	
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	31/03/2027	05/04/2027	0%	
A6	T	Piso		3 dias	06/04/2027	08/04/2027	0%	
A6	T	Execução de piso		3 dias	06/04/2027	08/04/2027	0%	
A6	T	Sistema de Vedação		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%	
A6	T	Divisórias		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%	
A6	T	Instalações		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Luminárias		3 dias	19/04/2027	22/04/2027	0%	
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	19/04/2027	22/04/2027	0%	
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	07/05/2027	12/05/2027	0%	
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	07/05/2027	12/05/2027	0%	
A6	T	PNE		33 dias	31/03/2027	18/05/2027	0%	
A6	T	Infra de Instalações		3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%	
A6	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%	
A6	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	31/03/2027	02/04/2027	0%	
A6	T	Forro		4 dias	05/04/2027	08/04/2027	0%	
A6	T	Instalação de forro em gesso		4 dias	05/04/2027	08/04/2027	0%	
A6	T	Piso		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%	
A6	T	Execução de piso		3 dias	09/04/2027	13/04/2027	0%	
A6	T	Instalações		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Instalação de Bancadas		3 dias	14/04/2027	16/04/2027	0%	
A6	T	Louças e Metais		2 dias	19/04/2027	20/04/2027	0%	
A6	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	19/04/2027	20/04/2027	0%	
A6	T	Luminárias		3 dias	22/04/2027	27/04/2027	0%	
A6	T	Instalações de luminárias		3 dias	22/04/2027	27/04/2027	0%	
A6	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	13/05/2027	18/05/2027	0%	
A6	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	13/05/2027	18/05/2027	0%	
A6	1º	1º PAVIMENTO		63 dias	08/06/2027	02/09/2027	0%	
A6	1º	Exposição - Sala 1.V		25 dias	08/06/2027	12/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		5 dias	08/06/2027	14/06/2027	0%	
A6	1º	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	5 dias	08/06/2027	14/06/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	08/06/2027	10/06/2027	0%	
A6	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	08/06/2027	10/06/2027	0%	
A6	1º	Forro		4 dias	15/06/2027	18/06/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	15/06/2027	18/06/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	21/06/2027	23/06/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	21/06/2027	23/06/2027	0%	
A6	1º	Sistema de Vedação		3 dias	24/06/2027	28/06/2027	0%	
A6	1º	Divisórias		3 dias	24/06/2027	28/06/2027	0%	
A6	1º	Instalações		5 dias	29/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A6	1º	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	29/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	1º	Luminárias		3 dias	02/07/2027	06/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	02/07/2027	06/07/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	07/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	07/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	1º	Exposição - Sala 1.VI		25 dias	15/06/2027	19/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		5 dias	15/06/2027	21/06/2027	0%	
A6	1º	Infra de Ar Condicionado		5 dias	15/06/2027	21/06/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica		3 dias	15/06/2027	17/06/2027	0%	A.T ENG
A6	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	15/06/2027	17/06/2027	0%	
A6	1º	Forro		4 dias	22/06/2027	25/06/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	22/06/2027	25/06/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	28/06/2027	30/06/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	28/06/2027	30/06/2027	0%	
A6	1º	Sistema de Vedação		3 dias	01/07/2027	05/07/2027	0%	
A6	1º	Divisórias		3 dias	01/07/2027	05/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações		5 dias	06/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações elétricas		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	A.T ENG
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	A.T ENG
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação Ar condicionado		5 dias	06/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	1º	Luminárias		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	14/07/2027	19/07/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	14/07/2027	19/07/2027	0%	
A6	1º	Sanitário Feminino		22 dias	22/06/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		3 dias	22/06/2027	24/06/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica		3 dias	22/06/2027	24/06/2027	0%	A.T ENG
A6	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	22/06/2027	24/06/2027	0%	
A6	1º	Forro		4 dias	25/06/2027	30/06/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	25/06/2027	30/06/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	01/07/2027	05/07/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	01/07/2027	05/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de Bancadas		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Louças e Metais		2 dias	09/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de louças e Metais		2 dias	09/07/2027	12/07/2027	0%	KELSEY
A6	1º	Luminárias		3 dias	13/07/2027	15/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	13/07/2027	15/07/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	16/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	16/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Sanitário PNE		22 dias	25/06/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		3 dias	25/06/2027	29/06/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica		3 dias	25/06/2027	29/06/2027	0%	A.T ENG
A6	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	25/06/2027	29/06/2027	0%	
A6	1º	Forro		4 dias	30/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	30/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de Bancadas		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Louças e Metais		2 dias	14/07/2027	15/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de louças e Metais		2 dias	14/07/2027	15/07/2027	0%	KELSEY
A6	1º	Luminárias		3 dias	16/07/2027	20/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	16/07/2027	20/07/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	21/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	21/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Circulação 1.X		23 dias	30/06/2027	30/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		3 dias	30/06/2027	02/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica		3 dias	30/06/2027	02/07/2027	0%	A.T ENG
A6	1º	Forro		4 dias	05/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	05/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações		3 dias	14/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações elétricas		3 dias	14/07/2027	16/07/2027	0%	A.T ENG
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	14/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	14/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais		3 dias	14/07/2027	16/07/2027	0%	A.T ENG
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	14/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	1º	Luminárias		3 dias	19/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	19/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	27/07/2027	30/07/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	27/07/2027	30/07/2027	0%	
A6	1º	Circulação 1.III		24 dias	05/07/2027	05/08/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		3 dias	05/07/2027	07/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica		3 dias	05/07/2027	07/07/2027	0%	A.T ENG
A6	1º	Forro		4 dias	08/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	08/07/2027	13/07/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	14/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	14/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	1º	Esquadrias		5 dias	19/07/2027	23/07/2027	0%	
A6	1º	Esquadrias - Novas		5 dias	19/07/2027	23/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações		3 dias	19/07/2027	21/07/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A6	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	19/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	19/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	19/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	19/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	19/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Luminárias		3 dias	22/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	22/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	02/08/2027	05/08/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	02/08/2027	05/08/2027	0%	
A6	1º	Depósito		25 dias	08/07/2027	11/08/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		3 dias	08/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	08/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	1º	Forro		4 dias	13/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	13/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	19/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	19/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações		3 dias	22/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	22/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	22/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	22/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	22/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	22/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Luminárias		3 dias	27/07/2027	29/07/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	27/07/2027	29/07/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	06/08/2027	11/08/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	06/08/2027	11/08/2027	0%	
A6	1º	Exposição Temporária - Sala 1.I		26 dias	13/07/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		5 dias	13/07/2027	19/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	5 dias	13/07/2027	19/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	13/07/2027	15/07/2027	0%	
A6	1º	Forro		4 dias	20/07/2027	23/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	20/07/2027	23/07/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	26/07/2027	28/07/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	26/07/2027	28/07/2027	0%	
A6	1º	Sistema de Vedação		3 dias	29/07/2027	02/08/2027	0%	
A6	1º	Divisórias		3 dias	29/07/2027	02/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações		5 dias	03/08/2027	09/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	03/08/2027	05/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	03/08/2027	05/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	03/08/2027	05/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	03/08/2027	05/08/2027	0%	
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	03/08/2027	05/08/2027	0%	
A6	1º	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	03/08/2027	09/08/2027	0%	
A6	1º	Luminárias		3 dias	06/08/2027	10/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	06/08/2027	10/08/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	12/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	12/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Exposição - Sala 1.VII		25 dias	20/07/2027	23/08/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		5 dias	20/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	5 dias	20/07/2027	26/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%	
A6	1º	Forro		4 dias	27/07/2027	30/07/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	27/07/2027	30/07/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	02/08/2027	04/08/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	02/08/2027	04/08/2027	0%	
A6	1º	Sistema de Vedação		3 dias	05/08/2027	09/08/2027	0%	
A6	1º	Divisórias		3 dias	05/08/2027	09/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações		5 dias	10/08/2027	16/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	10/08/2027	16/08/2027	0%	
A6	1º	Luminárias		3 dias	13/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	13/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	18/08/2027	23/08/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	18/08/2027	23/08/2027	0%	
A6	1º	Área Técnica sobre Sanit Fem.		24 dias	27/07/2027	27/08/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		3 dias	27/07/2027	29/07/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	27/07/2027	29/07/2027	0%	
A6	1º	Forro		4 dias	30/07/2027	04/08/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	30/07/2027	04/08/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	05/08/2027	09/08/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	05/08/2027	09/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações		3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Luminárias		3 dias	13/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	13/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	24/08/2027	27/08/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	24/08/2027	27/08/2027	0%	
A6	1º	Escada 5		25 dias	30/07/2027	02/09/2027	0%	
A6	1º	Infra de Instalações		3 dias	30/07/2027	03/08/2027	0%	
A6	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	30/07/2027	03/08/2027	0%	
A6	1º	Forro		4 dias	04/08/2027	09/08/2027	0%	
A6	1º	Instalação de forro em gesso		4 dias	04/08/2027	09/08/2027	0%	
A6	1º	Piso		3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Execução de piso		3 dias	10/08/2027	12/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações		3 dias	13/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	13/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	13/08/2027	17/08/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A6	1º	Instalações de ar comprimido	A.T ENG	3 dias	13/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações especiais		3 dias	13/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	13/08/2027	17/08/2027	0%	
A6	1º	Luminárias		3 dias	18/08/2027	20/08/2027	0%	
A6	1º	Instalações de luminárias		3 dias	18/08/2027	20/08/2027	0%	
A6	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	30/08/2027	02/09/2027	0%	
A6	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	30/08/2027	02/09/2027	0%	
A6	2º	2º PAVIMENTO		68 dias	15/06/2027	17/09/2027	0%	
A6	2º	Exposição - Sala 2.VI		24 dias	15/06/2027	16/07/2027	0%	
A6	2º	Infra de Instalações		5 dias	15/06/2027	21/06/2027	0%	
A6	2º	Infra de Ar Condicionado		THERMEC	5 dias	15/06/2027	21/06/2027	0%
A6	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	15/06/2027	17/06/2027	0%	
A6	2º	Forro		4 dias	22/06/2027	25/06/2027	0%	
A6	2º	Instalação de forro em gesso		4 dias	22/06/2027	25/06/2027	0%	
A6	2º	Piso		3 dias	28/06/2027	30/06/2027	0%	
A6	2º	Execução de piso		3 dias	28/06/2027	30/06/2027	0%	
A6	2º	Sistema de Vedação		3 dias	01/07/2027	05/07/2027	0%	
A6	2º	Divisórias		3 dias	01/07/2027	05/07/2027	0%	
A6	2º	Esquadrias		5 dias	06/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	2º	Esquadrias - Novas		5 dias	06/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações		5 dias	06/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações especiais		A.T ENG	3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	2º	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	06/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	2º	Luminárias		2 dias	09/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	09/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	13/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	13/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	2º	Exposição - Sala 2.VIII		23 dias	22/06/2027	22/07/2027	0%	
A6	2º	Infra de Instalações		5 dias	22/06/2027	28/06/2027	0%	
A6	2º	Infra de Ar Condicionado		THERMEC	5 dias	22/06/2027	28/06/2027	0%
A6	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	22/06/2027	24/06/2027	0%	
A6	2º	Forro		3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%	
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%	
A6	2º	Piso		3 dias	02/07/2027	06/07/2027	0%	
A6	2º	Execução de piso		3 dias	02/07/2027	06/07/2027	0%	
A6	2º	Sistema de Vedação		3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%	
A6	2º	Divisórias		3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações		5 dias	12/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações elétricas		A.T ENG	3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações especiais		A.T ENG	3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	2º	Instalação Ar condicionado		THERMEC	5 dias	12/07/2027	16/07/2027	0%
A6	2º	Luminárias		2 dias	15/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	15/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	19/07/2027	22/07/2027	0%	
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	19/07/2027	22/07/2027	0%	
A6	2º	Área Técnica sobre Sanit. Fem.		22 dias	29/06/2027	28/07/2027	0%	
A6	2º	Infra de Instalações		3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%	
A6	2º	Infra de elétrica		A.T ENG	3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%
A6	2º	Forro		3 dias	02/07/2027	06/07/2027	0%	
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	02/07/2027	06/07/2027	0%	
A6	2º	Piso		3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%	
A6	2º	Execução de piso		3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações elétricas		A.T ENG	3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações especiais		A.T ENG	3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	2º	Luminárias		2 dias	15/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	15/07/2027	16/07/2027	0%	
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	23/07/2027	28/07/2027	0%	
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	23/07/2027	28/07/2027	0%	
A6	2º	Sanitário Feminino		23 dias	02/07/2027	03/08/2027	0%	
A6	2º	Infra de Instalações		3 dias	02/07/2027	06/07/2027	0%	
A6	2º	Infra de elétrica		A.T ENG	3 dias	02/07/2027	06/07/2027	0%
A6	2º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	02/07/2027	06/07/2027	0%	
A6	2º	Forro		3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%	
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%	
A6	2º	Piso		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	2º	Execução de piso		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações		3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações elétricas		A.T ENG	3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações especiais		A.T ENG	3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%	
A6	2º	Instalação de Bancadas		3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%	
A6	2º	Louças e Metais		2 dias	20/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	2º	Instalação de louças e Metais		KELSEY	2 dias	20/07/2027	21/07/2027	0%
A6	2º	Luminárias		2 dias	22/07/2027	23/07/2027	0%	
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	22/07/2027	23/07/2027	0%	
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	29/07/2027	03/08/2027	0%	
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	29/07/2027	03/08/2027	0%	
A6	2º	Sanitário PNE		24 dias	07/07/2027	09/08/2027	0%	
A6	2º	Infra de Instalações		3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%	
A6	2º	Infra de elétrica		A.T ENG	3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%
A6	2º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	07/07/2027	09/07/2027	0%	
A6	2º	Forro		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A6	2º	Piso		3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%
A6	2º	Execução de piso		3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%
A6	2º	Instalações		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de Bancadas		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Louças e Metais		2 dias	23/07/2027	26/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	23/07/2027	26/07/2027	0%
A6	2º	Luminárias		2 dias	27/07/2027	28/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	27/07/2027	28/07/2027	0%
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	04/08/2027	09/08/2027	0%
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	04/08/2027	09/08/2027	0%
A6	2º	Depósito		25 dias	12/07/2027	13/08/2027	0%
A6	2º	Infra de Instalações		3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%
A6	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	12/07/2027	14/07/2027	0%
A6	2º	Forro		3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%
A6	2º	Piso		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Execução de piso		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Instalações		3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Luminárias		2 dias	28/07/2027	29/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	28/07/2027	29/07/2027	0%
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	10/08/2027	13/08/2027	0%
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	10/08/2027	13/08/2027	0%
A6	2º	Cabines		26 dias	15/07/2027	19/08/2027	0%
A6	2º	Infra de Instalações		3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%
A6	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	15/07/2027	19/07/2027	0%
A6	2º	Forro		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Piso		3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Execução de piso		3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Instalações		3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Luminárias		2 dias	02/08/2027	03/08/2027	0%
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	02/08/2027	03/08/2027	0%
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	16/08/2027	19/08/2027	0%
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	16/08/2027	19/08/2027	0%
A6	2º	Circulação 2.VII		27 dias	20/07/2027	25/08/2027	0%
A6	2º	Infra de Instalações		3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	20/07/2027	22/07/2027	0%
A6	2º	Forro		3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Piso		3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Execução de piso		3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Instalações		3 dias	02/08/2027	04/08/2027	0%
A6	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/08/2027	04/08/2027	0%
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/08/2027	04/08/2027	0%
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/08/2027	04/08/2027	0%
A6	2º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/08/2027	04/08/2027	0%
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	02/08/2027	04/08/2027	0%
A6	2º	Luminárias		2 dias	05/08/2027	06/08/2027	0%
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	05/08/2027	06/08/2027	0%
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	20/08/2027	25/08/2027	0%
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	20/08/2027	25/08/2027	0%
A6	2º	Circulação 2.IV		28 dias	23/07/2027	31/08/2027	0%
A6	2º	Infra de Instalações		3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	23/07/2027	27/07/2027	0%
A6	2º	Forro		3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Piso		3 dias	02/08/2027	04/08/2027	0%
A6	2º	Execução de piso		3 dias	02/08/2027	04/08/2027	0%
A6	2º	Esquadrias		5 dias	05/08/2027	11/08/2027	0%
A6	2º	Esquadrias - Novas		5 dias	05/08/2027	11/08/2027	0%
A6	2º	Instalações		3 dias	05/08/2027	09/08/2027	0%
A6	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	05/08/2027	09/08/2027	0%
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	05/08/2027	09/08/2027	0%
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	05/08/2027	09/08/2027	0%
A6	2º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	05/08/2027	09/08/2027	0%
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	05/08/2027	09/08/2027	0%
A6	2º	Luminárias		2 dias	10/08/2027	11/08/2027	0%
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	10/08/2027	11/08/2027	0%
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	26/08/2027	31/08/2027	0%
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	26/08/2027	31/08/2027	0%
A6	2º	Exposição - Sala 2.IX		29 dias	28/07/2027	06/09/2027	0%
A6	2º	Infra de Instalações		5 dias	28/07/2027	03/08/2027	0%
A6	2º	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	5 dias	28/07/2027	03/08/2027	0%
A6	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	28/07/2027	30/07/2027	0%
A6	2º	Forro		3 dias	04/08/2027	06/08/2027	0%
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	04/08/2027	06/08/2027	0%
A6	2º	Piso		3 dias	09/08/2027	11/08/2027	0%
A6	2º	Execução de piso		3 dias	09/08/2027	11/08/2027	0%
A6	2º	Sistema de Vedação		3 dias	12/08/2027	16/08/2027	0%
A6	2º	Divisórias		3 dias	12/08/2027	16/08/2027	0%
A6	2º	Esquadrias		5 dias	17/08/2027	23/08/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A6	2º	Esquadrias - Novas		5 dias	17/08/2027	23/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações		5 dias	17/08/2027	23/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	17/08/2027	19/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	17/08/2027	19/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	17/08/2027	19/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	17/08/2027	19/08/2027	0%	
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	17/08/2027	19/08/2027	0%	
A6	2º	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	17/08/2027	23/08/2027	0%	
A6	2º	Luminárias		2 dias	20/08/2027	23/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	20/08/2027	23/08/2027	0%	
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	01/09/2027	06/09/2027	0%	
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	01/09/2027	06/09/2027	0%	
A6	2º	200 Lugares		28 dias	04/08/2027	13/09/2027	0%	
A6	2º	Infra de Instalações		3 dias	04/08/2027	06/08/2027	0%	
A6	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	04/08/2027	06/08/2027	0%	
A6	2º	Forro		3 dias	09/08/2027	11/08/2027	0%	
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	09/08/2027	11/08/2027	0%	
A6	2º	Piso		10 dias	12/08/2027	25/08/2027	0%	
A6	2º	Execução de piso		5 dias	12/08/2027	18/08/2027	0%	
A6	2º	Execução de Rampa		10 dias	12/08/2027	25/08/2027	0%	
A6	2º	Execução de Palco		3 dias	12/08/2027	16/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações		3 dias	26/08/2027	30/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	26/08/2027	30/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	26/08/2027	30/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	26/08/2027	30/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	26/08/2027	30/08/2027	0%	
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	26/08/2027	30/08/2027	0%	
A6	2º	Luminárias		2 dias	31/08/2027	01/09/2027	0%	
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	31/08/2027	01/09/2027	0%	
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	08/09/2027	13/09/2027	0%	
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	08/09/2027	13/09/2027	0%	
A6	2º	Escada 5		29 dias	09/08/2027	17/09/2027	0%	
A6	2º	Infra de Instalações		3 dias	09/08/2027	11/08/2027	0%	
A6	2º	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	09/08/2027	11/08/2027	0%	
A6	2º	Forro		3 dias	12/08/2027	16/08/2027	0%	
A6	2º	Instalação de forro em gesso		3 dias	12/08/2027	16/08/2027	0%	
A6	2º	Piso		3 dias	17/08/2027	19/08/2027	0%	
A6	2º	Execução de piso		3 dias	17/08/2027	19/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações		3 dias	20/08/2027	24/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	20/08/2027	24/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	20/08/2027	24/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações de ar comprimido		3 dias	20/08/2027	24/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	20/08/2027	24/08/2027	0%	
A6	2º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	20/08/2027	24/08/2027	0%	
A6	2º	Luminárias		2 dias	25/08/2027	26/08/2027	0%	
A6	2º	Instalações de luminárias		2 dias	25/08/2027	26/08/2027	0%	
A6	2º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	14/09/2027	17/09/2027	0%	
A6	2º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	14/09/2027	17/09/2027	0%	
A6	C	COBERTURA		36 dias	15/06/2027	03/08/2027	0%	
A6	C	Depósito		22 dias	15/06/2027	14/07/2027	0%	
A6	C	Infra de Instalações		3 dias	15/06/2027	17/06/2027	0%	
A6	C	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	15/06/2027	17/06/2027	0%	
A6	C	Forro		4 dias	18/06/2027	23/06/2027	0%	
A6	C	Instalação de forro em gesso		4 dias	18/06/2027	23/06/2027	0%	
A6	C	Piso		3 dias	24/06/2027	28/06/2027	0%	
A6	C	Execução de piso		3 dias	24/06/2027	28/06/2027	0%	
A6	C	Instalações		5 dias	29/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	C	Instalações elétricas	A.T ENG	5 dias	29/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	C	Instalações de combate a incêndio		5 dias	29/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	C	Instalações de ar comprimido		5 dias	29/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	C	Instalações especiais	A.T ENG	5 dias	29/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	C	Instalação de detecção e alarme de incêndio		5 dias	29/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	C	Luminárias		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	C	Instalações de luminárias		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	C	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	09/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	C	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/07/2027	14/07/2027	0%	
A6	C	PNE		24 dias	18/06/2027	21/07/2027	0%	
A6	C	Infra de Instalações		3 dias	18/06/2027	22/06/2027	0%	
A6	C	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	18/06/2027	22/06/2027	0%	
A6	C	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	18/06/2027	22/06/2027	0%	
A6	C	Forro		4 dias	23/06/2027	28/06/2027	0%	
A6	C	Instalação de forro em gesso		4 dias	23/06/2027	28/06/2027	0%	
A6	C	Piso		3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%	
A6	C	Execução de piso		3 dias	29/06/2027	01/07/2027	0%	
A6	C	Instalações		5 dias	02/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	C	Instalações elétricas	A.T ENG	5 dias	02/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	C	Instalações de combate a incêndio		5 dias	02/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	C	Instalações de ar comprimido		5 dias	02/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	C	Instalações especiais	A.T ENG	5 dias	02/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	C	Instalação de detecção e alarme de incêndio		5 dias	02/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	C	Instalação de Bancadas		5 dias	02/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	C	Louças e Metais		2 dias	09/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	C	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	09/07/2027	12/07/2027	0%	
A6	C	Luminárias		3 dias	13/07/2027	15/07/2027	0%	
A6	C	Instalações de luminárias		3 dias	13/07/2027	15/07/2027	0%	
A6	C	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	16/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	C	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	16/07/2027	21/07/2027	0%	
A6	C	Café		27 dias	23/06/2027	29/07/2027	0%	
A6	C	Infra de Instalações		5 dias	23/06/2027	29/06/2027	0%	
A6	C	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	5 dias	23/06/2027	29/06/2027	0%	
A6	C	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	23/06/2027	25/06/2027	0%	
A6	C	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	23/06/2027	25/06/2027	0%	
A6	C	Forro		4 dias	30/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	C	Instalação de forro em gesso		4 dias	30/06/2027	05/07/2027	0%	
A6	C	Piso		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	
A6	C	Execução de piso		3 dias	06/07/2027	08/07/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A6	C	Sistema de Vedação		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%
A6	C	Divisórias		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%
A6	C	Instalações		5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalações elétricas	A.T ENG	5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalações de combate a incêndio		5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalações de ar comprimido		5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalações especiais	A.T ENG	5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalação de detecção e alarme de incêndio		5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalação Ar condicionado	THERMEC	5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalação de Bancadas		2 dias	14/07/2027	15/07/2027	0%
A6	C	Luminárias		3 dias	21/07/2027	23/07/2027	0%
A6	C	Instalações de luminárias		3 dias	21/07/2027	23/07/2027	0%
A6	C	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	26/07/2027	29/07/2027	0%
A6	C	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	26/07/2027	29/07/2027	0%
A6	C	Terraço Panorâmico		22 dias	30/06/2027	29/07/2027	0%
A6	C	Infra de Instalações		3 dias	30/06/2027	02/07/2027	0%
A6	C	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	30/06/2027	02/07/2027	0%
A6	C	Forro		4 dias	05/07/2027	08/07/2027	0%
A6	C	Instalação de forro em gesso		4 dias	05/07/2027	08/07/2027	0%
A6	C	Piso		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%
A6	C	Execução de piso		3 dias	09/07/2027	13/07/2027	0%
A6	C	Instalações		5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalações elétricas	A.T ENG	5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalações de combate a incêndio		5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalações de ar comprimido		5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalações especiais	A.T ENG	5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Instalação de detecção e alarme de incêndio		5 dias	14/07/2027	20/07/2027	0%
A6	C	Luminárias		3 dias	21/07/2027	23/07/2027	0%
A6	C	Instalações de luminárias		3 dias	21/07/2027	23/07/2027	0%
A6	C	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	26/07/2027	29/07/2027	0%
A6	C	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	26/07/2027	29/07/2027	0%
A6	C	Casa de Máquinas e Escada 5		22 dias	05/07/2027	03/08/2027	0%
A6	C	Infra de Instalações		3 dias	05/07/2027	07/07/2027	0%
A6	C	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	05/07/2027	07/07/2027	0%
A6	C	Forro		4 dias	08/07/2027	13/07/2027	0%
A6	C	Instalação de forro em gesso		4 dias	08/07/2027	13/07/2027	0%
A6	C	Piso		3 dias	14/07/2027	16/07/2027	0%
A6	C	Execução de piso		3 dias	14/07/2027	16/07/2027	0%
A6	C	Instalações		5 dias	19/07/2027	23/07/2027	0%
A6	C	Instalações elétricas	A.T ENG	5 dias	19/07/2027	23/07/2027	0%
A6	C	Instalações de combate a incêndio		5 dias	19/07/2027	23/07/2027	0%
A6	C	Instalações de ar comprimido		5 dias	19/07/2027	23/07/2027	0%
A6	C	Instalações especiais	A.T ENG	5 dias	19/07/2027	23/07/2027	0%
A6	C	Instalação de detecção e alarme de incêndio		5 dias	19/07/2027	23/07/2027	0%
A6	C	Luminárias		3 dias	26/07/2027	28/07/2027	0%
A6	C	Instalações de luminárias		3 dias	26/07/2027	28/07/2027	0%
A6	C	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	29/07/2027	03/08/2027	0%
A6	C	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	29/07/2027	03/08/2027	0%
A6	ELV	ELEVADOR 3		272 dias	08/09/2026	15/10/2027	0%
A6	ELV	Aprovação da Gerenciadora	FINATEC	5 dias	08/09/2026	14/09/2026	0%
A6	ELV	Fabricação		165 dias	15/09/2026	21/05/2027	0%
A6	ELV	Montagem		102 dias	24/05/2027	15/10/2027	0%
A6	LD	FACHADA		140 dias	18/01/2027	06/08/2027	0%
A6	LD	FACHADA (A6 - Lateral Direita)		140 dias	18/01/2027	06/08/2027	0%
A6	LD	Serviços Técnicos		15 dias	18/01/2027	05/02/2027	0%
A6	LD	Fornecimento e montagem de andaimes		10 dias	18/01/2027	29/01/2027	0%
A6	LD	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	25/01/2027	05/02/2027	0%
A6	LD	Remoções e Limpeza		130 dias	01/02/2027	06/08/2027	0%
A6	LD	Remoção de instalações nas dachadas		15 dias	01/02/2027	22/02/2027	0%
A6		Limpeza da superfície		15 dias	16/02/2027	08/03/2027	0%
A6		Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinças e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície.		10 dias	02/03/2027	15/03/2027	0%
A6		Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida.		10 dias	02/03/2027	15/03/2027	0%
A6		Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento.		20 dias	02/03/2027	30/03/2027	0%
A6		Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		25 dias	21/06/2027	23/07/2027	0%
A6		Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		20 dias	31/05/2027	25/06/2027	0%
A6		Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias.		15 dias	19/07/2027	06/08/2027	0%
A6		Revestimentos		65 dias	23/03/2027	25/06/2027	0%
A6		Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		40 dias	23/03/2027	20/05/2027	0%
A6		Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		40 dias	31/03/2027	28/05/2027	0%
A6		Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		30 dias	14/05/2027	25/06/2027	0%
		Pintura		35 dias	21/06/2027	06/08/2027	0%
A6		Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		12 dias	21/06/2027	06/07/2027	0%
A6		Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex.		30 dias	28/06/2027	06/08/2027	0%
A6		FACHADA (A6 - Frente)		105 dias	02/02/2027	05/07/2027	0%
A6	LD	Serviços Técnicos		20 dias	02/02/2027	02/03/2027	0%
A6	LD	Fornecimento e montagem de andaimes		10 dias	02/02/2027	16/02/2027	0%
A6	LD	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	17/02/2027	02/03/2027	0%
A6	FUN	Remoções e Limpeza		30 dias	03/03/2027	14/04/2027	0%
A6	LD	Remoção de instalações nas fachadas		5 dias	03/03/2027	09/03/2027	0%
A6	LD	Limpeza da superfície		5 dias	10/03/2027	16/03/2027	0%
A6	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias		5 dias	17/03/2027	23/03/2027	0%
A6	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida		5 dias	17/03/2027	23/03/2027	0%
A6	LD	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento		5 dias	17/03/2027	23/03/2027	0%
A6	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras		10 dias	17/03/2027	31/03/2027	0%
A6	LD	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento		5 dias	01/04/2027	07/04/2027	0%
A6	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias		5 dias	08/04/2027	14/04/2027	0%
A6		Revestimentos		25 dias	15/04/2027	21/05/2027	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
		Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		20 dias	15/04/2027	14/05/2027	0%
		Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		25 dias	15/04/2027	21/05/2027	0%
		Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		15 dias	03/05/2027	21/05/2027	0%
		Pintura		30 dias	24/05/2027	05/07/2027	0%
		Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		10 dias	24/05/2027	07/06/2027	0%
		Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex.		20 dias	08/06/2027	05/07/2027	0%
A6		ESQUADRIA EXTERNA		70 dias	30/06/2027	06/10/2027	0%
A6		Bloco A6 - Frente		40 dias	06/07/2027	30/08/2027	0%
A6		Janela - Nova		40 dias	06/07/2027	30/08/2027	0%
A6		Porta - Nova		40 dias	06/07/2027	30/08/2027	0%
A6		Bloco A6 - Lateral Direita		70 dias	30/06/2027	06/10/2027	0%
A6		Janela - Nova		70 dias	30/06/2027	06/10/2027	0%
A6		Porta - Nova		42 dias	07/07/2027	02/09/2027	0%
		ENTREGA TÉCNICA, ACEITE E ENCERRAMENTO DA OBRA		30 dias	02/09/2027	15/10/2027	0%
		Marco de finalização Por bloco		1 dia	15/10/2027	15/10/2027	0%
		Vistoria técnica multidisciplinar de conclusão, verificação dos testes/comissionamentos e emissão da Lista de Pendências (Punch List).		30 dias	02/09/2027	15/10/2027	0%
		Saneamento das pendências da Lista de Pendências (Punch List) e reinspeção técnica de conformidade.		20 dias	10/09/2027	07/10/2027	0%
		Limpeza técnica final, retirada controlada das proteções temporárias e recomposição das áreas afetadas.		20 dias	10/09/2027	07/10/2027	0%
		Elaboração e consolidação do Relatório Final da Obra, incluindo registros de restauro, inspeções e documentação fotográfica.		20 dias	10/09/2027	07/10/2027	0%
		Revisão, organização e entrega do Dossiê Técnico Final da Obra (as built, laudos, ART/RRT, manuais, garantias, certificados, relatórios de testes/comissionamentos e registros fotográficos).		20 dias	10/09/2027	07/10/2027	0%
		Vistoria conjunta final com Contratante, Museu, Fiscalização e Contratada para validação física e documental da entrega.		20 dias	10/09/2027	07/10/2027	0%
		Marco — Aprovação da vistoria conjunta e liberação para formalização do Recebimento Provisório.		0 dias	07/10/2027	07/10/2027	0%
		Formalização do Recebimento Provisório e transferência operacional: entrega de manuais, garantias e orientação à equipe do Museu.		3 dias	08/10/2027	13/10/2027	0%
		Desmobilização final de queipes e equipamentos, retirada das instalações provisórias e recomposição/liberação das áreas ocupadas.		15 dias	22/09/2027	13/10/2027	0%
		Marco — Recebimento Definitivo da Obra e encerramento contratual.		0 dias	13/10/2027	13/10/2027	0%