

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
		REVITALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA – MCTer		399 dias	12/03/2026	15/10/2027	8%	
		MARCO DE INICIO		24 dias	12/03/2026	14/04/2026	100%	
		Assinatura de Contrato		0 dias	12/03/2026	12/03/2026	100%	
		Autorização via e-mail e assinatura da OS		0 dias	14/04/2026	14/04/2026	100%	
A4		BLOCO A4		338 dias	29/05/2026	07/10/2027	19%	
A4	T	TÉRREO		143 dias	29/05/2026	21/12/2026	33%	
A4	T	Laboratórios/Acervo (Sala 02)		140 dias	03/06/2026	21/12/2026	27%	
A4	T	Demolições e Retirada		84 dias	03/06/2026	29/09/2026	53%	
A4	T	Retirada da porta de entrada da sala		1 dia	03/06/2026	03/06/2026	100%	
A4	T	Demolição de paredes em alvenaria		1 dia	04/06/2026	04/06/2026	100%	
A4	T	Demolição do forro		2 dias	04/06/2026	05/06/2026	100%	
A4	T	Retirada dos dutos de ar condicionado		1 dia	08/06/2026	08/06/2026	100%	
A4	T	Retiradas das instalações		1 dia	08/06/2026	08/06/2026	100%	
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	09/06/2026	09/06/2026	100%	
A4	T	Limpeza Inicial		1 dia	09/06/2026	09/06/2026	100%	
A4	T	Demolição de Laje de Piso em concreto Armado	KELSEY	12 dias	19/08/2026	03/09/2026	67%	
A4	T	Demolição de laje e Remoção de piso elevado	KELSEY	12 dias	04/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	T	Remoção de Entulho	KELSEY	10 dias	20/08/2026	25/09/2026	70%	
A4	T	Limpeza Final	KELSEY	1 dia	29/09/2026	29/09/2026	0%	
A4	T	Serviços Preliminares		55 dias	16/07/2026	01/10/2026	67%	
A4	T	Lixamento paredes		3 dias	16/07/2026	20/07/2026	100%	
A4	T	Emboço e reboco da parede de pedras		1 dia	21/07/2026	21/07/2026	100%	
A4	T	Nivelamento do piso		2 dias	30/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	T	Impermeabilização		24 dias	10/07/2026	12/08/2026	100%	
A4	T	Tratamento de madeira		24 dias	10/07/2026	12/08/2026	100%	
A4	T	Infra de Instalações		12 dias	30/09/2026	16/10/2026	0%	
A4	T	Infra de Ar Condicionado	THERMEC	4 dias	02/10/2026	07/10/2026	0%	
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	7 dias	30/09/2026	08/10/2026	0%	
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	12 dias	30/09/2026	16/10/2026	0%	
A4	T	Forro		7 dias	19/10/2026	27/10/2026	0%	
A4	T	Instalação de forro		7 dias	19/10/2026	27/10/2026	0%	
A4	T	Piso		6 dias	28/10/2026	05/11/2026	0%	
A4	T	Execução de piso monolítico		6 dias	28/10/2026	05/11/2026	0%	
A4	T	Sistema de Vedação		3 dias	06/11/2026	10/11/2026	0%	
A4	T	Divisórias		3 dias	06/11/2026	10/11/2026	0%	
A4	T	Instalações		12 dias	11/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	7 dias	11/11/2026	19/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de combate a incêndio		12 dias	11/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de ar comprimido		12 dias	11/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	12 dias	11/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de combate a incêndio		12 dias	11/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	11/11/2026	13/11/2026	0%	
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	30/11/2026	03/12/2026	0%	
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	30/11/2026	03/12/2026	0%	
A4	T	Luminárias		12 dias	04/12/2026	21/12/2026	0%	
A4	T	Instalações de luminárias		12 dias	04/12/2026	21/12/2026	0%	
A4	T	Laboratório/Acervo (tipos e exemplares raros)		101 dias	07/07/2026	30/11/2026	35%	
A4	T	Demolições e Retirada		3 dias	07/07/2026	09/07/2026	100%	
A4	T	Retiradas das instalações		1 dia	07/07/2026	07/07/2026	100%	
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	08/07/2026	08/07/2026	100%	
A4	T	Limpeza Final		1 dia	09/07/2026	09/07/2026	100%	
A4	T	Serviços Preliminares		3 dias	16/07/2026	20/07/2026	100%	
A4	T	Lixamento paredes		3 dias	16/07/2026	20/07/2026	100%	
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		8 dias	13/08/2026	24/08/2026	100%	
A4	T	Chapisco, Emboço e Reboco		4 dias	13/08/2026	18/08/2026	100%	
A4	T	Aplicação de Selador e Emassamento	KELSEY	4 dias	19/08/2026	24/08/2026	100%	
A4	T	Infra de Instalações		17 dias	31/08/2026	23/09/2026	0%	
A4	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	2 dias	22/09/2026	23/09/2026	0%	
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	2 dias	31/08/2026	01/09/2026	0%	
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	2 dias	31/08/2026	01/09/2026	0%	
A4	T	Forro		2 dias	12/11/2026	13/11/2026	0%	
A4	T	Instalação de forro		2 dias	12/11/2026	13/11/2026	0%	
A4	T	Piso		2 dias	16/11/2026	17/11/2026	0%	
A4	T	Execução de piso		2 dias	16/11/2026	17/11/2026	0%	
A4	T	Sistema de Vedação		2 dias	18/11/2026	19/11/2026	0%	
A4	T	Divisórias		2 dias	18/11/2026	19/11/2026	0%	
A4	T	Instalações		2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de combate a incêndio		2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de ar comprimido		2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	2 dias	23/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de combate a incêndio		1 dia	23/11/2026	23/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	23/11/2026	23/11/2026	0%	
A4	T	Luminárias		1 dia	25/11/2026	25/11/2026	0%	
A4	T	Instalações de luminárias		1 dia	25/11/2026	25/11/2026	0%	
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		3 dias	26/11/2026	30/11/2026	0%	
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		3 dias	26/11/2026	30/11/2026	0%	
A4	T	Laboratório/Acervo Sala 03		79 dias	24/06/2026	14/10/2026	40%	
A4	T	Demolições e Retirada		30 dias	24/06/2026	04/08/2026	100%	
A4	T	Demolição de paredes em alvenaria e divisórias		2 dias	24/06/2026	25/06/2026	100%	
A4	T	Retirada dos dutos de ar condicionado		1 dia	24/06/2026	24/06/2026	100%	
A4	T	Demolição de laje de teto em concreto armado Parte I		25 dias	26/06/2026	30/07/2026	100%	
A4	T	Demolição do forro		1 dia	03/07/2026	03/07/2026	100%	
A4	T	Retiradas das instalações		2 dias	31/07/2026	03/08/2026	100%	
A4	T	Limpeza Final	KELSEY	1 dia	04/08/2026	04/08/2026	100%	
A4	T	Infra das Instalações		16 dias	31/08/2026	22/09/2026	0%	
A4	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%	
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%	
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	02/09/2026	02/09/2026	0%	
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		6 dias	14/09/2026	21/09/2026	0%	
A4	T	Lixamento, Chapisco, Emboço e Reboco	KELSEY	2 dias	14/09/2026	15/09/2026	0%	
A4	T	Execução de Contrapiso		2 dias	16/09/2026	17/09/2026	0%	
A4	T	Emassamento e Aplicação de 1 Demão de tinta		2 dias	18/09/2026	21/09/2026	0%	
A4	T	Sistema de Vedação		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%	
A4	T	Parede à Construir		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%	
A4	T	Forro		7 dias	17/09/2026	25/09/2026	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A4	T	Instalação de forro		7 dias	17/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Instalações		3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%
A4	T	Piso		6 dias	06/10/2026	14/10/2026	0%
A4	T	Execução de piso		6 dias	06/10/2026	14/10/2026	0%
A4	T	Circulação T12		76 dias	22/06/2026	06/10/2026	35%
A4	T	Demolições e Retirada		59 dias	22/06/2026	11/09/2026	50%
A4	T	Demolição de paredes em alvenaria e divisórias		1 dia	23/06/2026	23/06/2026	100%
A4	T	Retiradas das instalações		1 dia	22/06/2026	22/06/2026	100%
A4	T	Remoção de Entulho		1 dia	24/06/2026	24/06/2026	100%
A4	T	Limpeza Parte I		1 dia	22/06/2026	22/06/2026	100%
A4	T	Demolição de laje de teto em concreto armado Parte II	KELSEY	2 dias	08/09/2026	09/09/2026	0%
A4	T	Retirada de entulho de demolição	KELSEY	1 dia	10/09/2026	10/09/2026	0%
A4	T	Limpeza Final	KELSEY	1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		25 dias	21/07/2026	24/08/2026	100%
A4	T	Lixamento, Chapisco, Emboço e Reboco		2 dias	21/07/2026	22/07/2026	100%
A4	T	Execução de Contrapiso		2 dias	23/07/2026	24/07/2026	100%
A4	T	Aplicação de Selador e Emassamento	KELSEY	6 dias	17/08/2026	24/08/2026	100%
A4	T	Infra das Instalações		1 dia	14/09/2026	14/09/2026	0%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	14/09/2026	14/09/2026	0%
A4	T	Sistema de Vedação		3 dias	15/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Parede à Construir		3 dias	15/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Forro		3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro	KELSEY	3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalações		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalação de detecção e alarme de incêndio	KELSEY	1 dia	23/09/2026	23/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		3 dias	28/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Acabamento final e Pinturas		3 dias	28/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Piso		4 dias	01/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Execução de piso		4 dias	01/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Sanitário Mas. Funcionário		83 dias	08/06/2026	01/10/2026	36%
A4	T	Demolições e Retirada		10 dias	08/06/2026	19/06/2026	100%
A4	T	Retirada das portas		1 dia	10/06/2026	10/06/2026	100%
A4	T	Demolição de divisórias		1 dia	08/06/2026	08/06/2026	100%
A4	T	Demolição de forro		1 dia	09/06/2026	09/06/2026	100%
A4	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	1 dia	11/06/2026	11/06/2026	100%
A4	T	Retirada de bancadas		1 dia	12/06/2026	12/06/2026	100%
A4	T	Retirada de revestimento de parede		2 dias	16/06/2026	17/06/2026	100%
A4	T	Retiradas das instalações		1 dia	15/06/2026	15/06/2026	100%
A4	T	Remoção de Entulho		1 dia	18/06/2026	18/06/2026	100%
A4	T	Limpeza Final		1 dia	19/06/2026	19/06/2026	100%
A4	T	Infra de Instalações		3 dias	24/08/2026	26/08/2026	100%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	24/08/2026	26/08/2026	100%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	24/08/2026	26/08/2026	100%
A4	T	Forro		3 dias	08/09/2026	10/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro	KELSEY	3 dias	08/09/2026	10/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização		3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização do ambiente	KELSEY	3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%
A4	T	Piso		1 dia	16/09/2026	16/09/2026	0%
A4	T	Execução de piso	KELSEY	1 dia	16/09/2026	16/09/2026	0%
A4	T	Instalações		3 dias	17/09/2026	21/09/2026	0%
A4	T	Instalação de esgoto		2 dias	17/09/2026	18/09/2026	0%
A4	T	Instalação hidráulica		2 dias	17/09/2026	18/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	17/09/2026	18/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Instalação bancada		3 dias	17/09/2026	21/09/2026	0%
A4	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	3 dias	17/09/2026	21/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		4 dias	21/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		4 dias	21/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		5 dias	25/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Instalação Revestimentos		2 dias	25/09/2026	28/09/2026	0%
A4	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	29/09/2026	30/09/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		1 dia	01/10/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Sanitário Fem. Funcionário		86 dias	09/06/2026	07/10/2026	23%
A4	T	Demolições e Retirada		10 dias	09/06/2026	22/06/2026	100%
A4	T	Demolição de divisórias com reaproveitamento		1 dia	09/06/2026	09/06/2026	100%
A4	T	Demolição de forro		1 dia	10/06/2026	10/06/2026	100%
A4	T	Retirada de porta		1 dia	11/06/2026	11/06/2026	100%
A4	T	Retirada de louças e metais com reaproveitamento	KELSEY	1 dia	12/06/2026	12/06/2026	100%
A4	T	Retirada de bancadas com reaproveitamento		1 dia	15/06/2026	15/06/2026	100%
A4	T	Retirada de instalações elétricas e hidrossanitárias		1 dia	16/06/2026	16/06/2026	100%
A4	T	Retirada de revestimento de parede		2 dias	17/06/2026	18/06/2026	100%
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	19/06/2026	19/06/2026	100%
A4	T	Limpeza		1 dia	22/06/2026	22/06/2026	100%
A4	T	Infra de Instalações		1 dia	28/08/2026	28/08/2026	100%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	28/08/2026	28/08/2026	100%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	28/08/2026	28/08/2026	100%
A4	T	Forro		3 dias	31/08/2026	02/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro	KELSEY	3 dias	31/08/2026	02/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização		3 dias	03/09/2026	08/09/2026	0%
A4	T	Impermeabilização do ambiente		3 dias	03/09/2026	08/09/2026	0%
A4	T	Piso		4 dias	09/09/2026	14/09/2026	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro									
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída		
A4	T	Execução de piso		4 dias	09/09/2026	14/09/2026	0%		
A4	T	Sistema de Vedação		6 dias	15/09/2026	22/09/2026	0%		
A4	T	Divisórias		6 dias	15/09/2026	22/09/2026	0%		
A4	T	Instalações		5 dias	23/09/2026	29/09/2026	0%		
A4	T	Instalação de esgoto		5 dias	23/09/2026	29/09/2026	0%		
A4	T	Instalação hidráulica		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%		
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%		
A4	T	Instalações de combate a incêndio		1 dia	23/09/2026	23/09/2026	0%		
A4	T	Instalação bancada		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%		
A4	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%		
A4	T	Luminárias		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%		
A4	T	Instalações de luminárias		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%		
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		5 dias	01/10/2026	07/10/2026	0%		
A4	T	Instalação Revestimentos		2 dias	01/10/2026	02/10/2026	0%		
A4	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	05/10/2026	06/10/2026	0%		
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		1 dia	07/10/2026	07/10/2026	0%		
A4	T	Sanitário PNE		90 dias	12/06/2026	19/10/2026	11%		
A4	T	Demolições e Retirada		5 dias	12/06/2026	18/06/2026	100%		
A4	T	Retirada de porta		1 dia	12/06/2026	12/06/2026	100%		
A4	T	Demolição de alvenaria		1 dia	15/06/2026	15/06/2026	100%		
A4	T	Demolição de forro		1 dia	16/06/2026	16/06/2026	100%		
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	17/06/2026	17/06/2026	100%		
A4	T	Limpeza		1 dia	18/06/2026	18/06/2026	100%		
A4	T	Sistema de Vedação		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%		
A4	T	Parede à Construir (Dry Wall)		3 dias	14/09/2026	16/09/2026	0%		
A4	T	Infra de Instalações		13 dias	31/08/2026	17/09/2026	0%		
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%		
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%		
A4	T	Forro		3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%		
A4	T	Instalação de forro	KELSEY	3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%		
A4	T	Impermeabilização		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%		
A4	T	Impermeabilização do ambiente		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%		
A4	T	Instalações		5 dias	28/09/2026	02/10/2026	0%		
A4	T	Instalação de esgoto		5 dias	28/09/2026	02/10/2026	0%		
A4	T	Instalação hidráulica		2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%		
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%		
A4	T	Instalações de combate a incêndio		1 dia	28/09/2026	28/09/2026	0%		
A4	T	Instalação bancada		3 dias	28/09/2026	30/09/2026	0%		
A4	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	3 dias	28/09/2026	30/09/2026	0%		
A4	T	Luminárias		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%		
A4	T	Instalações de luminárias		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%		
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		5 dias	06/10/2026	13/10/2026	0%		
A4	T	Instalação Revestimentos		2 dias	06/10/2026	07/10/2026	0%		
A4	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	08/10/2026	09/10/2026	0%		
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		1 dia	13/10/2026	13/10/2026	0%		
A4	T	Piso		4 dias	14/10/2026	19/10/2026	0%		
A4	T	Execução de piso		4 dias	14/10/2026	19/10/2026	0%		
A4	T	Sala Blindada		61 dias	20/07/2026	14/10/2026	31%		
A4	T	Demolições e Retirada		17 dias	20/07/2026	11/08/2026	100%		
A4	T	Remoção de Piso		4 dias	20/07/2026	23/07/2026	100%		
A4	T	Remoção das instalações		4 dias	24/07/2026	29/07/2026	100%		
A4	T	Remoção de forro		5 dias	30/07/2026	05/08/2026	100%		
A4	T	Limpeza		4 dias	06/08/2026	11/08/2026	100%		
A4	T	Infra de Instalações		4 dias	20/08/2026	25/08/2026	100%		
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	20/08/2026	20/08/2026	100%		
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	25/08/2026	25/08/2026	100%		
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		1 dia	21/08/2026	21/08/2026	100%		
A4	T	Execução de Contrapiso		1 dia	21/08/2026	21/08/2026	100%		
A4	T	Sistema de Vedação		6 dias	01/09/2026	09/09/2026	0%		
A4	T	Parede de bloco de Concreto Cheio	KELSEY	4 dias	01/09/2026	04/09/2026	0%		
A4	T	Chapisco, Emboço e Reboco e Acabamento	KELSEY	2 dias	08/09/2026	09/09/2026	0%		
A4	T	Impermeabilização		2 dias	10/09/2026	11/09/2026	0%		
A4	T	Impermeabilização do ambiente	KELSEY	2 dias	10/09/2026	11/09/2026	0%		
A4	T	Sistema de Vedação		4 dias	14/09/2026	17/09/2026	0%		
A4	T	Execução paredes	KELSEY	4 dias	14/09/2026	17/09/2026	0%		
A4	T	Forro		3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%		
A4	T	Instalação de forro	KELSEY	3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%		
A4	T	Instalações		5 dias	23/09/2026	29/09/2026	0%		
A4	T	Instalação de esgoto	KELSEY	5 dias	23/09/2026	29/09/2026	0%		
A4	T	Instalação hidráulica	KELSEY	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%		
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%		
A4	T	Instalações de combate a incêndio	KELSEY	1 dia	23/09/2026	23/09/2026	0%		
A4	T	Instalação bancada	KELSEY	3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%		
A4	T	Instalações de bancadas e louças	KELSEY	3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%		
A4	T	Luminárias		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%		
A4	T	Instalações de luminárias		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%		
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		5 dias	01/10/2026	07/10/2026	0%		
A4	T	Instalação Revestimentos		2 dias	01/10/2026	02/10/2026	0%		
A4	T	Instalação de louças e Metais	KELSEY	2 dias	05/10/2026	06/10/2026	0%		
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		1 dia	07/10/2026	07/10/2026	0%		
A4	T	Piso		4 dias	08/10/2026	14/10/2026	0%		
A4	T	Execução de piso		4 dias	08/10/2026	14/10/2026	0%		
A4	T	Circulação T13		93 dias	29/05/2026	07/10/2026	34%		
A4	T	Serviços preliminares		3 dias	28/07/2026	30/07/2026	100%		
A4	T	Lixamento inicial		3 dias	28/07/2026	30/07/2026	100%		
A4	T	Demolições e Retirada		11 dias	29/05/2026	12/06/2026	100%		
A4	T	Retirada dos aparelhos de ar-condicionado da sala da Central de Ar Condicionado		3 dias	29/05/2026	02/06/2026	100%		
A4	T	Demolição de paredes em alvenaria		1 dia	08/06/2026	08/06/2026	100%		
A4	T	Demolição de porta 2 folhas		1 dia	08/06/2026	08/06/2026	100%		
A4	T	Demolição do forro		1 dia	09/06/2026	09/06/2026	100%		
A4	T	Retirada de instalações elétricas e hidrossanitárias		1 dia	10/06/2026	10/06/2026	100%		
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	11/06/2026	11/06/2026	100%		
A4	T	Limpeza		1 dia	12/06/2026	12/06/2026	100%		
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		17 dias	24/08/2026	16/09/2026	29%		
A4	T	Lixamento, Chapisco, Emboço e Reboco	KELSEY	10 dias	24/08/2026	04/09/2026	50%		
A4	T	Emassamento e Aplicação de 1 Demão de tinta		7 dias	08/09/2026	16/09/2026	0%		

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A4	T	Infra das Instalações		1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	T	Forro		3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro		3 dias	18/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Instalações		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	2 dias	23/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		1 dia	23/09/2026	23/09/2026	0%
A4	T	Luminárias		1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		1 dia	25/09/2026	25/09/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	28/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	28/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Piso		4 dias	02/10/2026	07/10/2026	0%
A4	T	Execução de piso		4 dias	02/10/2026	07/10/2026	0%
A4	T	Laboratório de Geologia		84 dias	24/06/2026	21/10/2026	53%
A4	T	Demolições e Retirada		38 dias	24/06/2026	14/08/2026	100%
A4	T	Demolição de paredes em alvenaria e divisórias		2 dias	24/06/2026	25/06/2026	100%
A4	T	Retirada dos dutos de ar condicionado		1 dia	24/06/2026	24/06/2026	100%
A4	T	Demolição de laje de teto em concreto armado Parte I		25 dias	26/06/2026	30/07/2026	100%
A4	T	Demolição do forro		1 dia	03/07/2026	03/07/2026	100%
A4	T	Retiradas das instalações		2 dias	31/07/2026	03/08/2026	100%
A4	T	Demolição de Piso		7 dias	04/08/2026	12/08/2026	100%
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	13/08/2026	13/08/2026	100%
A4	T	Limpeza Final		1 dia	14/08/2026	14/08/2026	100%
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		10 dias	17/08/2026	28/08/2026	100%
A4	T	Lixamento, Chapisco, Emboço e Reboco		3 dias	17/08/2026	19/08/2026	100%
A4	T	Aplicação de Selador e Emassamento	KELSEY	7 dias	20/08/2026	28/08/2026	100%
A4	T	Infra das Instalações		17 dias	01/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	3 dias	01/09/2026	03/09/2026	0%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	3 dias	01/09/2026	03/09/2026	0%
A4	T	Forro		3 dias	25/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalação de forro		3 dias	25/09/2026	29/09/2026	0%
A4	T	Instalações		3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Instalação de bancada		2 dias	30/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	30/09/2026	02/10/2026	0%
A4	T	Luminárias		2 dias	05/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		2 dias	05/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	07/10/2026	13/10/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	07/10/2026	13/10/2026	0%
A4	T	Piso		6 dias	14/10/2026	21/10/2026	0%
A4	T	Execução de piso		6 dias	14/10/2026	21/10/2026	0%
A4	T	Laboratório de Paleontologia		96 dias	05/06/2026	20/10/2026	37%
A4	T	Serviços Preliminares		5 dias	21/07/2026	27/07/2026	100%
A4	T	Lixamento paredes		5 dias	21/07/2026	27/07/2026	100%
A4	T	Recuperação das pedras		3 dias	22/07/2026	24/07/2026	100%
A4	T	Demolições e Retirada		9 dias	05/06/2026	17/06/2026	100%
A4	T	Retirada da porta de entrada da sala		1 dia	05/06/2026	05/06/2026	100%
A4	T	Demolição de bancada		1 dia	05/06/2026	05/06/2026	100%
A4	T	Demolição do forro		2 dias	08/06/2026	09/06/2026	100%
A4	T	Demolição do piso em granito		2 dias	10/06/2026	11/06/2026	100%
A4	T	Retirada dos dutos de ar condicionado		1 dia	12/06/2026	12/06/2026	100%
A4	T	Retiradas das instalações		1 dia	15/06/2026	15/06/2026	100%
A4	T	Retirada de entulho de demolição		1 dia	16/06/2026	16/06/2026	100%
A4	T	Limpeza		1 dia	17/06/2026	17/06/2026	100%
A4	T	Revestimentos e Acabamentos		7 dias	18/08/2026	26/08/2026	100%
A4	T	Chapisco, Emboço e Reboco		3 dias	18/08/2026	20/08/2026	100%
A4	T	Aplicação de Selador e Emassamento	KELSEY	4 dias	21/08/2026	26/08/2026	100%
A4	T	Infra das Instalações		16 dias	31/08/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A4	T	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%
A4	T	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%
A4	T	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Instalação de forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	T	Execução de Rampas		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Execução de Rampa		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Instalação de Bancada		2 dias	02/10/2026	05/10/2026	0%
A4	T	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	T	Luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%
A4	T	Instalações de luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%
A4	T	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%
A4	T	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%
A4	T	Execução de Piso		3 dias	16/10/2026	20/10/2026	0%
A4	T	Execução de Piso Elevado		3 dias	16/10/2026	20/10/2026	0%
A4	1º	1º PAVIMENTO		94 dias	30/07/2026	14/12/2026	17%
A4	1º	Exposição - Sala 1.X		50 dias	30/07/2026	08/10/2026	31%
A4	1º	Demolições e Retirada		32 dias	30/07/2026	14/09/2026	79%
A4	1º	Retiradas das instalações		5 dias	30/07/2026	05/08/2026	100%
A4	1º	Demolição em geral		5 dias	06/08/2026	12/08/2026	100%
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	13/08/2026	19/08/2026	100%
A4	1º	Demolição Shaft ANP (Com Remoção de Entulho)		4 dias	09/09/2026	14/09/2026	0%
A4	1º	Revestimentos e Acabamentos		20 dias	20/08/2026	17/09/2026	58%
A4	1º	Chapisco, Emboço e Reboco	KELSEY	9 dias	20/08/2026	14/09/2026	78%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A4	1º	Emassamento e Aplicação de 1 Demão de tinta	KELSEY	3 dias	15/09/2026	17/09/2026	0%
A4	1º	Infra das Instalações		16 dias	31/08/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	31/08/2026	31/08/2026	0%
A4	1º	Forro		7 dias	01/09/2026	10/09/2026	0%
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	01/09/2026	10/09/2026	0%
A4	1º	Instalações		10 dias	11/09/2026	24/09/2026	0%
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	11/09/2026	15/09/2026	0%
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	22/09/2026	24/09/2026	0%
A4	1º	Luminárias		2 dias	16/09/2026	17/09/2026	0%
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	16/09/2026	17/09/2026	0%
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	25/09/2026	30/09/2026	0%
A4	1º	Piso		6 dias	01/10/2026	08/10/2026	0%
A4	1º	Execução de piso		6 dias	01/10/2026	08/10/2026	0%
A4	1º	Exposição - Sala 1.XI		94 dias	30/07/2026	14/12/2026	19%
A4	1º	Demolições e Retirada		15 dias	30/07/2026	19/08/2026	100%
A4	1º	Retiradas das instalações		5 dias	30/07/2026	05/08/2026	100%
A4	1º	Demolição em geral		5 dias	06/08/2026	12/08/2026	100%
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	13/08/2026	19/08/2026	100%
A4	1º	Estrutura		13 dias	13/10/2026	29/10/2026	0%
A4	1º	Fechamentos lajes		13 dias	13/10/2026	29/10/2026	0%
A4	1º	Revestimentos e Acabamentos		7 dias	30/10/2026	10/11/2026	0%
A4	1º	Chapisco, Emboço e Reboco		7 dias	30/10/2026	10/11/2026	0%
A4	1º	Emassamento e Aplicação de 1 Demão de tinta		5 dias	04/11/2026	10/11/2026	0%
A4	1º	Infra das Instalações		1 dia	11/11/2026	11/11/2026	0%
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	11/11/2026	11/11/2026	0%
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	11/11/2026	11/11/2026	0%
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	11/11/2026	11/11/2026	0%
A4	1º	Forro		7 dias	12/11/2026	23/11/2026	0%
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	12/11/2026	23/11/2026	0%
A4	1º	Instalações		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	24/11/2026	26/11/2026	0%
A4	1º	Luminárias		2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	27/11/2026	30/11/2026	0%
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	01/12/2026	04/12/2026	0%
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	01/12/2026	04/12/2026	0%
A4	1º	Piso		6 dias	07/12/2026	14/12/2026	0%
A4	1º	Execução de piso		6 dias	07/12/2026	14/12/2026	0%
A4	1º	Laboratório Conservação Acervos Científicos		50 dias	13/08/2026	23/10/2026	27%
A4	1º	Demolições e Retirada		24 dias	13/08/2026	16/09/2026	61%
A4	1º	Retiradas das instalações		5 dias	13/08/2026	19/08/2026	100%
A4	1º	Demolição em geral		20 dias	13/08/2026	10/09/2026	60%
A4	1º	Limpeza Final		6 dias	20/08/2026	16/09/2026	33%
A4	1º	Infra das Instalações		4 dias	17/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	1º	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Instalações		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%
A4	1º	Piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%
A4	1º	Execução de piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%
A4	1º	Laboratório Documentação de Coleções		45 dias	20/08/2026	23/10/2026	28%
A4	1º	Demolições e Retirada		10 dias	20/08/2026	02/09/2026	85%
A4	1º	Retiradas das instalações	KELSEY	5 dias	20/08/2026	26/08/2026	100%
A4	1º	Demolição em geral	KELSEY	5 dias	20/08/2026	26/08/2026	100%
A4	1º	Limpeza	KELSEY	5 dias	20/08/2026	26/08/2026	100%
A4	1º	Transporte de Entulho	KELSEY	5 dias	27/08/2026	02/09/2026	40%
A4	1º	Infra das Instalações		13 dias	03/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	03/09/2026	03/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	03/09/2026	03/09/2026	0%
A4	1º	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Instalações		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A4	1º	Piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%
A4	1º	Execução de piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%
A4	1º	Laboratório Antigo		42 dias	25/08/2026	23/10/2026	19%
A4	1º	Demolições e Retirada		10 dias	25/08/2026	08/09/2026	60%
A4	1º	Retiradas das instalações	KELSEY	5 dias	25/08/2026	31/08/2026	80%
A4	1º	Demolição em geral	KELSEY	5 dias	25/08/2026	31/08/2026	80%
A4	1º	Transporte e Limpeza de Entulho	KELSEY	5 dias	25/08/2026	31/08/2026	80%
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	01/09/2026	08/09/2026	0%
A4	1º	Infra das Instalações		10 dias	09/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	09/09/2026	09/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	09/09/2026	09/09/2026	0%
A4	1º	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Sistema de Vedação		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	1º	Divisórias		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	1º	Instalações		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalação de detecção e alarme de incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%
A4	1º	Piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%
A4	1º	Execução de piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%
A4	1º	Circulação 1.VIII		33 dias	27/08/2026	14/10/2026	11%
A4	1º	Demolições e Retirada		10 dias	27/08/2026	10/09/2026	30%
A4	1º	Retiradas das instalações	KELSEY	5 dias	27/08/2026	02/09/2026	40%
A4	1º	Demolição em geral	KELSEY	5 dias	27/08/2026	02/09/2026	40%
A4	1º	Transporte e Limpeza de Entulho	KELSEY	5 dias	27/08/2026	02/09/2026	40%
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	03/09/2026	10/09/2026	0%
A4	1º	Infra das Instalações		1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	11/09/2026	11/09/2026	0%
A4	1º	Forro		7 dias	14/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Instalação de forro em gesso		7 dias	14/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Instalações		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	23/09/2026	25/09/2026	0%
A4	1º	Luminárias		2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	28/09/2026	29/09/2026	0%
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	30/09/2026	05/10/2026	0%
A4	1º	Piso		6 dias	06/10/2026	14/10/2026	0%
A4	1º	Execução de piso		6 dias	06/10/2026	14/10/2026	0%
A4	1º	Reserva Técnica Modelo		41 dias	31/08/2026	28/10/2026	0%
A4	1º	Demolições e Retirada		10 dias	31/08/2026	14/09/2026	0%
A4	1º	Retiradas das instalações	KELSEY	5 dias	31/08/2026	04/09/2026	0%
A4	1º	Demolição em geral	KELSEY	5 dias	31/08/2026	04/09/2026	0%
A4	1º	Transporte e Limpeza de Entulho	KELSEY	5 dias	31/08/2026	04/09/2026	0%
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	08/09/2026	14/09/2026	0%
A4	1º	Infra das Instalações		6 dias	15/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	15/09/2026	15/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	15/09/2026	15/09/2026	0%
A4	1º	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Instalação de forro em gesso		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Sistema de Vedação		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Divisórias		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações		3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de Ar condicionado	THERMEC	3 dias	07/10/2026	09/10/2026	0%
A4	1º	Luminárias		2 dias	13/10/2026	14/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	13/10/2026	14/10/2026	0%
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final		4 dias	15/10/2026	20/10/2026	0%
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	15/10/2026	20/10/2026	0%
A4	1º	Piso		6 dias	21/10/2026	28/10/2026	0%
A4	1º	Execução de piso		6 dias	21/10/2026	28/10/2026	0%
A4	1º	Sala Estudos Microscópio Uso Geral		36 dias	02/09/2026	23/10/2026	0%
A4	1º	Demolições e Retirada		10 dias	02/09/2026	16/09/2026	0%
A4	1º	Retiradas das instalações		5 dias	02/09/2026	09/09/2026	0%
A4	1º	Demolição em geral		5 dias	02/09/2026	09/09/2026	0%
A4	1º	Retirada do vinílico		5 dias	02/09/2026	09/09/2026	0%
A4	1º	Limpeza Final		5 dias	10/09/2026	16/09/2026	0%
A4	1º	Infra das Instalações		4 dias	17/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Hidrossanitária	KELSEY	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	1º	Infra de Ar condicionado	THERMEC	1 dia	22/09/2026	22/09/2026	0%
A4	1º	Infra de elétrica	A.T ENG	1 dia	17/09/2026	17/09/2026	0%
A4	1º	Forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Instalação de forro		7 dias	23/09/2026	01/10/2026	0%
A4	1º	Instalações		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações elétricas	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de combate a incêndio		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações de ar comprimido		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%
A4	1º	Instalações especiais	A.T ENG	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A4	1º	Instalações de combate a incêndio	THERMEC	3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de Ar condicionado		3 dias	02/10/2026	06/10/2026	0%	
A4	1º	Luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	1º	Instalações de luminárias		2 dias	07/10/2026	08/10/2026	0%	
A4	1º	Revestimentos Acabamento Final	KELSEY	4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A4	1º	Acabamento de Parede e Pinturas		4 dias	09/10/2026	15/10/2026	0%	
A4	1º	Piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%	
A4	1º	Execução de piso		6 dias	16/10/2026	23/10/2026	0%	
A4	C	COBERTURA		211 dias	24/06/2026	05/05/2027	15%	
A4	C	Bloco A4 - Telhado 3		89 dias	24/06/2026	28/10/2026	50%	
A4	C	Fornecimento e montagem de andaime		5 dias	24/06/2026	30/06/2026	100%	
A4	C	Instalação das plataformas de acesso		1 dia	24/06/2026	24/06/2026	100%	
A4	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas de cumeeiras e rincões, prevendo o seu reaproveitamento.	KELSEY	23 dias	16/07/2026	17/08/2026	100%	
A4	C	Remoção de subcobertura existente e preparo dos caibros consistentes		4 dias	18/08/2026	21/08/2026	100%	
A4	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas cerâmicas, prevendo o seu reaproveitamento.		13 dias	03/08/2026	19/08/2026	100%	
A4	C	Fornecimento e instalação da sobrecobertura de proteção em lona leve branca fixada na platibanda através de pitons e cabo de 3mm.		6 dias	21/07/2026	21/08/2026	100%	
A4	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: ripas, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%	
A4	C	Complementação e substituição de trechos de terças e cumeeira que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		4 dias	14/09/2026	17/09/2026	0%	
A4	C	Complementação e substituição de trechos de tesouras que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		4 dias	18/09/2026	23/09/2026	0%	
A4	C	Aplicação de imunizante em todas as peças de madeira, através de pincelamento, 03 demãos. Referência: Permetrina, (nome comercial: Dragnet 384 CE) ou equivalente, diluído em água.		3 dias	24/09/2026	28/09/2026	0%	
A4	C	Arrancamentos das impermeabilizações sobre as calhas		3 dias	29/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	C	Aplicação da nova manta de impermeabilização, inclusive proteção mecânica		7 dias	02/10/2026	13/10/2026	0%	
A4	C	Fornecimento e instalação de subcobertura, inclusive fixação com contra caibro 1,5cm x 4cm		3 dias	29/09/2026	01/10/2026	0%	
A4	C	Execução de novo ripamento com a reutilização das ripas originais.		4 dias	02/10/2026	07/10/2026	0%	
A4	C	Execução de novo entelhamento com a utilização de telhas novas com o mesmo padrão e dimensões.		4 dias	08/10/2026	14/10/2026	0%	
A4	C	Execução de novas cumeeiras e rincões com a reutilização das telhas originais e complementação com peças do mesmo padrão e dimensões. A argamassa a ser utilizada para emboçamento das cumeeiras e rincões deverá ter traço 1:3:3 (cimento, areia, saibro).		4 dias	23/10/2026	28/10/2026	0%	
A4	C	Percussão com martelo de borracha e demarcação com giz das superfícies com som cavo		3 dias	14/10/2026	16/10/2026	0%	
A4	C	Demolição das superfícies deslocadas		3 dias	19/10/2026	21/10/2026	0%	
A4	C	Aplicação de chapisco e reboco, de acordo com os testes laboriais		5 dias	22/10/2026	28/10/2026	0%	
A4	C	Bloco A4 - Telhado 2		38 dias	29/10/2026	23/12/2026	0%	
A4	C	Fornecimento e montagem de andaime.		7 dias	29/10/2026	09/11/2026	0%	
A4	C	Instalação das plataformas de acesso.		3 dias	29/10/2026	03/11/2026	0%	
A4	C	Arrancamento de todas as telhas de cumeeiras, sem reaproveitamento.		3 dias	04/11/2026	06/11/2026	0%	
A4	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas cerâmicas, prevendo o seu reaproveitamento.		3 dias	04/11/2026	06/11/2026	0%	
A4	C	Fornecimento e instalação da sobrecobertura de proteção em lona leve branca fixada na platibanda através de pitons e cabo de 3mm.		3 dias	09/11/2026	11/11/2026	0%	
A4	C	Desmontagem cuidadosa da estrutura do lanternim		3 dias	09/11/2026	11/11/2026	0%	
A4	C	Execução de lavagem, com escova de nylon e água, e estocagem de todas as telhas cerâmicas passíveis de reaproveitamento, (80%, do total).		3 dias	09/11/2026	11/11/2026	0%	
A4	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: ripas, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		3 dias	09/11/2026	11/11/2026	0%	
A4	C	Remoção de subcobertura existente e preparo dos caibros consistentes.		5 dias	12/11/2026	18/11/2026	0%	
A4	C	Complementação e substituição de trechos de terças e cumeeira que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		4 dias	19/11/2026	25/11/2026	0%	
A4	C	Complementação e substituição de trechos de tesouras que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		3 dias	19/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	C	Aplicação de imunizante em todas as peças de madeira, através de pincelamento, 03 demãos. Referência: Permetrina, (nome comercial: Dragnet 384 CE) ou equivalente, diluído em água		3 dias	26/11/2026	30/11/2026	0%	
A4	C	Arrancamentos das impermeabilizações sobre as calhas.		3 dias	19/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	C	Abertura de rasgo, com serra mármore, para ancoragem da nova manta de impermeabilização, inclusive proteção mecânica		3 dias	25/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	C	Fornecimento e instalação de subcobertura, inclusive fixação com contra caibro 1,5cm x 4cm		3 dias	30/11/2026	02/12/2026	0%	
A4	C	Execução de novo ripamento com a reutilização das ripas originais		4 dias	03/12/2026	08/12/2026	0%	
A4	C	Execução de novo entelhamento com a reutilização das telhas originais		4 dias	09/12/2026	14/12/2026	0%	
A4	C	Execução de novas cumeeiras		3 dias	15/12/2026	17/12/2026	0%	
A4	C	Instalação de placa naval, para suporte da funilaria dos rincões e cortes das telhas, inclusive aplicação de feltro asfáltico.		4 dias	18/12/2026	23/12/2026	0%	
A4	C	Percussão com martelo de borracha e demarcação com giz das superfícies com som cavo.		3 dias	19/11/2026	24/11/2026	0%	
A4	C	Demolição das superfícies deslocadas.		3 dias	25/11/2026	27/11/2026	0%	
A4	C	Aplicação de chapisco e reboco, de acordo com os testes laboriais.		5 dias	30/11/2026	04/12/2026	0%	
A4	C	Chapim em cerâmica existente, largura: 50cm: substituição de peças danificadas, execução de limpeza e aplicação de pintura epóxi fosca, cor cerâmica.		4 dias	18/12/2026	23/12/2026	0%	
A4	C	Claraboia		45 dias	30/11/2026	10/02/2027	0%	
A4	C	Instalação da estrutura da claraboia		45 dias	30/11/2026	10/02/2027	0%	
A4	C	Bloco A4 - Telhado 1		62 dias	04/01/2027	01/04/2027	0%	
A4	C	Fornecimento e montagem de andaime		7 dias	04/01/2027	12/01/2027	0%	
A4	C	Demolição de vigas invertidas, casa de barriletes, laje superior. Remoção de conjunto de bombas, arrancamento de tubos de antigo sistema de arrefecimento		7 dias	13/01/2027	21/01/2027	0%	
A4	C	Fornecimento e instalação de caixa d'água de 1000 l, para suprir a ANP, inclusive conexão com a rede existente		4 dias	13/01/2027	18/01/2027	0%	
A4	C	Demolição do castelo de água		6 dias	22/01/2027	29/01/2027	0%	
A4	C	Instalação das plataformas de acesso		3 dias	01/02/2027	03/02/2027	0%	
A4	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas de cumeeiras, sem reaproveitamento		4 dias	04/02/2027	10/02/2027	0%	
A4	C	Remoção cuidadosa de todas as telhas cerâmicas, prevendo o seu reaproveitamento		3 dias	04/02/2027	08/02/2027	0%	
A4	C	Fornecimento e instalação da sobrecobertura de proteção em lona leve branca fixada na platibanda através de pitons e cabo de 3mm		3 dias	10/02/2027	12/02/2027	0%	
A4	C	Remoção de elementos da estrutura do telhado: ripas, prevendo o reaproveitamento das peças em bom estado de conservação.		3 dias	15/02/2027	17/02/2027	0%	
A4	C	Remoção de subcobertura existente e preparo dos caibros consistentes.		4 dias	18/02/2027	23/02/2027	0%	
A4	C	Complementação e substituição de trechos de terças e cumeeira que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		4 dias	24/02/2027	01/03/2027	0%	
A4	C	Complementação e substituição de trechos de tesouras que se encontram danificados ou apresentam empenos, incluindo as chapas metálicas para a união dos trechos.		4 dias	24/02/2027	01/03/2027	0%	
A4	C	Aplicação de imunizante em todas as peças de madeira, através de pincelamento, 03 demãos. Referência: Permetrina, (nome comercial: Dragnet 384 CE) ou equivalente, diluído em água.		3 dias	02/03/2027	04/03/2027	0%	
A4	C	Arrancamentos das impermeabilizações sobre as calhas.		3 dias	24/02/2027	26/02/2027	0%	
A4	C	Abertura de rasgo, com serra mármore, para ancoragem da nova manta de impermeabilização, inclusive proteção mecânica.		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A4	C	Fornecimento e instalação de subcobertura, inclusive fixação com contra caibro 1.5cm x 4cm.		3 dias	04/03/2027	08/03/2027	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro								
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída	
A4	C	Execução de novo ripamento com a reutilização das ripas originais.		4 dias	09/03/2027	12/03/2027	0%	
A4	C	Execução de novo entelhamento com utilização de telhas reaproveitadas.		4 dias	15/03/2027	18/03/2027	0%	
A4	C	Execução de novas cumeeiras, com peças novas.		4 dias	19/03/2027	24/03/2027	0%	
A4	C	Percussão com martelo de borracha e demarcação com giz das superfícies com som cavo.		3 dias	24/02/2027	26/02/2027	0%	
A4	C	Demolição das superfícies deslocadas.		3 dias	01/03/2027	03/03/2027	0%	
A4	C	Aplicação de chapisco e reboco, de acordo com os testes laboriais.		5 dias	04/03/2027	10/03/2027	0%	
A4	C	Demolição do septo, em alvenaria maciça		5 dias	25/03/2027	01/04/2027	0%	
A4	C	Execução do Sistema de SPDA		22 dias	02/04/2027	05/05/2027	0%	
A4	C	Liberação / compatibilização do projeto de SPDA		3 dias	02/04/2027	06/04/2027	0%	
A4	C	Execução da malha de aterramento		10 dias	07/04/2027	20/04/2027	0%	
A4	C	Instalação das caixas de inspeção e conexões de aterramento		4 dias	22/04/2027	28/04/2027	0%	
A4	C	Interligação das descidas à malha de aterramento		3 dias	29/04/2027	03/05/2027	0%	
A4	C	Inspeção, testes e medição do sistema		2 dias	04/05/2027	05/05/2027	0%	
A4	ESC	ESCADA 7		61 dias	02/04/2027	30/06/2027	0%	
A4	ESC	Liberação de Ambiente		1 dia	02/04/2027	02/04/2027	0%	
A4	ESC	Liberação da Frente de Serviço por parte da Gerenciadora		1 dia	02/04/2027	02/04/2027	0%	
A4	ESC	Demolições e Retirada		7 dias	05/04/2027	13/04/2027	0%	
A4	ESC	Demolição e Retirada da Estrutura da Escada		7 dias	05/04/2027	13/04/2027	0%	
A4	ESC	Serviços Técnicos		10 dias	14/04/2027	29/04/2027	0%	
A4	ESC	Topografia		10 dias	14/04/2027	29/04/2027	0%	
A4	ESC	Estrutura		41 dias	30/04/2027	28/06/2027	0%	
A4	ESC	Fundação		18 dias	30/04/2027	25/05/2027	0%	
A4	ESC	Montagem de estrutura metálica		23 dias	26/05/2027	28/06/2027	0%	
A4	ESC	Impermeabilização		2 dias	29/06/2027	30/06/2027	0%	
A4	ESC	Aplicação de pintura imunizante		2 dias	29/06/2027	30/06/2027	0%	
A4	ELV	ELEVADOR 5		267 dias	08/09/2026	07/10/2027	0%	
A4	ELV	Aprovação da Gerenciadora	FINATEC	4 dias	08/09/2026	11/09/2026	0%	
A4	ELV	Fabricação		164 dias	14/09/2026	19/05/2027	0%	
A4	ELV	Montagem		99 dias	20/05/2027	07/10/2027	0%	
A4		ESQUADRIA EXTERNA		234 dias	02/09/2026	17/08/2027	0%	
A4	FUN	Bloco A4 - Fundos		56 dias	02/09/2026	24/11/2026	0%	
A4	FUN	Janela - Restauro		28 dias	02/09/2026	13/10/2026	0%	
A4	FUN	Porta - Restauro.		7 dias	14/10/2026	22/10/2026	0%	
A4	FUN	Janela - Nova.		28 dias	14/10/2026	24/11/2026	0%	
A4	FUN	Porta - Nova.		28 dias	14/10/2026	24/11/2026	0%	
A4	LE	Bloco A4 - Lateral Esquerda		70 dias	11/05/2027	17/08/2027	0%	
A4	LE	Janela - Restauro.		70 dias	11/05/2027	17/08/2027	0%	
A4	LE	Porta - Restauro.		14 dias	10/06/2027	29/06/2027	0%	
A4	LE	Janela - Nova.		14 dias	11/05/2027	31/05/2027	0%	
A4	LD	Bloco A4 - Lateral Direita		35 dias	21/12/2026	17/02/2027	0%	
A4	LD	Janela - Restauro		35 dias	21/12/2026	17/02/2027	0%	
A4	LD	Porta - Restauro		21 dias	21/12/2026	27/01/2027	0%	
A4	LD	Janela - Nova		14 dias	13/01/2027	01/02/2027	0%	
A4	FR	Bloco A4 - Frente		49 dias	02/02/2027	13/04/2027	0%	
A4	FR	Janela - Restauro.		49 dias	02/02/2027	13/04/2027	0%	
A4		FACHADA		214 dias	10/06/2026	26/04/2027	21%	
A4	FUN	FACHADA (A4 - Fundos)		164 dias	10/06/2026	10/02/2027	40%	
		Serviços Técnicos		30 dias	10/06/2026	21/07/2026	100%	
A4	FUN	Fornecimento e montagem de andaimes, plataformas de trabalho, escadas de acesso, tela fachadeiro etc.		10 dias	10/06/2026	23/06/2026	100%	
A4	FUN	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	08/07/2026	21/07/2026	100%	
		Remoções e Limpeza		144 dias	08/07/2026	10/02/2027	54%	
A4	FUN	Remoção de instalações nas fachadas.		10 dias	08/07/2026	21/07/2026	100%	
A4	FUN	Limpeza da superfície	ALMYR	48 dias	08/07/2026	14/09/2026	79%	
A4	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinchas e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície.	ALMYR	48 dias	08/07/2026	14/09/2026	79%	
A4	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida.		5 dias	08/07/2026	14/07/2026	100%	
A4	FUN	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento.		17 dias	15/09/2026	12/11/2026	0%	
A4	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		15 dias	06/01/2027	26/01/2027	0%	
A4	FUN	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		15 dias	11/11/2026	02/12/2026	0%	
A4	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias.		10 dias	27/01/2027	10/02/2027	0%	
		Revestimentos		68 dias	09/10/2026	26/01/2027	0%	
A4	FUN	Execução de recomposição e complementação de verestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.	ALMYR	20 dias	09/10/2026	09/11/2026	0%	
A4	FUN	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		25 dias	13/10/2026	17/11/2026	0%	
A4	FUN	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		15 dias	06/01/2027	26/01/2027	0%	
		Pintura		25 dias	26/11/2026	08/01/2027	0%	
A4	FUN	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		10 dias	26/11/2026	09/12/2026	0%	
A4	FUN	Aplicação de nova pintura, em 02 demãos, com tinta PVA- látex.		20 dias	03/12/2026	08/01/2027	0%	
A4	LE	FACHADA (A4 - Lateral Esquerda)		132 dias	24/06/2026	08/01/2027	28%	
		Serviços Técnicos		41 dias	24/06/2026	19/08/2026	100%	
A4	LE	Fornecimento e montagem de andaimes, plataformas de trabalho, escadas de acesso, tela fachadeiro etc.		21 dias	24/06/2026	22/07/2026	100%	
A4	LE	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	06/08/2026	19/08/2026	100%	
		Remoções e Limpeza		112 dias	22/07/2026	08/01/2027	36%	
A4	LE	Remoção de instalações nas fachadas.		7 dias	22/07/2026	30/07/2026	100%	
A4	LE	Limpeza da superfície.		10 dias	07/08/2026	20/08/2026	100%	
A4	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinchas e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície.	ALMYR	20 dias	14/08/2026	11/09/2026	55%	
A4	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida.	ALMYR	9 dias	21/08/2026	02/09/2026	67%	
A4	LE	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento.		20 dias	21/08/2026	18/09/2026	30%	
A4	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		15 dias	04/11/2026	25/11/2026	0%	
A4	LE	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		20 dias	26/10/2026	24/11/2026	0%	
A4	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias.		10 dias	17/12/2026	08/01/2027	0%	
		Revestimentos		70 dias	04/09/2026	16/12/2026	0%	
A4	LE	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		30 dias	04/09/2026	19/10/2026	0%	
A4	LE	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		35 dias	11/09/2026	30/10/2026	0%	

CPRM - Serviço Geológico do Brasil MUSEU CIÊNCIAS DA TERRA Obra: Revitalização do Museu Ciências da Terra e Laboratórios Associados Av. Pasteur, 404 - Urca, Rio de Janeiro							
Bloco	Pavimento	Nome da Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	% concluída
A4	LE	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		15 dias	26/11/2026	16/12/2026	0%
		Pintura		30 dias	17/11/2026	07/01/2027	0%
A4	LE	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		15 dias	17/11/2026	08/12/2026	0%
A4	LE	Aplicação de nova pintura, em O2 demãos, com tinta PVA- látex.		20 dias	02/12/2026	07/01/2027	0%
A4	FR	FACHADA (A4 - Frente)		88 dias	06/08/2026	11/12/2026	6%
		Serviços Técnicos		25 dias	06/08/2026	10/09/2026	60%
A4	FR	Fornecimento e montagem de andaimes, plataformas de trabalho, escadas de acesso, tela fachadeiro etc.		10 dias	06/08/2026	19/08/2026	100%
A4	FR	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.	ALMYR	10 dias	27/08/2026	10/09/2026	20%
		Remoções e Limpeza		70 dias	01/09/2026	11/12/2026	0%
A4	FR	Remoção e instalação nas fachadas	ALMYR	10 dias	01/09/2026	15/09/2026	0%
A4	FR	Limpeza da superfície	ALMYR	5 dias	01/09/2026	08/09/2026	0%
A4	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinças e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície	ALMYR	5 dias	01/09/2026	08/09/2026	0%
A4	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida	ALMYR	5 dias	01/09/2026	08/09/2026	0%
A4	FR	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento		10 dias	09/09/2026	22/09/2026	0%
A4	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		15 dias	23/11/2026	11/12/2026	0%
A4	FR	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		15 dias	15/10/2026	05/11/2026	0%
A4	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias.		10 dias	23/11/2026	04/12/2026	0%
		Revestimentos		45 dias	16/09/2026	19/11/2026	0%
A4	FR	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		20 dias	16/09/2026	14/10/2026	0%
A4	FR	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		25 dias	16/09/2026	21/10/2026	0%
A4	FR	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		15 dias	29/10/2026	19/11/2026	0%
		Pintura		25 dias	29/10/2026	04/12/2026	0%
A4	FR	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		10 dias	29/10/2026	12/11/2026	0%
A4	FR	Aplicação de nova pintura, em O2 demãos, com tinta PVA- látex.		20 dias	06/11/2026	04/12/2026	0%
A4	LD	FACHADA (A4 - Lateral Direita)		90 dias	07/12/2026	26/04/2027	0%
		Serviços Técnicos		20 dias	07/12/2026	12/01/2027	0%
A4	LD	Fornecimento e montagem de andaimes, plataformas de trabalho, escadas de acesso, tela fachadeiro etc.		10 dias	07/12/2026	18/12/2026	0%
A4	LD	Execução de testes de laboratório para a definição correta da composição e traço da argamassa de revestimento existente.		10 dias	21/12/2026	12/01/2027	0%
	LD	Remoções e Limpeza		80 dias	21/12/2026	26/04/2027	0%
A4	LD	Remoção de instalações nas fachadas.		7 dias	21/12/2026	07/01/2027	0%
A4	LD	Limpeza da superfície.		10 dias	21/12/2026	12/01/2027	0%
A4	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza a seco com uso de escovas de cerdas macias, trinças e espátulas para remoção de sujidades aderidas sobre a superfície.		10 dias	21/12/2026	12/01/2027	0%
A4	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Remoção de plantas das juntas com a aplicação de herbicida.		5 dias	21/12/2026	05/01/2027	0%
A4	LD	Percussão, delimitação com giz de area a substituir e Remoção dos trechos da argamassa em processo de desagregação e de desprendimento.		15 dias	13/01/2027	02/02/2027	0%
A4	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza química pontual nas áreas com manchas e crostas negras com a aplicação de emplastros químicos e remoção de pixação.		15 dias	18/03/2027	08/04/2027	0%
A4	LD	Remoção de trechos de pintura existente, em processo de desprendimento.		20 dias	18/02/2027	17/03/2027	0%
A4	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Limpeza final e geral, com água pura e escovas de cerdas macias.		10 dias	09/04/2027	26/04/2027	0%
A4	LD	Revestimentos		55 dias	20/01/2027	08/04/2027	0%
A4	LD	Execução de recomposição e complementação de revestimento em argamassa lisa, mantendo uniformidade de acabamento.		20 dias	20/01/2027	17/02/2027	0%
A4	LD	Execução de novo revestimento em argamassa lisa (areia, cimento e cal – após confirmação feita pelos testes).		25 dias	20/01/2027	24/02/2027	0%
A4	LD	Elementos de cantaria Granito Carioca - Consolidação de trechos com esfoliações através de preenchimento das lacunas.		15 dias	18/03/2027	08/04/2027	0%
A4	LD	Pintura		30 dias	04/03/2027	15/04/2027	0%
A4	LD	Aplicação de fundo selador nos trechos sem pintura.		10 dias	04/03/2027	17/03/2027	0%
A4	LD	Aplicação de nova pintura, em O2 demãos, com tinta PVA- látex.		20 dias	18/03/2027	15/04/2027	0%
A4		ETAPA DE ENTREGA - B4		2 dias	02/04/2027	05/04/2027	0%
A4		Inspecção Técnica de Entrega Bloco A4		2 dias	02/04/2027	05/04/2027	0%