CONSTRUÇÃO DO CRG
CPRM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% REL. AO VALOR GLOBAL	MÊS	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		TOTAIS
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias	315 dias	330 dias	345 dias	365 dias	380 dias	395 dias	410 dias	425 dias	440 dias	455 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0%
			BARRA																															
			R$	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.792.174,66
2	IMPLANTAÇÃO		%	6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		6,67%		100%
			BARRA																															
			R$	47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		47.328,71		709.930,69
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		%	25,00%		25,00%		50,00%																										100%
			BARRA																															
			R$	182.637,19		182.637,19		365.274,38																										730.548,76
4	INFRAESTRUTURA		%	5,00%		5,00%		20,00%		20,00%		20,00%		30,00%																				100%
			BARRA																															
			R$	147.662,98		147.662,98		590.651,93		590.651,93		590.651,93		885.977,89																				2.953.259,63
5	SUPERESTRUTURA		%									20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%														100%
			BARRA																															
			R$									1.200.978,50		1.200.978,50		1.200.978,50		1.200.978,50		1.200.978,50														6.004.892,49
6	ALVENARIAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS		%													14,29%		14,29%		14,29%		14,29%		14,29%		14,29%		14,29%						100%
			BARRA																															
			R$													105.750,63		105.750,63		105.750,63		105.750,63		105.750,63		105.750,63		105.750,63						740.254,40
7	IMPERMEABILIZAÇÕES		%							5,00%																45,00%		50,00%						100%
			BARRA																															
			R$							33.487,26																301.385,30		334.872,56						669.745,12
8	ESQUADRIAS		%																			5,00%		10,00%		35,00%		35,00%		10,00%		5,00%		100%
			BARRA																															
			R$																			136.392,50		272.785,01		954.747,52		954.747,52		272.785,01		136.392,50		2.727.850,05
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		%															12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		100%
			BARRA																															
			R$															591.620,96		591.620,96		591.620,96		591.620,96		591.620,96		591.620,96		591.620,96		591.620,96		4.732.967,65
10	ENERGIA FOTOVOLTAICA		%																					20,00%		40,00%		40,00%						100%
			BARRA																															
			R$																					53.003,38		106.006,75		106.006,75						265.016,88
11	SISTEMAS		%																							25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		100%
			BARRA																															
			R$																							165.316,07		165.316,07		165.316,07		165.316,07		661.264,28
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		%													11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		100%
			BARRA																															
			R$													169.029,99		169.029,99		169.029,99		169.029,99		169.029,99		169.029,99		169.029,99		169.029,99		169.029,99		1.521.269,93
13	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS, BANCADAS, MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS		%																									70,00%				30,00%		100%
			BARRA																															
			R$																									121.172,15				51.930,92		173.103,08
14	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO		%																			5,00%		22,50%		22,50%		22,50%		22,50%		5,00%		100%
			BARRA																															
			R$																			208.084,92		936.382,14		936.382,14		936.382,14		936.382,14		208.084,92		4.161.698,41
15	REVESTIMENTO DE PAREDES		%																			20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%				100%
			BARRA																															
			R$																			92.293,23		92.293,23		92.293,23		92.293,23		92.293,23				461.466,13
16	REVESTIMENTO DE FORROS		%																					25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				100%
			BARRA																															
			R$																					74.943,68		74.943,68		74.943,68		74.943,68				299.774,70
17	PISOS INTERNOS		%																			20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%				100%
			BARRA																															
			R$																			332.657,19		332.657,19		332.657,19		332.657,19		332.657,19				1.663.285,95
18	PISOS EXTERNOS		%																							25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		100%
			BARRA																															
			R$																							158.348,30		158.348,30		158.348,30		158.348,30		633.393,21
19	PINTURAS		%																							25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		100%
			BARRA																															
			R$																							111.964,53		111.964,53		111.964,53		111.964,53		447.858,11
20	ELEVADORES		%					25,00%												25,00%				50,00%										100%
			BARRA																															
			R$					115.765,12												115.765,12				231.530,23										463.060,46
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		%																											50,00%		50,00%		100%
			BARRA																															
			R$																											41.452,28		41.452,28		82.904,56
22	LIMPEZA FINAL		%																													100,00%		100%
			BARRA																															
			R$																													77.398,01		77.398,01
			TOTAL DA OBRA																															141,90% 32.973.117,17
TOTAL PREVISTO MENSAL R$				290.752,14		290.752,14		861.580,02		516.990,99		1.415.890,93		1.643.274,64		1.172.688,51		1.628.202,02		1.717.334,39		1.295.933,27		2.238.470,23		3.193.544,04		3.312.622,73		2.305.298,80		1.354.224,82		
BDI PREVISTO MENSAL R$				86.876,74		86.876,74		257.440,11		154.476,91		423.068,21		491.010,46		350.399,33		486.506,76		513.139,52		387.224,86		668.854,91		954.230,96		989.811,67		688.823,28		404.642,38		
TOTAL PREVISTO MEDIDO + BDI MENSAL R$				377.628,89		377.628,89		1.119.020,14		671.467,89		1.838.959,14		2.134.285,10		1.523.087,83		2.114.708,79		2.230.473,90		1.683.158,13		2.907.325,14		4.147.775,00		4.302.434,41		2.994.122,08		1.758.867,20		
TOTAL PREVISTO ACUMULADO R$				290.752,14		581.504,29		1.443.084,31		1.960.075,30		3.375.966,23		5.019.240,86		6.191.929,37		7.820.131,39		9.537.465,78		10.833.399,05		13.071.869,28		16.265.413,32		19.578.036,06		21.883.334,86		23.237.559,68		
BDI PREVISTO ACUMULADO R$				86.876,74		173.753,48		431.193,59		585.670,50		1.008.738,71		1.499.749,17		1.850.148,50		2.336.655,26		2.849.794,78		3.237.019,64		3.905.874,54		4.860.105,50		5.849.917,17		6.538.740,46		6.943.382,83		
TOTAL PREVISTO ACUMULADO MEDIDO + BDI R$				377.628,89		755.257,77		1.874.277,91		2.545.745,80		4.384.704,94		6.518.990,03		8.042.077,87		10.156.786,66		12.387.260,56		14.070.418,69		16.977.743,82		21.125.518,82		25.427.953,23		28.422.075,31		30.180.942,51		

NELSON AUGUSTO RIBAS MANCINI:64819361953

Assinado de forma digital por NELSON AUGUSTO RIBAS MANCINI:64819361953
Dados: 2026.06.22 15:35:28 -03'00'